

M.Abt.215a A1-544

12 Bezirk

Wilhelmstraße 3

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: Maria Strohmayr
Wien 12., Dörfelstrasse Nr 15
UND Miteigentümer
vertreten durch Bevollmächtigten: Ziv. Arch.
Hanns F. Hilscher Wien IV., Wiedner Hptstr. 18

Ort des Bauvorhabens: Wien 12.,
Wilhelmstr. 3 ~ Canalettoq. 8.

Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Grundzahl:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">W 6513 6474</div>

Beilage
Nr.

- ✓ 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- ✓ 2 Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- ✓ 3 Baubeschreibung (nach W 5)
- Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- ✓ 4 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- ✓ 5 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)


5er Zuschlagssätze

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehafteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 6 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 4 Stück
- 7 Massenberechnung ~~2 Stück~~ *fehlt*
- 8 Kostenvoranschläge



14. 7. 1956
Datum

Vorprüfer

J. H.
Janus Hilscher
Darlehenswerber

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Ma

Zl.: W 6513/1-II-148/56

B e s c h e i d:

I.

1.) In Erledigung des Ansuchens vom 18.5.56 wird den Herren und Frauen Helene Heinige, Maria Tomasek, Walter Mürth, Franz Novak, Kurt Rumbold, Walter Kück, Maria Dolezal, Luzia Bremböck, Kurt Koderbauer, Rudolf Gärtner, Friedrich Krebs, Maria Schwarz, Hilda Schuster, Karl Hofmann, Alosia Bartosch, Gerhard Pasching, Theresie Petokar, Johann Pölzl, Leopold Raul, Karoline Holy, Maria Punner, Josef Rilkovics, Anna Sprinz, Anna Reinisch, Johanna Müller, Anton Hofmann, Herbert Puzs, Rudolf Gamsjäger, Hermine Tapler, Maria Karlinger sämtl. vertr. durch Herrn Dr. Wilhelm Raab, öffentl. Notar, Wien 18., Schulg. 2 (im folgenden Bewerber genannt) für die Wiederherstellung des Wohnhauses Wien 12., Wilhelmstr. 3-Canalettog. 8

Grundstück-Nr.: 185/2, 185/7

Grundbuch der Kat. Gem. Unter-Meidling unter

EZ.: 708 im Grunde des § 18, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/48) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen gem. § 15, Abs. (2), lit. a) des genannten Gesetzes im Betrage von
S 5.200.400.-

(in Worten: Fünf Millionen zweihunderttausendvierhundert Schilling) bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar; die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Abschn. II, Ziff. 11) festgesetzt.

2.) Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1, des Tarifes der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1957 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Bewerber hat Bundesstempelmarken in entsprechender Höhe bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds erlegt.

II.

Das Darlehen wird bei Einhaltung der folgenden Bedingungen und Auflagen zugezählt:

1.) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der ganzen Liegenschaft EZ.: 708 der Kat. Gem. Unter-Meidling

in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bürgerlichen Range voran, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrundeliegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen; diese Lösungsverpflichtung (§ 469a ABGB) ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Bewerber zu veranlassen.

2.) Dem Pfandrechte des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds dürfen auf der genannten Liegenschaft ~~keine~~ Lasten im Range vorangehen:

3.) Die Flüssigmachung des Darlehens setzt voraus:

- a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 2 Abschriften) sind bei der Österr. Staatsdruckerei, Wien 3., Rennweg 12a oder Wien II., Wollzeile 27a, erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Lösungsverpflichtung (Punkt 1) durch Vorlage eines Grundbuchs-auszuges und des Schuldscheines.
- c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Bewerbers lautenden Kontos, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
- d) Bekanntgabe, wer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmacht).
- e) Vorlage von höchstens ~~24~~ Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
- f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrschein-es (siehe Pkt. 13).

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zahlt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, bis zur Höhe des in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrages zu.

Über Aufforderung sind der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds die Subunternehmerrechnungen vorzulegen. Der Bewerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung durch entsprechende Vereinbarung mit dem Generalunternehmer sicherzustellen.

Die dem Bewerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 14 Tagen an die bauausführenden Unternehmungen zu überweisen; die Vereinbarung eines Haftrücklasses bei der letzten Zahlung ist jedoch zulässig. Sofern vom Bewerber ein Generalunternehmer bestellt wurde, hat auch dieser die ihm vom Bewerber ausbezahlten Beträge binnen 14 Tagen an die Subunternehmer weiterzuleiten. Der Bewerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung ebenfalls durch Vereinbarung mit dem Generalunternehmer sicherzustellen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Leistung weiterer Zahlungen vom Nachweis der Erfüllung dieser Verpflichtungen abhängig machen.

Gebühren für Architektenleistungen für die Durchführung eines aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Bauvorhabens werden vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nur in die Darlehens-zuzahlung einbezogen, wenn diese von solchen hierzu berechtigten physischen oder juristischen Personen erbracht wurden, die während der Ausführung ihrer Leistungen weder zum Bewerber noch zum Bau-führer oder deren Bevollmächtigten in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Der vom Fonds überwiesene Betrag für Architektenleistungen ist vom Bewerber zur Gänze binnen 14 Tagen nach Erhalt jener Person zu überweisen, die diese Leistungen erbracht hat.

4.) Die Wiederherstellungsarbeiten sind entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u. zw. Bau- und topographische Beschreibungen, Bauplänen, Massenberechnungen, Kosten-voranschlägen samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist gänzlich zu beheben, die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen.

Jede Änderung der Bauausführung bedarf der vorherigen Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

5.) Die Wiederherstellungsarbeiten sind binnen 2 Monaten zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von 28 Monaten durch schlüsselfertige und voll beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.

6.) Dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshaupmann sind unverzüglich zu melden:

a) der tatsächliche Beginn und die tatsächliche Beendigung (Benützbarkeit aller aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Teile des Gebäudes) der Wiederherstellungsarbeiten.

Diese Meldungen sind vom Bewerber schriftlich zu erstatten, vom Prüfenieur verantwortlich zu bestätigen und vom Bauleiter (in dessen Ermangelung vom Generalunternehmer) gegenzeichnen.

b) Name und Anschrift des Bauführers.

7.) Dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfenieur oder Organ des Landeshauptmannes) ist zur Überprüfung der Abrechnung jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren.

8.) Dem Bewerber wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.

9.) Strassenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiss-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende, deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus	(rot)
Fondsmitteln des	
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau	(weiss)
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)	(rot)

10.) Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender gewechselt werden, so ist hiezu v o r Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen.

Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrundeliegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds v o r Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden tech-

III.

Zum Prüfenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlusszahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Bewerber auferlegten Verpflichtungen wird

Herr Arch. Dipl. Ing. Josef Krawina, Wien 4., Kleine Neugasse 10

bestellt.

Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid bewilligten Darlehenssumme bereits enthalten.

IV.

Durch die vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die "Erklärung zur Darlehensbewilligung" vom **6.7.1964** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **30.4.1964** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **1.5.1964**

VI.

Der Bewerber hat neben der in Abschnitt II, Ziff. 13 enthaltenen Verpflichtung auch die folgenden Verpflichtungen auf seinen Nachfolger im Eigentum an der Liegenschaft zu übertragen:

1.) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.

2.) Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.

3.) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Be-

zahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.

4.) Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschnitt I, Ziff. 1 genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Einverleibung des Eigentumsrechtes eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung zur ungeteilten Hand eintreten (§ 1405 ABGB); die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

VII.

Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die einschlägigen Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes geregelt; das im Abschnitt I bewilligte Darlehen ist daher innerhalb von **75** Jahren (jährlich schon **1 1/3** % der Darlehenssumme) zurückzuzahlen.

Für den Fall, daß die Rückzahlung nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden.

VIII.

Bei Nichterfüllung der in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen durch den Bewerber kann der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds das Darlehen zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) kündigen. Dieses Recht steht ihm vor allem dann zu, wenn der Bewerber an mindestens zwei Fälligkeitsterminen der Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

- a) das Darlehen erschlichen wurde;
- b) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht

nischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfingenieur oder Landeshauptmann) überprüfen zu lassen.

11.) Spätestens 8 ~~xx~~ Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unverzüglich vorzulegen.

12.) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten (jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung), ist an der Außenseite des Hauses eine Tafel mit dem folgenden Text so anzubringen, daß für die Vorbeigehenden die Tafel gut sichtbar und der Text gut lesbar ist:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939-1945 zerstört ~~xxxxxxx~~ und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren **1964/1966** ~~xxxxxx~~ ~~Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau~~ wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.

13.) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage befindliche Gebäude sind vom Bewerber für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung mit der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind vom Bewerber pünktlich zu bezahlen.

Der bestehende und zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gesperrte Versicherungsvertrag darf ohne Zustimmung dieses Fonds nicht gekündigt werden.

14.) Der Bewerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

15.) Der mit Schreiben vom 9.7.1964 bekanntgegebene Baufirmenwechsel wird zur Kenntnis genommen. Es tritt an Stelle der Fa. Baumeister Dipl. Ing. Mörtinger Wien 6., Getreidemarkt 7 die Fa. Baumeister Ing. Franz Hess, Wien 3., Am Heumarkt 9.

16.) Die Kosten für die KVP 3016 können erst freigegeben werden, wenn durch chemische Untersuchung des Grundwassers seine Betonaggressivität bewiesen ist. Eine geeignete Abfuhr des Baugrubenwassers ist schon vor Beginn der Erdarbeiten vorzusehen und sind die Fundamentbetonarbeiten ohne unnötigen Aufschub durchzuführen.

17.) Mit dem bewilligten Darlehensbetrag sind 30 Wohnungen herzustellen.

hat oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht;

c) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetze vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;

d) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, nicht einhält;

e) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;

f) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn der Bewerber ohne vorherige Zustimmung der Fondsverwaltung

aa) nicht die dem Bewilligungsbescheid entsprechende Zahl von Wohnungen herstellt,

bb) die Wohnungsgrößen abändert,

cc) an Stelle von Wohnungen und Wohnräumen Betriebsräume (z.B. Büros, Geschäfte, ärztliche und zahnärztliche Ordinationsräume und dergleichen) ausführt.

Ist die Darlehensbewilligung widerrufen worden, so werden bereits zugezahlte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

Begründung:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz begründet.

Ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

die Mitieigentümer des Hauses Wien 12.,

Wilhelmstraße 3-Canalettogasse 8

zu Hd.v.Herrn Dr.Wilhelm R a a b, öffentl. Notar

W i e n 18., Schulgasse 2

2. Herrn Landeshauptmann von Wien H.A.25

W i e n 17., Kalvarienbergg.33

zur do.Zl.H.A.25-F 6358/56 z.g.K.


18.August 1964

Der Bundesminister:

i.V.Krzisch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Philipp



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: Maria Strohmayer
Wien 12., Dörfelstrasse № 15
UND
Miteigentümer
vertreten durch Bevollmächtigten: Ziv. Arch.
Hanns F. Hilscher Wien IV., Wiedner Hptstr. 18

Ort des Bauvorhabens: Wien 12.,
Wilhelmstr. 3 ~ Canalettoq. 8.

Wohnhaus-Wiederaufbau

W 2
LH

Beilagen zum Ansuchen um Ge-
währung einer Fondshilfe aus dem
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Grundzahl:

W 6513
~~6474~~

Beilage
Nr.

- ☒ 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- ☐ 2 Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- ☒ 3 Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- ☒ 4 Baubeschreibung (nach W 5)
- ☐ 5 Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- ☐ 6 Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- ☐ 7 Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- ☒ 8 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- ☒ 9 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)


Siehe Zuschlagsliste

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehafteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- ☒ 6 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 4 Stück
- ☒ 7 Massenberechnung ~~2 Stück~~ *fehlt*
- ☒ 8 Kostenvoranschläge



14. 7. 1956
Datum

Vorprüfer

J. H.

Darlehenswerber

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Ansuchen

W 1

3 fach einzureichen!

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) versuch(t) (en) **)

a) um ein unverzinsliches Darlehen*),

b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),

c) um die Übernahme der Bürgschaft*),

d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/1948, für das nachstehende Bauvorhaben:

1. Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens):**

Bundesland: W i e n

Politischer Bezirk: W i e n

Gemeinde: W i e n

Straße und Haus Nr.: Wilhelmstr. 3
Canalettostr. 8

Kat. Gem.: Unter-Meidling E. Z.: 708 u. 673 Grundstücknummer(n): 185/2 u. 185/7

2. Eigentumsverhältnisse):**

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Frau Marie STROHMAYER u. Miteigentümer
vertreten durch Bevollmächtigten: Ziv. Arch. Hanns F. H i l s c h e r,
Wien, IV., Wiedner Hauptstrasse 18 Staatsbürgerschaft: Österr.

Anschrift: Wien, XII., Dörfelstrasse 15

Fernruf: ----

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Ja/Nein

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: ----

Staatsbürgerschaft: ---- Anschrift: ----

Fernruf: ----

Nummer der Baurechtseinlage:

Wilhelmstr. 3

Canalettostr. 8

ca. 1870

3. Erbauungsjahr):**

4. Geschoße: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI. Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand

für Wohnzwecke zu ----%, für Betriebszwecke zu ----% ausgebaut gewesen.

Stiege 1 Keller, Erdg., 1., 2., 3., 4., 5. Stock, Oberboden

Stiege 2 Keller, Erdg., 1., 2., 3. Stock, Dachgeschoss

5. Angaben über den Mietzins):**

Höhe des Jahreshauptmietzins im Jahre ---- S ----

Höhe des Jahresbruttomietzins im Jahre ---- S ----

War die Liegenschaft am 1. Juni 1948 mit Pfandrechten belastet: Ja/Nein

6. Unmittelbare Ursache und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:**

Bombenvolltreffer 10. IV. 1944

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten**):

1. Nutzflächen:

		im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
	a)	Wilhelmstr. 3 365.87 m ²	1332.46 1.334.69 m ²
	b)	Canalettog. 8 396.82 "	374.16 372.20 "
Gesamte Wohnfläche	a)	84.62 59.99 "	122.64 "
	b)	- - "	- - "
Gesamte Betriebsfläche	a)	397.22 97.08 "	606.64 624.56 "
	b)	380.75 45.20 "	268.72 273.=- "
Gesamte Verkehrsfläche	a)	- - "	- - "
	b)	- - "	- - "
Summe		1624.68 995.04 m ²	2704.56 2.721.09 m ²

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	26 ✓	30 ✓
Betriebsstätten	3 ✓	1 ✓

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

Kompletter Neubau lt. K.V.

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): Ja/Nein*

Angabe der Abweichung: Komplette Neuplanung

Angabe der Gründe: Altbestand überaltert und entsprach hinsichtlich Wilhelmstr. 3 nicht der Bauklasse. ✓

10. a) Die Baubewilligung**): wurde am 22. März 1956 von Mag. Abt. 37
Aussenstelle für den 12. Bezirk.
Wien, XII., Schönbrunnerstr. 259 mit Zahl M.A. 37/XII-Wilhelmstr. 3
1/55 erteilt ✓

b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich*).

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.

Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 104 Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S

3.992.442.52
4.221.477.38
3.930.319.18

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

14. Für das Bauvorhaben wird**):

a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 5.200.400 -
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 4.221.477.38
c) die Übernahme der Bürgschaft für S
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S zur Verzinsung
eines Darlehens der von S angesprochen*).

15. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: Ziv. Arch. Hanns F. Hilscher

Anschrift: Wien, IV., Wiedner Hauptstrasse 18 Fernruf: B 27-083

16. Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Franz Mörtlinger

Anschrift: Wien, VI., Getreidemarkt 7 Fernruf: B 20-205

17. Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Franz Mörtlinger

Anschrift: Wien, VI., Getreidemarkt 7 Fernruf: B 20-205

18. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): Ja/Nein*

19. Vorprüfer der Einreichungsunterlagen**):

Vor- und Zuname: JOSEF BAUDYS

Anschrift: STAATL. BEFUGT UND BEEIDET
WIEN VI. MOLLARDG. 35A III, B 20-127 Z Fernruf:

Wien (Ort)

, am 18. März 1956

J. H.
Eigenhändige Unterschrift

Prüfvermerk des Vorprüfers:



Datum:

14.7.1956

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:

M. Abt. 25

Außenstelle

Eingelangt: 17. Juli 1956

Zahl: 7-10/10/56

Beilagen:

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt


14.7.56 J. H.

Raum für Einlaßstempel des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Grundzahl:

6513

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:



W 6513

Beilage N. 3 S

BEILAGE No. 2

Wiederaufbau:

Wien, XII., Wilhelmstr. 3 - Canalettostr. 8

Ort des Bauvorhabens:

Verzeichnis

der Miteigentümer der Liegenschaft E.Z. 673, Grund-
stück No. 185/7 lt. beiliegendem Kaufvertrag vom 2.9.1955

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1.) Helene Heinige | Wien, XII., Erlgasse No. 21/II/18 |
| 2.) Franz Kümerl | Wien, XII., Schallerg. No. 38 |
| 3.) Ilse Fuhrmann | Wien, XII., Karl Löwegasse No. 17-19 |
| 4.) Maria Tomasek | Wien, XII., Schönbrunnerstr. 190 |
| 5.) Wilhelm Zaubinger | Wien, XIV., Dreyhausenstr. 18 |
| 6.) Karoline Sklenar | Wien, XV., Heinkegasse 8/18 |
| 7.) Walter Murth | Wien, XII., Zenogasse 12 |
| 8.) Johann Vesely | Wien, V., Fendigasse 19-21/II/21 |
| 9.) Robert Mayer | Wien, XII., Tichtelgasse 23/31 |
| 10.) Franz Novak | Wien, XII., Schallerg. 12/19 |
| 11.) Kurt Rumbold | Wien, V., Embelgasse 43 |
| 12.) Walter Köck | Wien, XII., Schallerg. 32/17 |
| 13.) Maria Dolezal | Wien, XII., Karl Löweg. 32/4 |
| 14.) Lucia Bremböck | Wien, XII., Wilhelmstr. 10/II/11 |
| 15.) Kurt Koderbauer | Wien, XII., Michael Bernhardg. 10 |
| 16.) Rudolf Gärtner | Pressbaum, Wilhelm-Kreßg. No. 11 |
| 17.) Friedrich Klar | Wien, VIII., Bennog. 26 |
| 18.) Maria Schwarz | Wien, XII., Steinbauerg. 22/15 |
| 19.) Maria Strohmayr | Wien, XII., Dörfelstr. 15 |

als Machthaber für 1-19.)

Kurt Marterbauer Wien, I., Kantgasse 3

ZIVILARCHITEKT
HANNS E. HILSCHER



14.7.56

14.7.56

Grundbuch
W 6513

BEILAGE No. 2

Wien, XII., Wilhelmstr. 3 - Canalsteg 8
Wiederanbau:

Verzeichnis

der Miteigentümer der Liegenschaft E.N. 617, Grund-
stück No. 182/1 lt. beiliegendem Kaufvertrag vom 2.9.1922

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.) Helene Heinze | Wien, XII., Erlgasse No. 21/II/18 |
| 2.) Franz Kumerl | Wien, XII., Schallergasse No. 38 |
| 3.) Lisa Fuchsmann | Wien, XII., Karl Löwengasse No. 17-19 |
| 4.) Maria Tomasek | Wien, XII., Schottenturmstr. 190 |
| 5.) Wilhelm Zambinger | Wien, XIV., Prebunengasse 18 |
| 6.) Karoline Sklerer | Wien, XV., Heintzengasse 8/18 |
| 7.) Walter Muth | Wien, XII., Bogenasse 12 |
| 8.) Johann Vesely | Wien, V., Tengelgasse 19-21/II/17 |
| 9.) Robert Mayer | Wien, XII., Schallergasse 23/31 |
| 10.) Franz Nowak | Wien, XII., Schallergasse 12/19 |
| 11.) Kurt Rumbold | Wien, V., Tempelgasse 42 |
| 12.) Walter Kock | Wien, XII., Schallergasse 32/11 |
| 13.) Maria Dolnai | Wien, XII., Karl Löwengasse 32/14 |
| 14.) Ina Bremsch | Wien, XII., Wilhelmstr. 10/II/11 |
| 15.) Kurt Koberbauer | Wien, XII., Michael Bernhardtsg. 10 |
| 16.) Rudolf Gartner | Prossbaum, Wilhelm-Kreuzg. No. 11 |
| 17.) Friedrich Kier | Wien, VIII., Bannock 26 |
| 18.) Maria Schwarz | Wien, XII., Steinbühlg. 22/12 |
| 19.) Maria Strohmayr | Wien, XII., Dörfelstr. 12 |

als Nachfolger für 1 - 19.)

Kurt Marterbauer



ZIVILARCHIV
HABES E. N. 617

W 6513

Darlehenswerber: Frau Marie STROHMAYER
und Miteigentümer: 8. Canalsteg 8
vertreten durch Bevollmächtigten:
Gebäudezivil-Arch. Hanns F. Hilscher,
Wien, IV., Wiedner Hauptstr. 18

Ort des Bauvorhabens:
Wien, XII., Wilhelmstr. 3

Baubeschreibung:

I. Baugrund:

- 1.) Art d. Baustelle: Mittelbaustelle
- 2.) Ausmass des Baugrundes: 677,20 m²
- 3.) Versorgung mit Gas, Wasser u. elektr. Strom: gegeben
- 4.) Art der Fäkalien- u. Abwasserabfuhr: Steinsengröbnerkanal
- 5.) Art d. Einfriedung: in Hofgrenzmauer, zur Canalsteggasse
Betonsockel mit Eisengitter
- 6.) Art d. Gehsteiges: Asphalt auf U-Beton
- 7.) Sind bei Bauführungen Änderungen der Liegenschafts-
grenzen erforderlich? nein
- 8.) Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Flucht-
linienplan vorgesehen? nein

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand):

- 9.) Der Altbestand entsprach den derzeit gültigen Verbauungs-
vorschriften in städtebaulicher und baupolizeilicher
Hinsicht nicht. (Bauklasse)
- 10.) Baujahr: Wilhelmstr. 3 } wurde schwer beschädigt u. teilweise
ca 1870 im Rohbau wieder aufgebaut. (Entspricht
nicht der Bauklasse III)
Canalsteg 8 } Demolierungsauftrag d. Baupolizei
total zerbrochen.

43.) Unbebaute Fläche:
Wilhelmstr. 3 (Stiege 1)
Canalsteg 8 (Stiege 2)

14.7.28 Fr. Jung

III. Beschreibung der Einzelobjekte (Altbestand), für das die Fondshilfe angesprochen wird.

- 11.) Verbaute Fläche:
- a) Wilhelmstr. 3: $20,90 \times 10,90 + 4,20 \times 1,10$ 232,43
 - b) Canalettostr. 8: $17,30 \times 11,50 + 2,55 \times 1,20$ 202,01
- 434,44

- 12.) Umbauter Raum:
- a) 232,43 x 13,40 3.114,56
 - b) 202,01 x 13,40 2.706,93
- 5.821,49

- 13.) Geschosszahl: 5 (Keller, Erdgesch., 1., 2. Stock, Dachgeschoss)
- 14.) Geschosshöhe: 3,20 - 3,50 m
- 15.) Ist das Objekt unterkellert?
- a) Wilhelmstr. 3: zum Teil (ca 60%)
 - b) Canalettostr. 8: zur Gänze, ausser unter Einfahrt
- 16.) Ausführungsart des Gebäudes: gemauertes Wohnhaus
- 17.) Ausstattung: einfach
- 18.) Keine Wohnungen im Kellergeschoss
- 19.) Dachgeschoss ist nicht für Wohnzwecke ausgebaut
- 20.) Altbestand entsprach hinsichtlich der Bauflechtlinie, jedoch nicht hinsichtlich der Bauklasse
- 21.) Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes: Gangküchen und Gangklosette
- 22.) Keine sonstigen Mängel

IV. Kriegsschaden.

- a) Wilhelmstr. 3: schwer beschädigt
- b) Canalettostr. 8: total zerstört

VI. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudes:

- keine
- Angabe d. noch lagernden Schuttmengen: ca 900 m³

Stempel frei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen W 11

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

- 32.) Das bestehende Mauerwerk der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile (Wilhelmstr. 3) ist für den Wiederaufbau nicht verwendbar.
- 33.) Deckenkonstruktionen der derzeit nicht bewohnbaren Gebäudeteile sind nicht vorhanden.

- 34.) Mit dem Wiederaufbau ist noch nicht begonnen worden.

VII. Geplanter Wiederaufbau:

- 36.) Art u. Umfang des Wiederaufbaues: neues Wohnhaus mit 2 Stiegenhäusern längs der Gassenfront Wilhelmstr. 3 (Stiege 1) und senkrecht darauf zur Canalettostrasse (Stiege 2).
- 37.) Werden Abweichungen gegenüber dem Altbestande durchgeführt? Grundsätzlich ja, da vollständiger Neubau.
- 38.) Wird die Raumauteilung gegenüber dem Altbestande verändert? ja, da vollständiger Neubau.
- 39.) Das Gebäude wird auch ausser der bisher verbaute gewesenen Grundfläche aufgeführt.
- 40.) Für die Baudurchführung muss kein Nachbargrund erworben werden.

- 41.) Das Gebäude wird auf keinen anderen Grundstücken errichtet.
- 42.) Verbaute Fläche des neu aufzubauten Wohnhauses:

16,0 x 8,0	128,00 m ²
6,27 x 13,50	84,65 "
16,50 x 6,63	109,40 "
	322,05 m ²

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten

- Canalettostr. 8 (Stiege 2): 104,00 m²
- Wilhelmstr. 3 (Stiege 1): 130,32 "
- 452,37 m²

- Umbauter Raum des neu aufzubauten Wohnhauses:
- Wilhelmstr. 3 (Stiege 1) 2.120,15 m³
 - Canalettostr. 8 (Stiege 2) 9.076,29 m³

Die Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

44.) Geschosshöhe : Stiege 1 : 8 (Keller, Erdgesch., 1. - 5. Stock, Oberboden)
Stiege 2 : 16 (Keller, Erdgesch., 1. - 3. Stock, Dachgeschoss)


45.) Geschosshöhe : Keller 2.60 m; Geschosse 2.95 m; Dachboden 2.75 m

46.) Ausführung : Ziegelbau aus Ziegel D.F.

47.) Ausstattung : Ziegelmauern, Eisenbetondecken, Strangfalz-, bzw. Blecheindeckung, Wohnräume mit Schiffboden, bzw. Terrazzo, in Stiege 1, ausgebauter Aufzug, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen im vorgeschriebenen Rahmen. Im Hofe bei Stiege 2 (von Canalettostrasse zugänglich) ist ein Autoabstellplatz vorgesehen. Auf Stiege 1 ist ein Geschäftslokal geplant. Eine Wasserdrukanlage ist vorgesehen, da lt. Bescheid der M.Abt. 37 vorgeschrieben.

48.) Geplanter Baustellenbetrieb : Entsprechend den geltenden bau- und gewerbepolizeilichen Bestimmungen für Mittelbaustellen in Wien.

GEPRÜFT



Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Mikosovich

Sm 41.222.2
" 21.051.5
" 21.050.0

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architektenleistungen
W 11
3fach vorlegen

Darlehenswerber:
Ort des Bauvorhabens: Wien, XII., Wilhelmstrasse 3

4

W 6513

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Für das Bauvorhaben Wien, XII., Wilhelmstrasse 3
wird von mir (aus) der (aus) Ziv. Architekt Hanns F. Hilscher, Wien, IV., Wiedner Hauptstrasse 18
(Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*)	A
Arbeitsgruppe:*)	I % 1.729 % 17403
	II % 1.250 % 12582
	III % 1.124 % 10801
	% 40786

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten
gemäß Punkt Ia aus W 7: % 4.103 % 4550.448,85
S 5.456.828,43

Für die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von S 223.893,65
die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 187.594,61

Wien, am 30. April 1964



Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

W 11
Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

3fach vorlegen

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Darlehenswerber: Frau Marie STROHMAYER u. Miteigen-
tümer, vertreten durch Bevollmächtigte
Ziv. Arch. Hanns F. Hilscher, Wien IV., Wiedner
Ort des Bauvorhabens: Hauptstr. 18

Wien, XII., Wilhelmstrasse 3

Aufgliederung der Darlehenssumme

- a) Reine Baukosten (Summe der KVA) S. 5200,00
- b) hiervon werden vom Darlehenswerber aufgebracht S. 0,00
- c) Differenz S. 5200,00

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) S. 114,00
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. 1 c an-
gesprochenen Baukostensumme) S. 25,90
3. Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. 1 c an-
gesprochenen Baukostensumme) S. 52,00
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung S. 0,00

Erklärung.

Für das Bauvorhaben W i e n , XII., Wilhelmstrasse 3 (Ort)

wird von mir (aus) der (die) Ziv. Arch. Hanns F. Hilscher, Wien, IV., Wiedner Hauptstr. 18


gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

1. Kosten für Einrichtungsgegenstände S. 332,00
- Baugruppe:*) A ☒ Anschluß an die
- a) Kanalisation Arbeitsgruppe:*) I ☒ % 1.674 S. 11,92
- b) Wasserleitung Arbeitsgruppe:*) II ☒ % 1.213 S. 8,00
- c) Gasleitung Arbeitsgruppe:*) III ☒ % 1.041 S. 6,87
- d) Elektrianleitung Arbeitsgruppe:*) IV ☒ % 3.932 S. 25,55

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten S. 3.924 x 1.0525 = 4.138,5 %
gemäß Punkt Ia aus W 7: S. 4.138,5 %

Für die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von S. 5200,00
die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S. 147.235,68

RÜFT



ZIVILARCHITEKT
HANNS F. HILSCHER

Wien 80, IV., Wiedner Hauptstr. 18

B 27-0-03

(Unterschrift des Darlehenswerbers)

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung.

Hilscher

11.550.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

2. 2.450.000,00

Beilage Nr. 4

Wohnhaus-Wiederaufbau Gebühren für Architekten- leistungen	W 11
--	------

Stempel: **STADTBAU-AMT**
Wien, XII., Wilhelmstrasse 3
Hauptstadt Wien, IV., Wiedner Hauptstr. 18
Gebühren für Architektenleistungen

Gebühren für Architektenleistungen
zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbau-

Erklärung:

Ich, **Hanns F. Hilscher**, Wien, IV., Wiedner Hauptstr. 18
erkläre hiermit, dass die oben angegebenen Gebühren für Architektenleistungen
den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
entsprechen.

Baugruppe: A
Arbeitsgruppe: I
Arbeitsgruppe: II
Arbeitsgruppe: III

Die oben angegebenen Gebühren für Architektenleistungen
entsprechen den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz.

HANNES F. HILSCHER
SIVIL-ARCHITECT

Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebühren für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzureichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. 130/1948)

W 6513

Wohnhaus- Wiederaufbau Zusammenstellung der Gesamtkosten	W 7
3fach beilegen!	
Beilage Nr. 5	

Darlehenswerber:

Ort des Bauvorhabens: **Wien, XII., Wilhelmstrasse 3**

Aufgliederung der Darlehenssumme


- I. a) Reine Baukosten (Summe der KVA) S **5.120.528,99**
b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht S **5.456.828,43**
c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S **4.550.448,35**
II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) S **185.594,61**
2. Gebühr für den Vorprüfer (0-5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S **22.752,25**
3. Gebühr für den Prüflingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S **45.504,50**
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung S **—**
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvorhaben S **—**
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen S **—**
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände S **332.743,10**
8. Gebühren für den Anschluß an die
a) Kanalisierung S **13.958,00**
b) Wasserleitung S **8.000,00**
c) Gasleitung S **15.000,00**
d) Elektrizitätsleitung S **24.100,00**
9. Kommissionsgebühren für
a) Baubewilligung S **—**
b) Benützungskonsens S **8.000,00**
c) Rohbau und Eisenbeschau S **—**
d) Gas- u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) S **—**
e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde S **8.000,00**
f) S **—**
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)
a) Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds-Erinnerungstafel S **500,00**
b) S **500,00**
Angesprochene Darlehenssumme S **5.200.423,21**



Nettobetrag: 5.200.400,-

St. Dr. Lager-Nr. 922. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 6218 61

Ich beantrage das Darlehen in annähernd gleichen Raten zuzuzahlen.



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. 130/1948)

Frau Marie STROHMAYER, u. Miteigentümer
vertreten durch Bevollmächtigten:
Darlehenswerber: Ziv. Arch. Hanns F. Hilscher,
Wien, IV., Wiedner Hauptstrasse 18
Ort des Bauvorhabens: Wien, XII., Wilhelmstrasse 3

Wohnhaus- Wiederaufbau Zusammenstellung der Gesamtkosten	W 7
3 fach beilegen!	
Beilage Nr.	5

Zusammenstellung der Gesamtkosten

- I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) S ~~3.619.357,68~~ 3.557.706,31
b) hiervon werden vom Darlehenswerber aufgebracht S --
- c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S ~~3.619.357,68~~
3.804.626,89
- II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) S ~~149.444,47~~ 147.235,68
157.131,09
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c an-
gesprochenen Baukostensumme) S ~~18.896,79~~ 17.788,53
19.023,17
3. Gebühr für den Prüflingenieur (1% der unter Pkt. I c an-
gesprochenen Baukostensumme) S ~~36.193,58~~ 35.577,06
36.046,27
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung S --
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen S --
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen S ~~113.500,--~~ 116.511,60
153.150,--
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände S --
8. Gebühren für den Anschluß an die
- a) Kanalisierung S 14.000,-- ✓
b) Wasserleitung S 8.000,-- ✓
c) Gasleitung gegen Nachweis ✓ S 9.000,-- ✓
d) Elektrizitätsleitung S 15.000,-- ✓ S 46.000,-- ✓
9. Kommissionsgebühren für
- a) Baubewilligung S --
b) Benützungskonsens S --
c) Rohbau und Eisenbeschau gegen Nachweis ✓ S --
d) Gas-u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) S --
e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde S -- S 4.000,-- ✓
f) S --
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)
- a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel S 500,-- ✓
b) ~~Tragungsbeitrag~~ gegen Nachweis ✓ S --
c) S -- S 500,-- ✓
d) S -- S 4.402,477,38

Angesprochene Fondshilfe

ZIVILARCHITEKT
HANNS F. HILSCHER
3.930.319,18



Wien

am 14.7.50

195

(Ort)

Lager-Nr. 922. - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 2249 55

(Unterschrift des Darlehenswerbers)

14.7.50 J. Hilscher

Ich beantrage das

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Handwritten notes and stamps on the document include:

- Handwritten:* "Handwritten notes and signatures, including 'Handwritten' and 'Handwritten'." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher due to bleed-through.)
- Stamp:* "Handwritten notes and signatures, including 'Handwritten' and 'Handwritten'." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher due to bleed-through.)
- Stamp:* "Handwritten notes and signatures, including 'Handwritten' and 'Handwritten'." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher due to bleed-through.)

a) Allgemeingültige Zuschlagssätze			
1. Zuschläge für soziale Aufwendungen	%	3. Zuschläge für Regiarbeiten	%
auf Löhne	46	auf Löhne	83
auf Gehälter	46	auf Gehälter	83
Zuschläge für »Besondere Lohnkosten«	%	auf Baustoffkosten	18
auf Mehrarbeitszuschläge	46	auf Subunternehmer-Leistungen	18
auf Lohn- und Gehaltszulagen	36	4. Sonstige Zuschläge	%
auf Schlechtwetter- und Ausfallvergütungen	55		

Zuschläge für lohngebundene Baustellenregie	%	Nur im Sonderfall: Zuschläge für stoffgebundene Baustellenregie	%	Gesamtzuschlag	%
Leistungsmittel und Kleingeräte	5	Sachliche Bürokosten		Zentralregie	8.6
Sachliche Bürokosten	2.5	Bauzinsen		Wagnis und Gewinn	7
Bauzinsen	2.6	Sonstige allgemeine Baustellenkosten		Verbrauchsatzsteuer etc.	5.25
Steuern und Haftpflicht	2.9			Summe C =	26.85
Sonstige allgemeine Baustellenkosten	2			in Umrechnung:	
Summe A =	15	Summe B =		auf Herstellkosten $\frac{C \times 100}{100 - C} = D =$	26.34

Einmalige Kosten der Baustelle	$\frac{\text{Einmalige Kosten der Baustelle} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S}{S} \dots \dots \times 100 = E =$	3
Zeitgebundene Bauteilenregie	$\frac{\text{Zeitgebundene Bauteilenregiekosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S}{S} \dots \dots \times 100 = F =$	6
Sonderkosten der Baustelle	$\frac{\text{Sonderkosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S}{S} \dots \dots \times 100 = G =$	0.5
Gerätekosten	$\frac{\text{Gerätekosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S}{S} \dots \dots \times 100 = H =$	1.5
Sonderfall: + Baustoffkosten Lohnkosten + Bauteileleistungen × Mittellohn		Zusammen: Summe J =	11

Sonderfall: + Baustoffkosten
 Plankosten = Leistungsstunden der Teilleistungen \times Mittellohn

	%	e) Gesamtbaustoffzuschlag	%
d) Gesamtlohnzuschlag	46	Nur im Sonderfall:	
zuzulegende Aufwendungen auf Löhne	15	1. Stoffgebundene Baustellenregie (Summe B)	
stoffgebundene Baustellenregie (Summe A)	11	2. unter Einbeziehung der Stoffkosten Errechnungszuschläge (Summe D)	
Errechnungszuschläge (Summe I)	72	3. Bruttobaustoffzuschlag Summe 1 + 2 = N =	
Bruttobaustoffzuschlag Summe 1 + 2 + 3 = K =	45.3	4. Gesamtzuschlag D auf N: $\frac{D \times (N + 100)}{100} = O =$	
Gesamtzuschlag D auf K = $\frac{D \times (K + 100)}{100} = L =$	117.3	5. Gesamtbaustoffzuschlag $N \times \frac{O}{K} = P =$	
Gesamtlohnzuschlag $K + L = M =$			

Verlag, Wien 1 Oppolzergasse 4. Kalkulationsformblätter

Urheberrechtlich geschützt * Nachdruck verboten

BAUMEISTER
DIPLOM INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER

Bauvorhaben: Wien, 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettg. 8

Anbot Nr.:

Ermittlung des Bruttomittellohnpreises

Formblatt K 3

BAUMEISTER
DIPLOM INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER

Bezeichnung der Arbeitskräfte	Stundenlohn					Mittellohn							
	Tarif*)	Zuschläge		insgesamt		a)		b)		c) WIEN 6., GETREIDEMARKT 7			
		I	II			Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	A 33 4 29		B 20 205	
produktive										Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten
1. Vorarb.	8.58	10%		9.44	✓ 2	18.88							
Maurer	7.80	10%		8.58	✓ 8	68.64							
Helfer mit	6.75	10%		7.43	✓ 10	74.30							
Helfer ohne	6.75			6.75	✓ 4	27.00							
Timmerer	8.10	10%		8.91	✓ 3	26.73							
Gerüster	7.40	10%		8.14	✓ 2	16.28							
Maschinist	7.40	10%		8.14	✓ 1	8.14							

W 6513

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde.
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
Priskosovich

Produktive Arbeitsstunden	A =	30	239.22										
Produktive Lohnkosten	B =		7.97										
Produktiver Mittellohn	C = $\frac{B}{A}$		7.97										
Nicht mitarbeitend. Aufsichtspersonal	Tarif	I	II	insgesamt	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Lohnkosten
Polier	13.40				1	13.40							
Arbeitsstunden des Aufsichtspersonals	D =				1								
Lohnkosten des Aufsichtspersonals	E =					13.40							
Auf produktive Arbeitsstunden umgelegte Lohnkosten E	F = $\frac{E}{A}$					0.45							
Mittellohn	G = C + F					8.42							
Bruttolohnzuschlag (Summe K aus K 2)	H = 72 %					6.06							
Bruttomittellohn	J = G + H					14.48							
Gesamtzuschlag (Summe D aus K 2)	K 26.34 %					3.87							
Bruttomittellohnpreis	L = I + K					18.35							

Anmerkung über die Berechnung der Zuschlagssätze:

1. Erschwernis- und Vorarbeiterzuschläge

1. Mehrarbeitszuschläge auf Tariflohn in Prozent $\frac{a \times o}{m + n} =$ %

1. Normalstunden = m


2. Mehrarbeitsstunden = n

3. Tariflicher Mehrarbeitszuschlag = o

Wien, 25. Mai 1956.

BAUMEISTER
DIPLOM INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER

GEPRÜFT



*) Angaben über Ortstarifklassen

Verlag, Wien 1, Oppolzerstrasse 4 Kalkulationsformblätter

14.2.56

Überberechnung, Nachdruck, Verboten

BAUMMÖRTINGER
VERWALTUNG
W 6513

W 6513

Bundesministerium für Handel und
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederbaues
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Altkasovich

BAUMMÖRTINGER
VERWALTUNG

Wien,
F-XII/10/56-17. VII. 1956

W 6513

r Marie Strohmayr u. Miteigt. vertr.d. Ziv.Arch.
Hanns F. Hilscher
Wien, IV., Wiednerhauptstr. 18 708 u.673
Wien, XII., Wilhelmstrasse 3 u. Canaletto. 8
Unter Meidling

Es ist geplant auf den gegenständlichen Grundstücken 90
Canaletto. 8 u. Wilhelmstr. 3 den bestehenden, noch nicht in
Benutzung genommenen Rohbau abzutragen und nach den beiliegenden
Plänen und Beschreibung ein Kleinwohnungshaus mit 30 Woh-
nungseinheiten zu errichten. 93

Die Grundstücke die noch nicht überliefert sind betragen 1.997 m²
3 und werden damit 30 Wohnungen, 1 Geschäftseinheit mit Nebenraum
ein Personenaufzug etc. erstellt.

Anzahl der Wohnungen: Altbau 26, Neubau 30 Wohnungen.
schonlich: Wilhelmstr. " 363,82 m² 1.112,43 m²
Canaletto. " 396,82 m² 1.112,43 m²
Gebäude Wilhelmstr. " 3.111,56 m² 8.112,43 m²
Canaletto. " 2.706,93 m² 8.112,43 m²

Das Gebäude im Grundstück Altbau 26 wird abgetragen und
das Grundstück neu bebaut. Die Grundstücke Wilhelmstr. 3 und
Canaletto. 8 werden mit dem Grundstück Altbau 26 verbunden und
als ein Grundstück behandelt.

Wien, IV., Wiednerhauptstr. 18
Wien, XII., Wilhelmstrasse 3 u. Canaletto. 8
Unter Meidling

Das Wohnhaus Wilhelmstrasse 3 wurde nach dem Brand im Jahre 1945
abgetragen und das Grundstück neu bebaut. Die Grundstücke Wilhelmstr. 3
und Canaletto. 8 werden mit dem Grundstück Altbau 26 verbunden und
als ein Grundstück behandelt.

Der Sachbearbeiter
Hilbert, S. S.

Der Referent
Hilbert, S. S.

Die Grundstücke Altbau 26 und Neubau 30
sind nach dem Brand im Jahre 1945
abgetragen und das Grundstück neu bebaut.
Die Grundstücke Wilhelmstr. 3 und
Canaletto. 8 werden mit dem Grundstück
Altbau 26 verbunden und als ein Grundstück
behandelt.

Die Grundstücke Altbau 26 und Neubau 30
sind nach dem Brand im Jahre 1945
abgetragen und das Grundstück neu bebaut.
Die Grundstücke Wilhelmstr. 3 und
Canaletto. 8 werden mit dem Grundstück
Altbau 26 verbunden und als ein Grundstück
behandelt.

Schreiben des Baum.Mörtlinger.

Wien, am 9. Okt. 1956

M. Abt. 25, Ref. "West".
Betr.: Fondsansuchen XII., Wilhelmstr. 3 u. Canalettog. 8
F-XII/10/56- 17. VII! 56

Vermerk fürs F o r



Die um das Jahr 1870 erbauten Mittelhäuser u. zw.: Wilhelmstr. 3 Canalettogasse 8, beide 2 Stock hoch, bestanden aus je einem richtig in der Baulinie stehenden zweischiffigen Gassentrakt.

Kriegsschaden: Durch Bombenvolltrüffer wurde das Objekt Canalettogasse 8 total zerstört und das Objekt Wilhelmstrasse 3 schwer beschädigt. In beiden Objekten sind sämtliche Wohnungseinheiten ausgefallen. x%

Es ist geplant auf den gegenständlichen Liegenschaften an der Canalettogasse 8 u. Wilhelmstr. 3 den bestehenden, noch nicht in Benützung genommenen Rohbau abzutragen und nach den beiliegenden Plänen und Baubeschreibung ein Kleinwohnungshaus welches aus 2 Stiegehäuser besteht zu errichten.

Die Gesamtkosten die noch nicht überprüft sind betragen 3,997.442. S und werden damit 30 Wohnungen, 1 Geschäftslokal mit Nebenräumen ein Personenaufzug etc. erstellt.

Anzahl der Wohnungen: Altbestand 26, Neubestand 30 Wohnungen,
Wohnflächen: Wilhelmstr. " 365.87m² " 1.332.40m²
Canalettog. " 396.82" " 374.16"
Umbauter Raum: Wilhelmstr. " 3.114.56m³ " 6.956.14m³
Canalettog- " 2.706.93" " 2.120.15"

Bemerkt wird noch, daß die Kosten für die erforderliche Weißigung im Ausmaß von 6.848 m² (Stiege I) und 1.944. m² (Stiege II) in der angegebenen Summe nicht enthalten sind.

Einsparungen können bei :	Pos. 3166 zu 100%.....S	484.-	St. Iu. II
	" 3172 " 100%.....	17.069.-	" " "
	Selbstroller 100%.....	11.440.-	" " "
	S u m m e	28.993.-	" " "

erzielt werden.

x% Das Wohnhaus Wilhelmstrasse 3 wurde nach dem Kriege im Rohbau in nichtbauklassenmäßiger Höhe und nicht benützfähigem Zustand z.T. wieder instandgesetzt.

Der Sachbearbeiter:
Mainhart, e. h.

Der Referatsleiter:
M. Abt. 25, Wohnbauförderung
u. Wohnhauswiederaufbau
Außenstelle "West"
(Bezirke 12-18 u. 23)
12, Schönbrunnerstraße 259

N.S. Eine Instandsetzung des Altbestandes XII., Wilhelmstr. 3 wird seitens der Baupolizei nicht mehr zugestimmt u. wird diesbez. auch auf den Brufbericht samt nachgereichter Ergänzung des Ziv. Ing. Baudys, (Beil. 6) verwiesen. Die Fundamente wurden entsprechend den schlechten Bodenverhältnissen dimensioniert (siehe Beil. 6a Schreiben des Baum. Mörtlinger.

*) 22.9.1966, Zl. W 6513/64-25/66
W 6513/24-I-4c/65 u.v.
5.10.66, W 6513/65-25/66

Zl.: W 6513/82-IV-25/67

B e s c h e i d:

Ma

I. Mit Bescheid^{en} des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau bzw. Abänderungsbescheid vom *) vom 18.8.64, W 6513/1-II-14S/56, 23.3.65 ~~xxx~~ für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien 12., Wilhelmstr. 3-Canalettog. 8 Grundstück-Zl.: 185/2, 185/7 Einlagezahl: 708 der Katastralgemeinde Unter-Meidling im Grunde des § 15, Abs.(2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, unter den im obgenannten Bescheid ersichtlichen Bedingungen ~~ein~~ Darlehen im Höchstbetrag von S 5,228.900,-- + S 49.630,-- + S 427.800,-- zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 17.2.1967 beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ~~wurde~~ ~~erteilt~~ ist der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ~~vorgelegt~~ nachzureichen.

Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errechnung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeginn und Einlangen der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.

II. 1. Die am 29.8.1967 vorgelegte ~~Schluss~~ Abrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

S 5,586.180,-- einhundertachtzig --
(in Worten: fünf Millionen fünfhundertachtzigsechstausend Schilling)

nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende Darlehensrest ~~xxxx~~ bis auf einen Darlehensrückbehalt von S 20.000,-- wird ~~unter~~ ~~keinen~~ überwiesen, sobald die Mängelbehebungsmeldung dem Fonds vorgelegt wurde. (Siehe Abschn. X)

3. Auf Grund des in Abschnitt I angeführten Bescheides ist ob der Liegenschaft, Einlagezahl 708 KG. Unter-Meidling ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von S 5,628.200,-- zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn. II,

Ziff.2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbuchseintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu diesem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S 42.020,-- in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedingung übermittelt.

Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für ^{Bauten und Technik} ~~Handel und Wiederaufbau~~ (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsatz zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für ^{Bauten und Technik} ~~Handel und Wiederaufbau~~ (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt
S 74.482,40

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die - bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens- an jedem 1.Jänner und 1.Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von 62.069,-- ist am 1.1.1968 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem diesem Tag folgenden 1.Jänner und 1.Juli in der Höhe von jeweils S 37.241,20 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschnitt VIII!)

3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 6513 (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.

4. Dem Schuldner steht es frei an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind

sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5 genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff.3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S
Verzugszinsen S
usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österr.Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

*) 23.3.65, W 6513/24-I-4c/65, 5.10.66, W 6513/65-25/66 u.v. 22.9.66,
W 6513/64-25/66

VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) ~~des~~ ^{der} ho. Bescheides vom 18.8.64, W 6513/1-II-14S/56 *) bzw. ~~des~~ ^{der} Schuldscheines vom 8.9.64 und 13.10.66 auch weiterhin, sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

VIII. Die gemäß Abschn. III, Ziffer 2 am 1.1.1968 fällig werdende erste Tilgungsquote ist bis spätestens 1.7.1968 nachzuzahlen.

IX. Der im Abschn. III, Ziffer 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die vier Monate entfällt, die seit Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten verstrichen sind. Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

X. Für die Behebung der bei der Schlußbaukontrolle aufgezeigten Mängel wird dem Darlehensnehmer eine Frist bis 1.1.1968 eingeräumt. Bis zum Einlangen der Meldung des Prüfsachverständigen, daß diese Mängel behoben worden sind, wird bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ein Darlehensrückbehalt in der Höhe von S 20.000,-- einbehalten.

XI. Im Abschn. I wurde das Wort "Bescheid" auf "Bescheiden" amtlich berichtigt, der vorletzte Satz amtlich geändert. Im Abschn. II, Ziffer 2 wurde der letzte Satz amtlich geändert und ergänzt. Im Abschn. III, Ziffer 2 wurden die beiden letzten Worte des ersten Satzes zur Gänze gestrichen. Im Abschn. VI wurden die Worte "des ho. Bescheides" auf "der ho. Bescheide" und "des Schuldscheines" auf "der Schuldscheine" amtlich berichtigt.

B e g r ü n d u n g

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. 2 begründet.

Ergeht an: 1) (mit Rückschein)

die Miteigentümer des Hauses Wien 12.,
Wilhelmstr. 3-Canalettog. 8, z.Hd.d.Gebäudeverw.
Gertrude Marterbauer

1010 W i e n, Kantgasse 3

2) Herrn Landeshauptmann von Wien, MA. 25

1170 W i e n, Kalvarienbergg. 33

zur do. Zl. MA. 25 - F 6358/56 zur gefälligen
Kenntnisnahme.

14. Dezember 1967

Für den Bundesminister:

Dr. Hirsch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



Philosoph

Magistratsabteilung 25

Eingel. - 3. JAN. 1968

Zl. Blg.

Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau
Bauten und Technik
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds



Zl. W 6513/Sp-IV-27/67

Schlußbaukontrolle am 17.10.1967

Baustelle: Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8

Fondswerber: Bevollm. GV Gertrud Marterbauer

Reihung: 5

Anwesend:

Bauten und Technik

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau:

Techn. Insp. Ing. Heinrich Bouska

Darlehensnehmer: Kurt Marterbauer

Amt der Landesregierung: ---

Prüfingenieur: Arch. Dipl. Ing. Josef Krawina

Planverfasser: Arch. Hans Hilscher, *abwesend*

Bauführer: Bmstr. Ing. Franz Hess i.V. Dipl. Ing. Karl Litzka

Planunterlagen: Siehe Planaufstellung

Baubeginn: 26.10.1964

Bauende: 17.2.1967

Benutzungsbewilligung: wird nachgereicht

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? Ja - soweit derzeit ersichtlich.

Festgestellte Mängel:

Lt. Mängelliste des Prüfsingenieurs vom 24.10.1967. Diese Mängel werden bis 1.1.1968 behoben. Der Prüfsingenieur wird bis zu diesem Termin die Mängelbehebungsmeldung vorlegen. Bis zum Einlangen dieser Meldung wird ein Darlehensrückhalt von S 20.000,-- einbehalten.

Sonstiges:

Den Beteiligten wurde zwecks Stellungnahme Gelegenheit gegeben, in die korrigierte Schlußabrechnung Einsicht zu nehmen. Der gegenständliche Wohnhauswiederaufbau schließt mit einer Schlußrechnungssumme von S 5,586.180,-- ab. Es erfolgten keine Einwendungen.

Prüfsingenieur:


Dipl.Ing. Josef Krawina e.h.

Bauführer:

i.V. Ing. Litzka e.h.

Darlehensnehmer:

Marterbauer e.h.


(Bearbeiter)

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien,

Kalvarienbergg. 33
1170 Wien

in

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

13. November 19 67



Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951).

Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Kreditnehmers: **Gertrud Marterbauer**
Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 12., Wilhelmstraße 3 -**
Canalettogasse 8
Rechnungsleger: **Arch. Dipl. Ing. Josef Krawina**
Anschrift: **1040 Wien, Kleine Neugasse 10/14**

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung	W 8 a
3fach einzureichen	
Grundzahl	
W 6513	

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort: **Wien,**

Datum: **28. August 1967**
Teil-*) Leistungsrechnung Nr. 5
Schluß-*) (Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. **16** des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüf honorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% von 4.877.008,80 } 49.103,83 4.905.208,83 } 49.052,06	Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung + 0,5% v. 66.748,72 = (333,74) S 43.600,00	49.100,-
Restguthaben S 5.452,06	43.600,-
Anzuweisender Betrag:	5.500,-
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:	

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. _____, lautend auf

oder auf

Bankkonto-Nr. **0820909**, bei der (dem) **Zentralsparkasse d. Gemeinde Wien/Waaggasse**
(Name des betreffenden Kreditinstitutes)
über PSA-Wien Nr. **108-101** zur Überweisung zu bringen.

Josef Krawina
(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.



A R C H I T E K T
DIPL. ING. JOSEF KRAWINA
WIEN, 4., KLEINE NEUGASSE 10
RUF 57 23 18

Wien, am 28. August 1967

Bundesministerium für Bauten und Technik

Stubenring 1
1010 Wien

Betrifft: W 65 13 Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8

Prüfbereich

Laut Bescheid vom 18.8.1964, Zl. W 6513/1-II-14S/56 wurde für o.a. Wohnhaus zur Wiederherstellung ein zinsenloses Darlehn auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes in der Höhe von S 5,200.400.- bewilligt. Der Anteil der reinen Baukosten betrug S 4,550.448,85.


Mit dem im Schreiben vom 8.11.1965, Zl. W 6513/46-I-4c/65, bewilligten Positionswechsel war eine Kostenersparung von S 49.707,28 verbunden, so daß die reinen Baukosten nunmehr S 4,500.741,57 betragen.

In der vorliegenden Schlußrechnungssumme wird dieser Betrag um S 6.414,93 (in Worten: Schilling sechstausendvierhundertvierzehn 93/100) unterschieden. Diese Einsparung war trotz zweier Positionswechsel und diverser Komplikationen während der Bauarbeiten und mit Professionisten durch intensive Prüfarbeiten möglich.

Vom Standpunkt des Prüfsachverständigen wären noch folgende Arbeiten an o.a. Wohnhausanlage durchzuführen:

- 1) Entfernung oder "Unter-Putz-" bzw. "Unter-Dachlegung" des frei an der Fassade Wilhelmstraße hängenden Kabels (vermutlich ein Telefonkabel).
- 2) Liefern und Versetzen von Beton-Randsteinen als Trennung zwischen Gehsteig und Rasenbeet an der Canalettogasse (derzeit reicht der Asphalt des Gehsteiges ausgezackt in das künftige Rasenbeet).
- 3) Liefern und Versetzen von Beton-Randsteinen zwischen den künftigen Rasenbeeten und den Gehwegen im Hof.
- 4) Herstellung eines richtigen Gefälles auf den betonierten Hofflächen (derzeit ist im Bereich der Teppichklopfstange ein falsches Gefälle, sodaß das Niederschlagswasser anstatt aus dem Bereich der befestigten Hoffläche sich gebracht zu werden, sich auf ihr sammelt).
- 5) Einbringung von Humus, Besamung und Bepflanzung der Flächen in den bau-seits dafür vorgesehenen Beeten, da ansonsten - abgesehen vom visuell gänzlich unbefriedigendem Eindruck - Schäden an der Isolierung des Bauwerkes entstehen.

- 6) Aus Sicherheits- und aus formalen Gründen ist es unumgänglich notwendig, eine Abgrenzung des Autoabstellplatzes zum Nachbargrundstück durchzuführen. Der derzeitige ungeschützte Niveau-Unterschied kann für PKW-Fahrer und spielende Kinder gleichermaßen gefährdend sein.
- 7) Eine Reihe von Stiegenlauf- und Geschoß- bzw. Podestplatten weisen an der Unterseite Putz- und Malerschäden auf. Die Generalunternehmerfirma behauptet, sie habe diese Beschädigungen vor der "Übergabe" behoben, die Mieter behaupten, diese Schäden hätten schon immer bestanden.
- 8) Im Bereich der Stiege "2" befinden sich in den Obergeschoßen bei den Geländebefestigungen in den Lauf- bzw. Geschoßplatten z.T. technisch aufgelöste Punkte.
- 9) Einzelne Rohrleitungen im Kellergeschoß sind noch zu streichen bzw. zu isolieren.
- 10) Der Abgang zur Waschküche von Stiege "2" ist feucht.
- 11) Einzelne Maler- und Anstreicher-Ausbesserungen sind - abgesehen von Pkt. "7" - noch durchzuführen.
- 12) Einzelne, unbedingt erforderliche Kantenschutzwinkel sind noch immer nicht angebracht.
- 13) Das eine oder andere Stiegenhausfenster ist sehr schwer zu öffnen, so daß - wenn diese nicht leicht gangbar gemacht und anschließend anstreicher-mäßig ausgebessert werden - mit Schäden zu rechnen ist.
- 14) Die in Sichtbeton vorgesehenen Balkenplatten und Gesimse sind nach dem Betonieren verputzt worden (statt z.B. PCI-Beschichtung und dann zu streichen). Dieser Verputz zeigt an bestimmten Stellen bereits Risse; es besteht eventuell die Gefahr, daß diese Putzflächen im Laufe der folgenden Winter abfrieren und Hausbewohner und Passanten gefährden.



I N H A L T

1. Schreiben von Marterbauer
2. Schlusszahlungsansuchen Nr.16
3. Schlussleistungsrechnung Nr. 16/I, Hess
4. Schlussleistungsrechnung Nr. 16/II, Hess
5. Schlussleistungsrechnung Nr. 2/67, Hilscher
6. Schlussleistungsrechnung Nr. N/199, Freissler
7. Aufstellung über Einrichtungsgegenstände
8. Aufstellung über Gebühren
9. Planungsverzeichnis

LH

G E B Ä U D E V E R W A L T U N G

Wien, am 17. 4. 1967

Gertrud M a r t e r b a u e r

Kantgasse 3

1010 W i e n

Titl.

Bundesministerium für Bauten
und Technik

Wohnhauswiederaufbaufonds

Regierungsgebäude

1010 W i e n

Betrifft: Schlußrechnung Nr. 16 - W 6513 -

Wien 12., Wilhelmstr. 3, Canalettog. 8

In Erfüllung der Bescheidsbedingungen - W 6513 - lege ich
in der Beilage die Schlußrechnung über die durchgeführten Wiederauf-
bauarbeiten vor.

Bei der Schlußrechnung wurde von der bauführenden Firma als
Generalunternehmer die Preisberichtigungen laut den Erlässen des Wieder-
aufbaufonds angesprochen.

Ich ersuche um Genehmigung und Zuerkennung dieser Preisberich-
tigungen. Gleichzeitig ersuche ich um Anerkennung der Mengenverschie-
bung innerhalb der KV-Posten.

Beilage

Hochachtungsvoll

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MARTERBAUER
Realitäten- und Hypotheken
Wien I., Kantgasse 3
72 58 35 72 45 16

Leykam Hartpost

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers
oder dessen Bevollmächtigten: Gertrud Marterbauer

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien 1., Kantgasse 3 Tel.-Nr. 72-58-35

Grund-Zahl: W 6513

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

SCHLUSS-
Zahlungsansuchen Nr. 16²⁾

Laut Bescheid vom 11. Aug. 1964, Zl. W 6513/I-II/145/67 für die Wiederherstellung des durch
Kriegseinwirkung ~~beschädigten~~ zerstörten — Wohnhauses in Wien 12., Wilhelmstr. 3 - Canaletto-Platz 8
ein Kredit bis zu S 5.200.400,-- bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S 5.645.152,15
auf Konto-Nr. 163.358 des³⁾ Frau Gertrud Materbauer (P. S. A. 163.358) in Wien ersucht.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1.	Generalunternehmer Bmstr. Ing. Franz Hess	31.3. 1967	15/I	4.405.206,33 4.965.817,49		4.877.003,90		
2.	Arch. Arbeitsgruppe III Bmstr. Ing. Franz Hess	31.3. 1967	16/II	52.260,18 52.914,84		51.873,84		
3.	Arch. Arbeitsgruppe II Arch. Hanns Hilscher	31.3. 1967	2	145.084,16 146.898,58		143.976,86		
4.	Vorprüfer Arch. Jos. Saudys	31.12. 1965	1	22.752,24				
5.	Gebühren	31.3. 1967		77.208,- 80.308,-		65.033,18		
6.	Aufzugsfabrik A. Freissler	31.3. 1967		149.418,-				
Übertrag:				5.418.109,1		57310.063,03		5.351.925,91

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuzeichnen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neverstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

Lfde. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
7.	Übertrag: Einrichtungsgegenstände	31.3. 1967		5.351.925,91				
				5.418.109,15				
				227.043,-	✓			
Gesamtbetrag:				5.578.968,91		5.537.106,03		
Bisherige Gesamtbaukosten:						5.537.080,-	7)	Bitte Fußnote 7) zu beachten!
Bisherige Überweisungen:						5.300.000,-	7)	
Restguthaben:						237.080,-	7)	
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:							7)	

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monaten Arrest bestraft werden.

(Datum)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag:

S 5.578.968,91



(Unterschrift)

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

GER. BAUER
Real Wie
(Unterschrift des Darlehensnehmers)

Zahlungsansuchen einschließlich Leistungsrechnungen nach Maßgabe der Darlehensgewährung und der geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien geprüft und mit S festgestellt. Es sind S anzuweisen.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

Angewiesen S
am
mit Zahlungsauftrag Nr.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

7) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Name des Darlehensnehmers: **Gertrud Marterbauer**

Anschrift des Bauvorhabens: **12., Wilhelmstraße 3
Canalettogasse 8**

Rechnungsleger: **Stadtbaumeister**

ING. FRANZ HESS

Anschrift: **Wien III, Am Heumarkt 9**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Grundzahl

W 6513

An **Frau
Gertrud Marterbauer**
in **Wien 1., Kantgasse 3**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen **Gu./V**

Ort: **Wien, am**
Datum: **31.3.1967**

SCHLUSS-

Leistungsrechnung Nr. **16/I/a/126/87**

Zeit der Leistung, Lieferung: **26.10.1964 - 16.2.1967**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung: **Ing. Franz Hess**

Bank: **Zentralspark. d. Gem. Wien**

Konto-Nr. **9.680.168**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾	
			S	g	S	g	S	g
		2. Erdarbeiten						
2001		Aushub von Baugruben						
a	1198,04	bis 2 m Tiefe	47,--		56.307,88			
b	754,74	2 bis 4 m Tiefe	68,--		51.322,32			
2003		Erdaushub der Fund.						
a	253,34	bis 1,50 m Tiefe	80,--		20.267,20			
2005		Erdaushub f. Rohrgräben						
a	118,42 122,15	bis 1,50 m Tiefe	76,50		8.058,13 9.344,48			
b	24,48	1,50 bis 3 m Tiefe	96,--		2.350,08			
c	7,18	3 m bis 4,50 m Tiefe	118,--		847,24			
2007	86,89	Erdaushub f. Unterfangungen	183,--		15.900,87			
2008	172,02 213,16	Sohle f. d. Hofpflaster	16,50		2.838,53 3.517,14			
Übertrag: Transport					159.857,21		158.883,05	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt 1/1

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			159.857,21	158.893,05		
2009	350,53 354,26	Hinterfüllen	31,--		10.860,43 10.982,06			
2010	2745,05 2775,75	Aushubmaterial fernverführen	37,50		103.688,38 104.090,67			
2012	175,93	Erdaushub im Wasser als Aufzählung	47,--		8.268,71			
2013	2179,35 2183,08	Aufzählung auf Erdaushub für Mauerstutt u. Mauerwerk	3,50		7.640,78			
2014	489,40 530,87	Rolliergestein 20 cm unter Kellerbeton	26,--		13.802,62			
2019	149,75	Herstellen einer schweren Pöhlung	45,--		6.738,75			
		Summe der Erdarbeiten:			311.380,76	308.847,04		
		3. Baumeisterarbeiten						
3001	282,05	Fund. aus Stampfbeton Betongüte B 80	290,--		81.794,50			
3003		Fundamente aus Stahlbeton						
b	58,20	Stahlbewehrung	8,70		506,34			
3004	83,39 83,79	Schalung für Fundamente	48,90		4.097,33			
3007	69,45	Horizontalis. des MWKS mit einer Lage Bitumenpappe 350 g	23,--		1.597,35			
3008	94,60	Horizontalisierung des MWKS mit 2 Lagen Bitumenpappe	49,80		4.711,08			
3013	553,26	Vertikalisierung gegen die Nachbarfeuermauern	14,90		8.243,57			
3015	186,53	Vertikalisierung des aufgehenden MWKS	56,10		10.464,33			
3016	297,61	Aufzählung auf säurefesten Beton	89,--		26.487,29			
3017	165,77	Schutzschichte aus hochgestellten Ziegeln	50,50		8.371,39			
3018	186,53	Vorbereiten des MWKS für die Vertikalisierung	14,10		2.630,07			
		Übertrag:			148.903,25	148.883,40		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			148.903,25	148.883,40		
3021	39,22	Wärmeisolierung von Stahlbetonkonstr. durch 5 cm starken Heraklithplatten	52,20		2.047,28			
3022	316,50	Wärmeisolierung der Wände durch 25 cm starken Heraklith	54,10		17.122,65			
3024	21,71	Wärmeisolierung der Decken mit 26 cm st. Heraklith	48,--		1.042,08			
3025	154,17	Stampfbetonmauerwerk im Kellergeroschoß mit B 160	355,--		54.730,35			
3026		Schalung für das Stampfbetonmauerwerk						
a	393,21	bis 6m hoch	73,--		28.704,33			
3027		Stampfbetonmauerwerk mit Schalsteinen						
a	55,08	51 cm Wandstärke	507,--		27.925,56			
b	84,04	38 cm -"	510,--		42.860,40			
3028	17,89	Ziegelmauerwerk im Keller	670,--		11.986,30			
3030		Ziegelmauerwerk D.F. mit KZM						
a	117,41	Erdgeschoßmauerwerk	675,--		79.251,75			
b	101,84	1. Obergeschoßmauerwerk	686,--		69.862,24			
c	101,84	2. - " -	697,--		70.982,48			
d	101,84	3. - " -	703,--		71.593,52			
e	62,88	4. - " -	709,--		44.581,92			
f	46,63	5. - " -	715,--		33.340,45			
3031		Ziegelmauerwerk D.F. mit ZM						
a	47,55	Erdgeschoßmauerwerk	692,--		32.904,60			
b	42,13	1. Obergeschoßmauerwerk	703,--		29.617,39			
c	42,13	2. - " -	714,--		30.080,82			
d	42,13	3. - " -	720,--		30.333,60			
e	31,67	4. - " -	726,--		22.992,42			
f	31,67	5. - " -	732,--		23.182,44			
3040	36,29 36,41	Ziegelmauerwerk unter Dach in KZM	745,--		27.086,05 27.125,45			
		Übertrag:			901.171,28	901.062,32		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 1/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			901.171,28		901.062,33	
3043		Kaminkopfmauerwerk über Dach						
a	19,33	in KZM	867,--		16.759,11			
3045	86,91	Pfeilermauerwerk	753,--		65.443,23			
3046	86,89	Aufzahlung für Unterfangungsmauerwerk	114,--		9.905,46			
3049	7,71	Kanal- u. Schachtmauerwerk bis 1 cm	434,--		3.346,14			
3050		Kanal- u. Schachtmauerwerk aus Stampfbeton über 1 cm						
a	5,78	Stampfbetonmauerwerk	435,--		2.514,30			
b	6,88	Stampfbetonsohle	45,50		313,04			
c	46,20	Schalung	50,50		2.333,10			
3051		Abdeckplatten aus Beton						
a	14,69	für Kaminköpfe 8 cm stark	148,--		2.174,12			
3055		Ziegelscheidemauern im Kell.						
a	317,07	in KZM	86,--		27.268,02			
3057		Ziegelscheidemauern in den Geschoßen						
b	467,40	in KZM	88,--		41.131,20			
3060		Hohlziegelwände						
b	980,06	7 cm stark	64,50		63.213,87			
3063		Feiner Wandverputz						
c	1946,02	in GKM	23,--		44.758,46			
3067	1422,42	Konsolleitergerüst	12,--		17.309,04			
3069	182,06	Konsolleitergerüst auf Dächern	19,50		3.550,17			
3073	431,89	Ausschußgerüst als Schutzgerüst	38,80		16.757,33			
3074	31,85	Gerüstung zum Putzen von horizontalen Stiegenhausd.	14,20		452,27			
3075	54,36	Gerüstung zum Putzen von schrägen Untersichten	13,50		733,86			
		Übertrag:			4.219.134,--		4.209.253,48	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 2/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			4219.134,--		4.209.253,48	
3076	2282,18	Stukkaturgerüst bis 3 m	8,40		19.170,31			
3077	21,63	Stukkaturgerüst über 3 m	11,60		250,91			
3078		Glatter Wandverputz						
a	4662,61	Verputz in WKM	39,50		184.173,10			
b	208,35	Verputz in KZM	42,40		8.834,04			
c	225,83	Verputz in ZM	43,40		9.801,02			
3079	41,91	Zementmörtelverp. schleifen	31,80		1.332,14			
3081		Verschleßen von Mauerwerksflächen						
a	250,88	in WKM	14,--		3.512,32			
b	973,59	in KZM	15,48		15.071,17			
3082	1224,47	Patschökkieren von Wänden	6,90		8.448,84			
3084	90,50	Verbrämen von Ziegelmauerwerk	38,--		3.442,80			
3086	7092,20	Einmaliges Weissen	2,40		17.021,28			
3088	173,00	Installationsschlitze vermauern	12,--		2.076,--			
3089	77,00	Installationsschlitze mit Stauziegelgewebe schließen	17,--		1.309,--			
3092	481,93	Patschökkieren von Massivdeckenuntersichten	9,80		4.722,91			
3093		Verputz der Untersichte der Stiegenläufe und Podeste						
a	91,30	mit GKM	55,40		5.058,02			
3100	1845,58	Glatter, doppelt über Kreuz gerohrte Stukkaturung	78,80		145.431,70			
3102		Verputz auf Heraklith						
a	99,38	in GKM	46,50		4.621,17			
3103		Gassen- u. Hoffassade						
b	323,95	in Edelputzmaterial verreiben	68,--		22.028,60			
d	739,85	in Dolomitsand verrieben	60,--		44.391,--			
j	112,98	Nuten- u. Dehffugen bis 2 cm tief	21,--		2.372,58			
		Übertrag:			1722.203,51		1.710.521,15	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 2/2

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			1722.203,51		1.709.925,49	
3103	m 20,90	Lisenenkannte ziehen als Auf- zahlung auf Pos. 3103 b)	28,--		585,20			
3109	a 479,76	Feuermauer verputzen mit groben u. feinen Verputz in KZM	52,50		25.187,40			
3110	50,47	Inkrustieren von Mauer- u. Betonflächen	78,--		3.936,66			
3111	43,05	Kratzen vorzeitig ausge- schalter Betonflächen	16,--		208,80			
3115		Beschüttung der Decke mit Schlacke						
a	1225,49	10 cm hoch	16,40		20.098,04			
b	125,98	4 cm hoch	11,50		1.448,77			
3116		Unterlags- ul Ausgleichbeton						
a	155,42	Schutzbeton 2 cm stark	18,30		2.846,02			
c	34,25	Unterlagsbeton 6 cm stark	33,70		1.154,23			
d	48,13	" " 8 cm stark	41,--		1.973,33			
3117	310,72	Betonpflaster 8 cm stark	47,--		14.603,84			
3118	71,89	" " 10 cm stark	56,--		4.025,84			
3120	382,17	Schlackenbetonpflast. 6 cm	38,--		14.522,46			
3123	219,59	Aufzahlung für die Gefälls- ausbildung	6,30		1.383,42			
3124		Betonestrich						
a	11,86	2 cm stark	31,10		368,85			
3126		Block- Keilstufen vers.						
a	180,65	vollaufliegend	62,--		11.267,26			
d	49,93	beidseitig aufliegend	68,--		3.395,24			
3140		Aufstandsbögen aus Gußeisen						
b	6	Ø 125	157,--		942,--			
c	5	Ø 150	249,--		1.095,--			
		Übertrag:			1831.245,87		1.849.001,18	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 3/1

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			1831.245,87		1.819.001,18	
3142	a 103 34	Türstöcke versetzen bis 2 m2 Stocklichte	96,--		3.264,--			
b	3	über 2 bis 4 m2 Stocklichte	121,--		363,--			
3143		Fensterstöcke versetzen						
a	57	bis 2 m2 Stocklichte	112,--		6.384,--			
b	33	über 2 bis 4 m2 Stocklichte	142,--		4.686,--			
c	2	über 4 m2	357,--		714,--			
3146	475	Gußeiserner Kanalschacht- deckel u. Einlaufgitt. vers.	13,50		2.362,50			
3147		Schmiedeeiserner Kachelschacht- deckel liefern u. versetzen						
a	12 43	40 x 60 cm	226,--		2.938,--			
b	2	60 x 60 cm	299,--		598,--			
3150	12	Steigseisen aus Rundstahl liefern und versetzen	30,--		360,--			
3151	63	Ventilationsklappe liefern und versetzen	87,--		5.481,--			
3152	3	Fußabstreifgitter 60 x 40 cm liefern und versetzen	298,--		894,--			
3153	820	Eiserne Türen u. Fenst. vers.	3,50		2.870,--			
3154	1	Eiserne Kabelkopftüre vers.	52,50		52,50			
3155	57	Hahntürl versetzen	26,--		1.482,--			
3156	156	Rauchfangputztürchen liefern und versetzen	90,--		14.040,--			
3157	79	Mauerstützen lief. u. vers.	25,--		1.975,--			
3158	145	Lusterhaken lief. u. vers.	17,50		2.537,50			
3159	88	Karniesenhaken lief. u. vers.	25,50		2.244,--			
3162	13,10	Stufen aus Stampfbeton	107,--		1.401,70			
3163	1	Eiserne freistehende Teppich- klopfständer versetzen	190,--		190,--			
		Übertrag:			1886.093,07		1.878.096,38	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 3/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			1886.083,07		1878.096,38	
3166	32	Durchbrüche durch Stahlbetondecken	34,--		1.088,--			
3167		Zählernischen bis zu 2 km hoch ausbilden						
b 10		bis 1,20 m breit	340,--		3.400,--			
3170	2958,83	Reinigen des ganzen Gebäudes	5,20		15.385,92			
3171	308,57	Wohnungstrennwände mit 2 x 7 cm starken Vibroziegeln herstellen	146,--		45.051,22			
3172		Isolierung der Wohnungstrennwände gegen einen Schallübertrag durch Korblanit 10 mm stark	178,--		54.925,46			
a 596,15		unter 7 cm starken Wänden	7,--		4.173,05			
c 168,17		unter 12 cm starken Wänden	8,20		1.378,99			
3191	40,85	Drainageröhre liefern und versetzen Ø 100	38,--		1.552,30			
3193	100,13	Betonpflaster 15 cm stark	73,80		7.389,59			
3194	100,13	Liefern und verlegen von Baustahlgitter A 38	15,--		1.501,95			
3200	28	Liefern und versetzen von Ebenseer Glasbetonfenster 59/39	175,--		22.400,--			
3201	2	Glasbetonfenster wie vor nur mit Lüftungsflügel	487,--		487,--			
3202	468,46	Wärmeisolierung von horizontalen Decken durch 3,5 cm starken Heraklith	51,10		23.938,31			
3204	113,41	Liefern und verlegen von 1 cm st. Prefastyrrolplatten	13,--		1.474,33			
3205	498,21	Unterbeton 4 cm stark	27,80		13.850,24			
3206	242,25	Unterbeton 5 cm stark	28,80		6.976,80			
3208	384,80	Liefern u. verl. v. 2 cm st. Prefastyrrolplatten	20,50		7.888,40			
		Übertrag:			2053.893,41		2034.479,86	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 4/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			2053.893,41		2034.479,86	
3209	880,38	Autobahnpapier zur Abdeckung der Heraklith u. Prefastyrrolplatten	3,--		2.641,14			
3210	468,46	Aufzahlung auf Pos. 3202 für Verwendung von 5 cm Heraklith	11,20		5.246,75			
3211	223	Bewehrung der Hofstützmauer mit Rippentorsteel 50	9,--		2.007,--			
3212	65,69	Aufzahlung auf die Schalungspost der Hofstützmauern für Herstellung von Sichtbeton	25,--		1.642,25			
3213	282,05	Aufzahlung auf die Pos. 3001 von der Betongüte B 80 auf die Betongüte B 120	35,--		11.282,--			
3214	1	Herstellen eines Waschmaschinensockels 20 cm hoch, 3 m lg. u. 1,00 cm breit	450,--		450,--			
3215	6,02	Liefern und versetzen von Raseneinfassungen aus Beton 8 x 18 cm	75,--		451,50			
		Summe der Baumeisterarbeiten:			2077.914,05		2051.847,22	
		4. Stahlbetonarbeiten						
4001		Stahlbeton-Plattendecken 12 cm stark						
b 8,84		über dem Erdgeschoß	213,--		1.882,92			
c 8,84		über dem 1. Obergeschoß	216,--		1.909,44			
d 8,84		über dem 2. " "	219,--		1.935,96			
e 4,61		über dem 3. " "	222,--		1.023,42			
f 4,61		über dem 4. " "	225,--		1.037,25			
4002		Kreuzweise bewehrte Stahlbeton-Plattendecke 10 cm						
a 21,10		über dem Kellergeschoß	210,--		4.431,--			
4003		Stiegenlaufplatte aus Stahlbeton						
b 13,56		im Erdgeschoß	221,--		2.996,76			
c 13,56		im 1. Obergeschoß	224,--		3.037,44			
		Übertrag:			18.254,19			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 4/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			18.254,19			
4003								
a	13,56	im 2. Obergeschoß	227,--		3.078,12			
e	6,84	im 3. - " -	230,--		1.573,20			
f	5,84	im 4. - " -	233,--		1.593,72			
4005		Kragplatten für Balkone						
a	8,82	im 1. Obergeschoß	219,--		1.931,58			
b	8,82	im 2. - " -	222,--		1.958,04			
c	8,82	im 3. - " -	225,--		1.984,50			
d	4,46	im 4. - " -	230,--		1.025,80			
e	4,46	im 5. - " -	235,--		1.048,10			
4010	145,81	Stahlbeton Fertigteildecken samt 4 cm Aufbeton	189,--		27.558,09			
4012		Stahlbetondecke aus Fertig- teilen mit offener Untersicht						
a	278,09	über dem Kellergeschoß	167,--		46.441,03			
b	423,90	über dem Erdgeschoß	170,--		72.063,--			
c	423,90	über dem 1. Obergeschoß	173,--		73.334,70			
d	423,90	über dem 2. - " -	176,--		74.606,40			
e	434,61	über dem 3. - " -	179,--		77.795,19			
f	304,49	über dem 4. - " -	182,--		55.417,18			
g	202,37	über dem 5. - " -	185,--		37.438,45			
4014		Unterzüge in Stahlbeton						
a	136,28	Schalung	90,--		12.265,20			
b	12,43	Beton	526,--		6.538,18			
c	2057,40	Ø 50	9,--		18.516,60			
4015	14,00	Überlage aus Stahlbeton	967,--		13.576,88			
4017	332,49	Verstärkung von Teilen der Stahlbetondecken	31,--		10.307,19			
4019		Hauptgesimse aus Stahlbeton						
a	35,41	Schalung	85,--		3.009,85			
b	3,71	Beton	561,--		2.081,31			
c	708,18	Ø 50	9,30		6.586,07			
		Übertrag:			569.943,69		569.943,69	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 5/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			569.943,69		569.943,69	
4020		Stahlbetonsäulen						
a	11,03	Schalung	90,--		992,70			
b	1,03	Beton	522,--		537,66			
c	194,19	Ø 50	9,10		1.767,13			
4022	10,56	Monierwände 12 cm stark	180,--		1.900,80			
4025	129,34	Eisenbetonplatte als Sarg- deckel ausgebildet	265,--		34.275,10			
4026		Kniestockmauerwerk in Stahlb.						
a	48,14	Schalung	70,--		3.369,80			
b	6,17	Beton	526,--		3.245,42			
c	204,10	Ø 50	9,00		1.836,90			
4027	4,05	Plattendecke über dem Aufzug	300,--		1.215,--			
4028	59,46	Aufzahlung für schalreine Untersichten	25,--		1.486,50			
		Summe der Stahlbetonarbeiten:			620.570,70		620.609,38	
		5. Steinmetzarbeiten						
5001		Blockstufen aus Kunststein liefern						
b	49,93	beiderseits aufliegend	140,--		6.990,20			
5003		Keilstufen aus Kunststein liefern						
c	481,73	vollaufliegend	125,--		22.716,25			
5004	158	Stufenkopfausbildung, glatt, ohne Profil	22,50		3.555,--			
5009	5,72	Podeste bei den Hauseingängen	118,--		674,96			
5015		Steinmetzmäßige Bearbeitung der inkrustierten Flächen						
a	5,72	Fein stoehen	46,--		263,12			
		Summe der Steinmetzarbeiten:			34.199,53		33.801,41	
		Übertrag:						

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 5/2

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		6. Terrazzoarbeiten						
6002	44,77 ✓	Terrazzopflaster 2 cm stark bis 2 m2 Bodenfläche	100,50		4.499,39			
6003	696,25 ✓	Terrazzopflaster 2 cm stark über 3 m2 Bodenfläche	86,50		60.225,63			
6006	363,05 ✓	Terrazzohohlkehlen 5 cm h.	36,50		13.251,33			
6007	31 ✓	Löcher für Abortgängen aus- arbeiten	7,30		226,30			
6008a	135,55 ✓	Terrazzosockel 12 cm hoch	40,50		5.489,78			
6008b	54,50 ✓	Terrazzostiegensockel	69,--		3.760,50			
		Summe der Terrazzoarbeiten:			87.507,43		87.507,43	
		7. Zimmermannsarbeiten						
7001		Satteldachstuhl ohne Bund- tram						
c	147,24 ✓	12 - 14 cm Spannweite	109,--		16.049,16			
d	123,26 ✓	14 - 16 cm Spannweite	113,--		13.928,38			
7002	148,58 ✓	Pultdachstuhl ohne Bundtram herstellen	183,--		19.761,14			
7011		Einlattung mit 25/50 starken Latten						
b	144,62 ✓	für Strangfalzziegelein- deckung	16,80		2.429,62			
7012		Dachschalung						
c	368,36 ✓	aus 25 mm starken Brettern	49,--		18.049,64			
7013	43,17 ✓	Einschalung für Säume und Rauchfänge	60,--		2.590,20			
7016	10,35 ✓	Dachbodenrinne für Stiege 2	94,--		972,90			
7017	2 ✓	Verschalung für einen Was- sereinlaufkessel	130,--		260,--			
7020	24,50 ✓	Lauftrappe auf dem Dach	120,--		2.940,--			
7023	32 ✓	Einfl.Kellertüren 80/190	278,--		8.896,--			
		Übertrag:			85.877,04			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 6/1

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			85.877,04			
7029	1 ✓	Teppichklopfstange aus geh. Föhrenholz	85,--		85,--			
7031	223,46 ✓	Holzfläche zweimal mit Kar- bolinum streichen	8,--		1.787,68			
7041	41,59 ✓	Herstellen eines Pultdach- stuhles ohne Bundtram	90,--		3.743,10			
		Summe der Zimmermanns- arbeiten:			91.492,82			
		8. Spenglerarbeiten						
8001		Saumrinnen aus verz. Eisenbl.			4.120,80			
b	27,92 ✓	Saumrinnen 65 cm im Umbug	85,--		2.373,20			
8002		Hängerinnen aus verz. Eisen- blech						
b	21,90 ✓	Hängerinnen 40 cm im Umbug	67,--		1.467,30			
c	5,80 ✓	Hängerinnen 33 cm " "	64,--		371,20			
d	11,32 ✓	Hängerinnen 25 cm " "	52,--		588,64			
8003	20,58 ✓	Kastenrinne 100 im Schutt	117,--		2.407,86			
8005		Ausfütterung der Bodenrinne mit Zinkblech			980,--			
a	6,60 ✓	Ausfütterung der Rinnen	132,--		871,20			
8007		Stützen aus Zinkblech						
a	4 ✓	Saumstützen Ø 120 mm	101,--		404,--			
b	11 ✓	Rinnenstützen Ø 120 mm	53,--		583,--			
8009	2 ✓	Bodenrinnenkessel aus Zinkbl.	335,--		670,--			
8010		Dunstschlauch-Entlüftungs- rohre						
c	15,50 ✓	bis 12 cm Ø	88,--		1.364,--			
8011		Abfallrohre aus verz. Eisenbl.			8.208,--			
b	31,85 ✓	bis 15 cm Ø	69,--		2.197,65			
d	16,07 ✓	bis 10 cm Ø	52,50		843,68			
		Übertrag:			14.141,73		13.528,57	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 6/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			14.141,73		13.528,57	
8013	8	Dunstschlauchköpfe aus Zinkblech			1.008,-			
	c	bis 12 cm Ø	126,-		1.134,-			
8016	337,80	Flache Dacheindeckung aus verz. Eisenblech			82.483,00			
	b	mit 72 cm Scharenbreite	97,-		32.766,60			
8019	3	Dachausstiegfenster	265,-		795,-			
8020a	98,39	Einfassungen aus verz. Eisen- blech	113,-		11.118,07			
8020b	20,34	Kamineinfassungen aus verz. Eisenblech	125,-		2.538,75			
8020c	122,30	Einfache Putzleisten	16,-		1.956,80			
8021c	35,44	Steckputzleisten aus Zinkbl.	35,-		1.240,40			
8022	65,99	Säume- u. Saumstreifen	85,50		5.642,15			
8026		Eindeckung der Sohlbänke						
	a	bis 25 cm Breite	178,-		6.817,40			
	b	über 25 cm Breite	172,-		4.485,76			
8027	196	Vorköpfe v. Wasserabweiser	3,80		744,80			
8028	27	Stützeinfassungen aus Zinkblech	42,50		1.147,50			
8029	546,37	Blecheindeckung streichen	11,-		6.010,07			
8030		Hängerinnen streichen						
	b	bei 40 cm Umbug	9,90		206,91			
	c	bei 33 cm Umbug	8,-		38,40			
	d	bei 25 cm Umbug	6,40		46,85			
8031		Saumrinnen streichen						
	a	bei 10 cm Umbug	13,-		235,04			
	b	bei 65 cm Umbug	9,90		256,61			
8032		Rohre streichen						
	b	bei 15 cm Ø	6,10		194,29			
	d	bei 10 cm Ø	4,50		38,57			
		Übertrag:			91.555,70		89.061,27	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 7/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			91.555,70		89.061,27	
8033	13,72	Eiserner Schneerechen	68,-		932,96			
8034	1	Entlüftungen des Maschinen- hauses	280,-		280,-			
8035	562,89	Bitumen - Dachpappe 350 g als Unterlage	15,-		8.443,35			
8036	1	Abzugsrohr für Waschautomat	200,-		200,-			
8037	41,80	Aufzahlung für die Befesti- gung der Blecheindeckung der Gesimse, der Säume u. des Kordongesimses mittels Stahl- bolzen auf Beton	21,-		877,80			
		Summe der Spenglerarb.			102.299,81		98.759,78	
		9. Dachdeckerarbeiten						
9001		Dachflächen mit Strangfalz- ziegel eindecken						
	a 182,65	mit Beistellung der neuen Strangfalzziegel	58,-		10.593,70			
		Summe der Dachdecker- arbeiten:			10.593,70			
		10. Tischlerarbeiten						
10002	6	Einfl.Kellerabschlußtüre 85/194 mit Pfostenst. 5/15	670,-		4.020,-			
10003	2	Einfl. Waschküchentür 85/194 mit Pfostenst. 5/15	670,-		1.340,-			
10005	1	Einfl.hofseitige Eingangs- tür 1,10/2,20 mit Rahmen- stock 6/10	1590,-		1.590,-			
10007	31	Wohnungseingangstüren 85/194 mit Pfostenst. 5/15 als Vollbautüre	710,-		22.010,-		32.040,-	
10010	60	Wohnungsinnentüren 85/194 mit Pfostenst. 5/15 als Glastüre	580,-		34.800,-			
		Übertrag:			73.760,-		63.460,-	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 7/2

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			73.760,--		63.700,--	
10011	35 ✓	WC- u. Abstellraumtüren 60/194 mit Pfostenstock 5/8 als Vollbautüre	490,--		17.150,--			
10012	30 ✓	Badezimmertüren 65/194 mit Pfostenstock 5/8 als Voll- bautüre	530,--		15.900,--			
10018	6 ✓	Einfl., zweifl. Zählernischen für 1,20/1,94 mit Pfostenst. 5/8	785,--		4.710,--			
10019	8 ✓	Eint., einfl. Rahmenpfosten- fenster 120/110	280,--		2.240,--			
10026	43 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster 120/110	550,--		23.650,--			
10030	1225,49	Gehobelter Lärchenriemen- boden samt Pflasterhölzer 5/8 cm	135,--		165.441,15			
10032	63,28	Stiegenhandlauf aus Plastik	49,--		3.100,72			
10032a	16 ✓	Aufzählung für Krümlinge	54,--		864,--			
10033	58,49	Stiegenwandl. aus Buchenholz	42,--		2.456,58			
10035	42 ✓	Wohnungsinnentüre 85/194 mit Pfostenstock 5/8 als Glastüre	560,--		23.520,--			
10043	4 ✓	Einfl., einfl. Zählernischen- türen 65/194	550,--		2.200,--			
10044	33 ✓	Zweit., zweifl. Verbundfenster 166/150	790,--		26.070,--			
10045	4 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster 130/150	600,--		2.400,--			
10046	2 ✓	Dachflächenfenster 114/118 samt Beschlag ul Verglasung	2300,--		4.600,--			
10047	8 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster- türe 85/230	1180,--		9.440,--			
10048	1 ✓	Hauseingangstüre 140/230 in Lärche	2000,--		2.000,--			
10049	1 ✓	Hauseingangstüre 140/260 in Lärche	2400,--		2.400,--			
Summe der Tischlerarbeiten:			381.902,45		372.404,42			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 8/1

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		11. Beschlagarbeiten						
11002	6 ✓	Kellerabschlußtüren 85/194 beschlagen lt. W 6	228,--		1.368,--			
11003	2 ✓	Waschküchentür 85/194	228,--		456,--			
11005	1 ✓	Hofs. Eingangstür 1,10/2,20	500,--		500,--			
11007	31 ✓	Wohnungseingangstür 85/194	390,--		12.090,--			
11010	60 ✓	Wohnungsinnentüren 85/194	185,--		11.100,--			
11011	35 ✓	WC-Türen 60/194	195,--		6.825,--			
11012	30 ✓	Badezimmertüre 65/194	195,--		5.850,--			
11018	6 ✓	Zweifl. Zählernischentüren 120/194	270,--		1.620,--			
11019	8 ✓	Eint., einfl. Rahmenpfosten- fenster 120/110	85,--		680,--			
11026	16 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster 120/110	220,--		3.520,--			
11028	32 ✓	Kellertüren 80/190	70,--		2.240,--			
11029	42 ✓	Wohnungsinnentüre 85/194	185,--		7.770,--			
11037	4 ✓	Einfl., Zählernischentüren 85/194	157,--		628,--			
11038	32 ✓	Zweit., zweifl. Verbundfen- ster 166/150	400,--		12.800,--			
11039	27 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster 120/110 mit Drehklippbeschl.	400,--		10.800,--			
11040	8 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster- türen 85/230 als Hebetüre	805,--		6.440,--			
11041	1 ✓	Zweit., zweifl. Verbundfen- ster 166/150 mit Drehklipp- beschlag	580,--		580,--			
11042	4 ✓	Eint., einfl. Verbundfenster 130/150 mit Drehklippbeschl.	400,--		1.600,--			
11043	1 ✓	Hauseingangstüre 140/230	840,--		840,--			
11044	1 ✓	Hauseingangstüre 140/260	1600,--		1.600,--			
Summe der Beschlagarb.			89.307,--					

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 8/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		12. Gewichtsschlosserarb.						
12001	12 Stk.	Einfl. eiserne Kellerfenster 60/0,40	145,--		1.740,--			
12023	63,28m	Stiegeengeländer 1 m hoch	407,--		25.754,96			
12014	2 Stk.	Stiegenaufgänge	110,--		220,--			
12015	80 Stk.	Gerade Wandgriffstützen	40,--		3.200,--			
12017	22,93m	Balkon- u. Terrassengeländ.	377,--		8.644,61			
12023	1 Stk.	Eisernen Teppichklopfständer	650,--		650,--			
12026	25 Stk.	Eisenleiter ca. 3 m lang	710,--		1.420,--		1.400,--	
12027	1 Stk.	Aufzugmaschinenhaustüre 85/194 liefern und vers.	1250,--		1.250,--			
12028	1 Stk.	Dachbodeneinstiegtüre 80/100 vom Maschinenraum	700,--		700,--			
12029	2 Stk.	Falltüren 80/80 mit Gegengewicht Dachbodeneinstieg	950,--		1.900,--			
12030	25,99m	Geländer für Lauftreppe	120,--		3.118,80			
12031	9,50m	Geländer für Parkplatz	190,--		1.805,--			
12032	2 Stk.	Eiserne Fenster für WAKÜ 120/100	520,--		1.040,--			
12033	4,08m	Rollbalken bei Coloniaraum	480,--		1.958,40			
12034	1 Stk.	Eiserne Leiter 1,20 m lang für Dachbodenausstieg	280,--		280,--			
		Summe der Gewichtsschlosserarb.			53.681,77			
		13. Glaserarbeiten						
13001		Neuverglasung mit Kitt in Holz						
a	46,68m	mit Bauglas BD 4/4	50,90		2.376,01			
b	197,66m	mit Bauglas MD 6/4	97,50		19.271,85			
c	109,06m	mit Kathedralglas	83,30		9.084,70			
13003		Neuverglasung mit Kitt in Metall						
e	7,51m	mit Drahtglas 6-7 mm stark	192,--		1.441,92			
13007		Verglasung mit Kitt in Holz						
	36,29m	Holz mit Bauglas MD 8/4	168,--		6.096,72			
13008	5,59m	Verglasung mit Leisten in Holz mit Rohgußgl. 5-6 mm	195,--		1.090,05			
		Summe der Glaserarb.			39.361,25			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 9/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
14. Anstreicherarbeiten								
14001	620,80 670,15m ² 1.004,17	Rauhe Holzflächen grundier.	7,90		5.294,19			
14002	1007,11m ²	Holzflächen von Türen streichen und lackieren	53,20		53.581,14			
14003	481,85 620,64m ²	Fenster streichen und lackieren	50,50		31.340,81			
14004	214,58m ²	Nicht gesehene Holzflächen von Verbundfenster und Türen behandeln.	27,--		5.793,66			
14005	30,18m ²	Gehobelte Naturholzflächen zweimal lackieren.	40,60		1.225,31			
14008	79,59m ²	Massenanstrich	36,20		2.881,16			
14009	169,80m ²	Innenanstrich	27,80		4.720,44			
14013	80 Stk.	Stiegegriffstützen str.	4,80		384,--			
14014	57 Stk.	Hahntürln streichen	7,90		450,30			
14015		Freie Rohrleitungen str.						
a	36,80m	bis 30 mm Ø	6,90		253,92			
b	91,25m	von 30 - 60 mm Ø	13,80		1.259,25			
14016	78 Stk.	Rauchfangputztürchen in den Wohnungen streichen	8,60		670,80			
14017	78 Stk.	Rauchfangputztürchen außerhalb der Wohnung	13,50		1.053,--			
14018	79 Stk.	Ofenkapseln minisieren und sandeln	4,--		316,--			
14021	63 Stk.	Ventilationssiebe streich.	6,50		409,50			
14023	1 Stk.	Eisen. Teppichklopfständer streichen	69,--		69,--			
Summe der Anstreicherarb.:					109.294,32		102.310,58	
16. Lieferung von Selbstrollern								
16005	6 Stk.	Selbstroller für eine STL. 85/235 lt. Naturaufnahme	170,--		1.020,--			
Übertrag:					1.020,--			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 9/2

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			1.020,--			
16006	36 Stk.	Selbstroller für eine STL. 120/110 lt. Naturaufnahme	115,--		4.140,--			
16007	2 Stk.	Selbstroller für eine STL. 114/118 lt. Naturaufnahme	110,--		220,--			
16008	36 Stk.	Selbstroller für eine STL. 130/150 u. 166/150 lt. Na- turaufnahme	160,--		5.760,--			
		Summe der Selbstroller:			11.140,--			
		17. Malerarbeiten						
17001a	709,09m ²	Wand- u. Deckenflächen ohne Walzmuster	4,10		28.737,27			
17003	815,64m ²	Wand- u. Deckenflächen von Bädern	4,--		3.262,56			
17004	812,80m ²	Wand- u. Deckenflächen des Stiegenhauses ohne Walzmu- ster	5,70		4.632,96			
		Summe der Malerarbeiten:			36.632,79			
		18. Asphaltiererarbeiten						
18009	191,75m ²	Herstellen einer Abdichtung mit 2 lagen Dachpappe 350 g	53,--		10.162,75			
18012	59,92m ²	Lastgußasphalt 2 cm stark	62,50		3.745,--			
18013	97,97m ²	Gußasphalt 2 cm stark	62,50		6.123,13			
18015	8,08m ²	Härtgußasphalt 4 cm stark	104,--		840,32			
18016	8,08m ²	Herstellen einer gepiffelten Oberfläche	6,70		54,14			
		Summe der Asphaltiererarb.:			20.925,34			
		19. Kanalisierungsarbeiten						
19001		Gerade Steinzeugrohre						
b	56 Stk.	Ø 125 mm	81,--		4.536,--			
d	40 Stk.	Ø 150 mm	100,--		4.000,--			
d	20 Stk.	Ø 200 mm	138,--		2.760,--			
		Übertrag:			11.296,--			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 10/1

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			11.296,--			
19002		Patent-Putzrohre						
b	6 Stk.	Ø 125 mm	133,--		798,--			
c	8 Stk.	Ø 150 mm	173,--		1.384,--			
d	3 Stk.	Ø 200 mm	245,--		735,--			
19003		Einfache Abzweiger						
b	5 Stk.	Ø 125 mm	112,--		560,--			
c	9 Stk.	Ø 150 mm	140,--		1.260,--			
d	12 Stk.	Ø 200 mm	195,--		2.340,--			
19005		Bogen von 20° bis 90°						
b	13 Stk.	Ø 125 mm	84,50		1.098,50			
c	7 Stk.	Ø 150 mm	108,--		756,--			
d	1 Stk.	Ø 200 mm	184,--		184,--			
19006		Verjüngungen aus Steinzeug						
c	2 Stk.	größerer Ø 200 mm	178,--		356,--			
19008	1 Stk.	Herstellen der Einmündung des Hauskanals in den Straßenkanal	215,--		215,--			
19010	2 Stk.	Regensinkkästen	650,--		1.300,--			
		Summe der Kanalisierungsarb.:			22.282,50			
		20. Gas- u. Wasserinstallation						
		I.) Gasinstallation						
A)								
20001	13,70m ¹	Gasrohr schw.geschw. 32 mm	27,10		852,14			
	10,60m ¹	" " 38 mm	35,10		788,64			
	11,70m ¹	" " 51 mm	41,20		788,64			
	35,75m ¹	" " 63 mm	44,50		1.144,26			
	5,30m ¹	" " 76 mm	53,30		4.590,30			
	14,20m ¹	" " 102 mm	63,10		827,86			
			77,60		2.218,04			
			110,70		3.034,54			
		Übertrag:			25.237,74			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 10/2

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			11.237,74		10.421,24	
20002	45 %	Fittingszuschlag von Materialsumme	5.012,87		2.255,85			
			5472,95		2.462,83			
20003	1 Stk.	Doppellanggewinde 32 mm	39,--		39,--			
	4 Stk.	" 38 mm	51,60		206,40			
	6 Stk.	" 51 mm	78,40		470,40			
	1 Stk.	" 63 mm	122,10		122,10			
	1 Stk.	" 76 mm	163,--		180,80			
			17,80					
	1 Stk.	" 102 mm	286,--		308,40			
			22,40					
20005	31 Stk.	Gashähne Messing 32 mm	89,--		2.758,--			
	1 Stk.	" 63 mm	99,--		3.069,--			
	1 Stk.	" 76 mm	280,50		280,50			
	1 Stk.	" 76 mm	751,--		751,--			
	1 Stk.	" 102 mm	1552,50		1.578,--			
			25,50					
20007	31 Stk.	Gasmesseranschlußplatten H 30	90,--		4.464,--			
			54,--					
		Summe A)			25.170,17			
		B)						
20008	116,45	Gasrohr schw. geschw. 20 mm	15,--		3.858,30			
			19,--		3.891,30			
	367,60m	" 25 mm	21,--		16.909,60			
			25,--					
	4,10m	" 32 mm	26,--		229,60			
			30,--					
20009	50 %	Fittingszuschlag von Materialsumme	9.572,95		4.786,48			
			9542,95		4.771,48			
20012	30 Stk.	Gasherderverbindung	62,--		3.000,--			
			38,--					
		Summe B)			28.801,98			
		Zusammenstellung Gasinst.:						
		Summe A			25.170,17			
		Summe B			28.801,98			
		Summe I.) Gasinstallation:			53.972,15			
							52.164,57	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 11/1

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		II.) Wasserinstallation						
		A)						
20018	288,35m	Gewinderohr verz. 13 mm	15,10		11.476,33			
			24,70					
	31,90m	" 20 mm	18,70		1.464,21			
			27,20					
	76,40m	" 25 mm	27,10		4.431,20			
			30,90					
	29,65m	" 32 mm	34,70		1.859,44			
			35,60		2.084,40			
	18,50m	" 38 mm	42,10		1.541,05			
			41,20					
	28,10m	" 51 mm	56,80		3.091,--			
			53,20					
20019	45 %	Fittingszuschlag von Materialsumme	10.313,80		4.644,30			
			10424,84		4.691,18			
20020	4 Stk.	verz. Verschraubungen 13 mm	20,50		82,--			
	6 Stk.	" 25 mm	30,70		184,20			
	2 Stk.	" 32 mm	40,90		81,80			
	4 Stk.	" 51 mm	76,70		306,80			
20024	57 Stk.	Durchlaufventile Fig. 83 13mm	38,40		2.359,80			
			3,--					
20027	4 Stk.	" 13 mm	61,20		257,20			
			3,10					
	6 Stk.	" 25 mm	108,--		691,20			
			7,20					
	2 Stk.	" 32 mm	156,--		328,80			
			8,40					
	4 Stk.	" 51 mm	331,--		1.372,--			
			12,--					
20028	1 Stk.	Gartenventil 25 mm	132,--		174,--			
			42,--					
20033	1 Stk.	Auslaufventil mit Schlauchholländer	150,--		648,--			
			12,--					
20035	186 Stk.	Wandscheiben 13 mm	15,20		3.534,--			
			3,80					
			4,50		1.822,80			
20035a	186 Stk.	Verlängerungen 13 mm	8,--		1.493,--			
			2,50					
		Übertrag:			40.752,17			
							40.347,13	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 11/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			40.752,17		40.347,13	
20038	57 Stk.	Hahntürchen	12,50		1.299,60			
			10,30					
20039	282,15m	Rohre mit Filz isoliert 13mm	2,--		1.072,17			
			1,80					
	82,90m	" - 20-25mm	2,20		364,76			
			2,20					
	14,20m	" - 32-38mm	2,50		71,--			
			2,50					
		Summe A)			43.559,70		43.154,66	
		B)						
20043	138,25m	Gewinderohr verz. 13 mm	15,10		4.412,32			
			24,70		5.502,35			
20044	50 %	Fittingszuschlag von Mate- rialsumme	1.487,84		893,82			
			2087,58		1.043,79			
20049	150 Stk.	Wandscheiben 13 mm	15,20		2.850,--			
			3,80					
20049a	150 Stk.	Verlängerungen 13/20 mm	8,--		1.575,--			
			2,50					
20053	138,25m	Rohre mit Filz isolieren	1,90		438,08			
			1,80		511,53			
20054	15,20m	Rohrisolierung m. Glaswolle 13 mm	30,50		463,60			
			38,--		577,60			
	34,45m	" - 25-32 mm	41,--		1.412,45			
			54,--		2.516,42			
	46,60m	" - 38-51 mm	57,--		2.656,20			
		Summe B)			16.128,92		14.864,77	
		C)						
20056	58,80m	Abflußblei 38 mm	48,--		6.056,40			
			55,--					
	220,20m	Abflußbleirohr 50 mm	59,40		25.477,14			
			56,30					
	37,50m	" - 20 mm	35,--		2.887,50			
			40,40		3.078,75			
			42,--					
20057	31,00m	Gainzen 120 mm	121,60		5.868,30			
			67,70					
20058	25 %	Zuschlag für Löhnmittel	20.984,36		5.246,10			
			24.175,63		5.293,91			
		Übertrag:			45.774,50		45.588,38	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 12/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			45.774,50		45.588,38	
20061	30 Stk.	Badewannensyphone	103,20		4.104,--			
			33,60					
20062	3 Stk.	Gußeiserne WAKÜ - Syphone	290,40		1.015,20			
			48,--					
20065	23,90m	TRM-Gußrohre 70 mm	81,60		2.774,79			
			34,50					
	131,10m	" - 125 mm	119,40		20.635,14			
			38,--					
20066	50 %	Zuschlag von Materials. für Form- u. Verbindungsstücke	21570,78		10.785,39			
20068	2 Stk.	TRM - Putzstücke 70 mm	89,60		248,20			
			34,50					
	7 Stk.	" - 125 mm	123,20		1.128,40			
			38,--					
		Summe C)			86.465,62		86.278,50	
		D)						
20069	31 Stk.	WC-Anlagen komplett	855,--		31.341,--			
			156,--					
20071	2 Stk.	Wandbrunnen komplett	640,--		1.452,--			
			86,--					
		Summe D)			32.793,--			
		E)						
20073	30 Stk.	Wandscheiben Blei 13 mm	14,40		606,--			
			3,80					
	30 Stk.	Verlängerungen Messing 13 mm	8,--		315,--			
			2,50					
	2 Stk.	Wasserabschrauben 13 mm	36,--		108,--			
			18,--					
		Summe E)			1.029,--		890	
		Zusammenstellung Wasserinst.:						
		Summe A			43.559,70			
		Summe B			16.128,92			
		Summe C			86.465,62		86.278,50	
		Summe D			32.793,--			
		Summe E			1.029,--			
		Summe II.) Wasserinstal.			179.976,24		178.078,93	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16

Blatt 12/2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Gesamtszusammenstellung						

		Summe I.) Gasinstallation			53.972,15		53.972,15	
		Summe II.) Wasserinstallat.			179.976,24		179.976,24	
		Gesamtsumme:			233.948,39		233.948,39	

		21. Elektroinstallation						
		B) Anschluß						
21001	1 Stk.	Hausanschlußkasten 650 x x 500 mit inol. Türe	450,--		450,--			
21002	3 Stk.	NH-Sicherungen 100 A	155,10		465,30			
	3 Stk.	NH-Sicherungen 80 A	146,60		439,80			
	1 Stk.	Aufsteckgriff	85,--		85,--			
21003	2 Stk.	Nulleiterklemmen 200 A	110,--		220,--			
21004	46,00m ¹	PK BÜ 4 x 16	173,--		7.958,--			
	12,00m ¹	Schutzrohr	47,70		572,40			
21005	2 Stk.	Gußendverschlüsse 4 x 16	173,--		346,--			
21006	2 Stk.	Nischentüren	164,--		328,--			
21007	19,70m ¹	Rohr 48	52,30		1.030,31			
	7,50m ¹	Rohr 36	51,80		388,50			
	4,60m ¹	Rohr 23	26,30		120,98			
21008	77,00m ¹	Isolierte Zeitg. Ym 35	34,60		2.664,20			
	47,00m ¹	- " - Ym 25	24,40		1.146,80			
	10,80m ¹	- " - Ym 16	13,80		149,04			
	4 Stk.	Kabelschuhe 50	33,10		132,40			
	11 Stk.	- " - 35	26,10		287,10			
	8 Stk.	- " - 25	19,50		156,--			
	4 Stk.	- " - 16	14,20		56,80			
		Summe B)			16.996,63			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16

Blatt 13/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		C) Steigleitung						
21011	2 Stk.	Verteilerkästen	250,--		500,--			
21012	5 Stk.	Verteiler für 12 UZ	90,--		450,--			
	11 Stk.	- " - 8 UZ	70,--		770,--			
	5 Stk.	- " - 6 UZ	45,--		225,--			
	6 Stk.	- " - 4 UZ	48,--		288,--			
21013	177 Stk.	UZ II	27,90		4.938,30			
	6 Stk.	UZ III	51,40		308,40			
21014	11 Stk.	Nulleiterklemmen 25 A	24,70		271,70			
	2 Stk.	- " - 80 A	146,60		293,20			
21015	70 Stk.	Zählerbretter I	43,--		3.010,--			
	2 Stk.	- " - II	54,--		108,--			
	2 Stk.	- " - III	57,70		115,40			
21016	1 Stk.	Näschkasten 200/300	150,--		150,--			
	8 Stk.	- " - 800/600	740,--		5.920,--			
	2 Stk.	- " - 700/1000	890,--		1.780,--			
21018	6 Stk.	Abzweigerkästen 200/200	29,90		179,40			
	4 Stk.	- " - 150/150	17,--		68,--			
	1 Stk.	Verzögerungsrelais	865,--		865,--			
21019	48 Stk.	Dosenklemmen 25 - 35	19,70		945,60			
21020	25,5 m ¹	Rohr 16	19,90		507,45			
	16,5 m ¹	Rohr 48	52,50		866,25			
	17,2 m ¹	Rohr 36	41,80		718,96			
	9,0 m ¹	Rohr 29	34,30		308,70			
	129,1 m ¹	Rohr 23	26,30		3.395,33			
21021		Isolierte Leitungen						
	a 52,5m ¹	YM 35	35,--		1.837,50			
	67,5m ¹	YM 25	24,40		1.647,--			
		Übertrag:			30.407,29			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 13/2

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			30.407,29		30.407,29	
2102b	28,00m ¹	Ye 10	9,70		271,60			
	108,00m ¹	Ye 6	5,60		604,80			
	563,2m ¹	Ye 4	4,50		2.534,40			
	59,00m ¹	Ye 1,5	2,20		129,80			
		Summe C)			34.007,89		34.007,89	
		D) Stiegenhausbeleuchtung						
21024	86,8m ¹	Rohr 16	19,70		1.709,96			
	64,6m ¹	Rohr 13	17,10		1.087,50			
21025	538,60m ¹	Isolierte Ltg. Ye 1,5	2,20		1.184,92			
21026	5 Stk.	Ausschalter	28,20		140,50			
21028	13 Stk.	Leuttaster	26,80		348,40			
21029	2 Stk.	Tag- u. Nachtschalter	32,90		65,80			
21030	2 Stk.	St.-Automat	376,90		753,80			
21031	1 Stk.	Hausnummerntafel	189,70		189,70			
21032	15 Stk.	Nurglasleuchten ø 250	61,60		924,00			
21033	2 Stk.	Höf fleuchten	118,--		236,--			
	2 Stk.	Schukosteckdose	42,70		85,40			
	1 Stk.	Handlampe kompl. mit 5 m lg. Kabel	270,--		270,--			
		Summe D)			7.020,24		7.020,24	
		E) Kellerbeleuchtung						
21035	15,9m ¹	FR-Leitung 4 x 15	45,70		726,63			
	67,10m ¹	3 x 15	41,50		2.784,65			
	133,00m ¹	2 x 1,5	37,20		4.947,60			
21037	15 Stk.	FR-Ausschalter	35,60		534,00			
21038	1 Stk.	FR-Schukosteckdose	42,70		42,70			
		Übertrag:			9.035,58		8.885,58	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 14/1

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			9.035,58		8.885,58	
21039b	6 Stk.	FR - T Dose	25,90		155,40			
	10 Stk.	FR - T Dose	28,30		283,00			
21042	27 Stk.	FR - Deckenleuchten	60,70		1.638,90			
		Summe E)			11.112,88		10.862,88	
		F) Klingelanlage						
21045	95,5m ¹	Rohr 13	17,90		1.709,45			
21046	261,00m ¹	Ye 1,5	2,50		652,50			
21049	32 Stk.	Glocken	50,10		1.603,20			
		Summe F)			4.869,35		3.965,15	
		G) Wohnungs- u. Geschäfts- zuleitungen						
21054	222,00m ¹	Rohr 23	27,90		6.193,80			
21055	805,5m ¹	Ye 4 mm ²	4,60		3.705,30			
21057	31 Stk.	Sicherungsverteiler für 4 UZ	48,--		1.488,00			
21058	124 Stk.	UZ III	27,50		3.410,00			
		Summe G)			14.797,10		14.053,10	
		H) Speicherinstallation						
21061	610,4m ¹	Rohr 16	19,95		12.146,96			
21062	431,4m ¹	Isol. Leitungen Ye 2,5	3,10		4.437,34			
21067	31 Stk.	Ausschalter 2-polig 15 A	42,--		1.302,00			
		Summe H)			17.886,30			
		J) Wohnungs- u. Geschäfts- installation						
21070	50 Stk.	Deckenauslässe 10 m	237,--		11.850,00			
	32 Stk.	- " - 8 m	197,--		6.304,00			
		Übertrag:			18.154,00			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 14/2

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			18.154,--			
21070	32 Stk.	Deckenauslässe 6 m	157,--		5.024,--			
21071	30 Stk.	Wandauslässe 8 m	174,--		5.220,--			
	35 Stk.	" " 6 m			5.180,--			
21073	79 Stk.	Schukoauslässe 8 m	266,--		21.014,--			
21079	30 Stk.	Badewannenendungen	78,--		2.340,--			
21080	1 Stk.	Wassermesserüberbrückung	134,40		134,40			
		Summe J)			57.214,40			
		L) Aufzugsleitungen						
21086	1 Stk.	Generalschalter	128,50		128,50			
21087	1 Stk.	Zählerbrett III	48,70		48,70			
21088	2 Stk.	Verteiler für 4 UZ III	24,--		48,--			
21089	6 Stk.	UZ III 25 A	27,90		167,40			
21090	2 Stk.	Nulleiterklemmen 60 A	24,70		49,40			
21092	1 Stk.	Fi - Schaller	710,--		710,--			
21094	33,00m	Rohr 29	34,20		1.128,60			
21095	140,00m	Ye 6 mm2	5,60		784,--			
		Summe L)			3.064,60			
		M) Waschkücheneinrichtung						
21101	36,00m	YM 5 x 25	54,20		1.951,20			
	18,00m	YM 4 x 1,5	38,80		698,40			
21109	2 Stk.	FR - Anschlußdosen	38,--		76,--			
21110	1 Stk.	Motorschutzschalter	330,--		330,--			
		Summe M)			3.055,60			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 15/1

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		N) Zentrale Erdung						
21118	12 Stk.	Erdverteiler	43,--		516,--			
21119	43,00m	Isolierte Leitung Ym 2,5	24,40		1.049,20			
21120	5,00m	" " Ym 25 auf						
		Abstandschellen	55,--		275,--			
21121	27,00m	Isolierte Leitung Ym 16	13,80		372,60			
21122	40,00m	" " Ym 16 auf						
		Abstandschellen	45,--		1.800,--			
21123	58,00m	Isolierte Leitung 6 mm2	5,60		324,80			
21124	446,1m	" " Ye 2,5	3,90		1.739,79			
	12 Stk.	Dosenklemmen 25 -35	19,70		236,40			
	2 Stk.	Erdanschlüsse 2"	35,--		70,--			
		Summe N)			6.383,79			
		Zusammenstellung						
		Summe B			16.996,63			
		Summe C			34.007,79			
		Summe D			7.020,24			
		Summe E			11.112,88			
		Summe F			4.869,35			
		Summe G			14.797,10			
		Summe H			17.896,30			
		Summe J			57.214,40			
		Summe L			3.064,60			
		Summe M			3.055,60			
		Summe N			6.383,79			
		Gesamtsumme der Elektroinst.			176.408,68			
		22. Sonstige Herstellungen						
		I.) Gehsteigerherstellung						
22001	39,88m	Granitrandstein 24 cm hoch	385,--		15.353,80			
		Übertrag:			15.353,80			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 15/2

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt 16/1

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag:			15.353,80		
22013	9,60m ²	Vorhandenes Hoffpflaster abtragen u. niederlegen	29,--		278,40		
22017	3,75m ³	Fundamentmauerwerk für Randsteine B 80	340,--		1.275,--		
22018	108,45m ²	Bestehende Gehsteigkonstr. abbrechen und verführen	48,--		5.205,60		
22019	3,75m ³	Aushub für Randsteinfundam.	147,--		551,25		
22020	100,48m ²	Gehsteiggrundbau herstell. durch einen 12 cm starken Unterbau	85,--		8.540,80		
22022	24,80m ¹	Dehnfugenherstellung	14,--		347,20		
		Summe I)			31.552,05		
		II.) Personenaufzüge					
22026	Pausch.	Nebenarbeiten des Baumeist.	6.040,--		6.040,--		
22027	1 Stk.	Gegengewichte aus Beton	640,--		640,--		
		Summe II)			6.680,--		
		III.) Schriftgieser u. Emailtafeln					
22031	2 Stk.	Hausnummerntafeln	75,--		150,--		
22033	1 Stk.	Hauswarttafel	40,--		40,--		
22034	12 Stk.	Stockwerstafeln	40,--		480,--		
22035	2 Stk.	Bezeichnung Stiege 1, Stg. 2	40,--		80,--		
22036	31 Stk.	Türnummerntafeln	13,--		403,--		
		Summe III)			1.153,--		
		Zusammenstellung					
		Summe I			31.552,05		
		Summe II			6.680,--		
		Summe III			1.153,--		
		Gesamtsumme der Sonstigen Herstellungen			38.410,05		38.410,05

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		ZUSAMMENSTELLUNG					
W 6							
1.		Abbrucharbeiten			808.817,02		
2.		Erdarbeiten	S		311.380,76		
3.		Baumeisterarbeiten	S		2.077.914,05		
4.		Stahlbetonarbeiten	S		620.570,70		
19.		Kanalsierungsarb.	S		22.282,50		
22.		Sonstige Herstell.					
		I. 31.552,05					
		II. 6.680,--	S		38.232,05		
5.		Steinmetzarbeiten	S		34.199,53		
6.		Terrazzoarbeiten	S		87.507,43		
7.		Zimmermannsarbeiten	S		91.492,82		
8.		Spenglerarbeiten	S		102.289,81		
9.		Dachdeckerarbeiten	S		10.593,70		
10.		Tischlerarbeiten	S		381.902,45		
11.		Beschlagarbeiten	S		89.307,--		
12.		Gewichtsschlosserarb.	S		53.681,77		
13.		Glaserarbeiten	S		39.361,25		
14.		Anstreicherarbeiten	S		109.294,32		
16.		Selbstroller	S		11.140,--		
17.		Malerarbeiten	S		36.632,79		
18.		Asphaltierarbeiten	S		20.925,34		
20.		Gas-u. Wasserinst.	S		233.948,39		
21.		Elektroinstallation	S		176.408,68		
22.		Sonstige Herstell.	S		1.153,--		
		III.					
		Summe der reinen Baumeister- arbeiten			4548.743,34		4.473.214,15

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag ²⁾ S g
Preisberichtigungen					
Preisbasis 1.5.1964					
1.) Preisberichtigung:					
ZL.: 101.010-9/65 ab 4.1.1965					
Für Abbruch-, Erd-, Baumeister-, Stahlbe-					
ton u. Kanalisierungsarbeiten + 7,5 %					
Bis dato gel.: 3.069.105,06					
abzgl. bis 3.1.65 gel.: 441.468,09					
davon 7,5 % 2.627.636,97					
Für Professionisten + 4,5 %					
4,5 % v. S 1.479.638,28					
2.) Preisberichtigung:					
ZL.: 101.055-I-9/65 ab 12.7.1965					
Für alle Kapitel + 2,6 %					
Bis 11.7.65 gel.: lt. L.R. 14: 2.275.673,15					
davon Baumeister: 2.062.176,65					
"- Professionisten: 213.496,50					
Baumeisterarbeiten					
Bis dato geleistet: 3.266.177,83					
abzgl. bis 11.7. geleistet: - 2.062.176,65					
davon 2,6 % 1.204.001,18					
Professionisten					
Bis dato geleistet: 1.546.222,15					
abzgl. bis 11.7. geleistet: - 213.496,50					
davon 2,6 % 1.332.725,50					
Übertrag:				329.611,38	325.017,92

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			329.611,38		225.017,42 319.877,52	
3.) Preisberichtigung:								
=====								
ZL.: 101.977-21/66 ab 4.7.1966								
Für Abbruch-, Erd-, Baumeister-, Stahlbe-								
ton- u. Kanalisierungsarbeiten + 4,20 %								
Leistung ist gleich L.R. 14 + 15								
Bis 22.6.66 gel. L.R. 14 = 4.250.854,09 ✓								
davon Baumeisterarbeiten = 2.862.068,05 ✓								
davon Professionisten = 1.388.786,04 ✓								
=====								
4.250.854,09 ✓								
=====								
Bis dato geleistet: 3.297.481,86								
abzgl. bis 3.7. gel.: 2.862.068,05 ✓								
=====								
davon 4,2 % 435.343,81								
Für Professionisten + 1,35 %								
Interpolierung zwischen L.R. 14 + 15								
Leistung = 28.415,58								
Kalendertage = 26 Tage								
Bis zum 3.7.66 = 11 Tage								
Bis dato geleistet: 1.580.872,86								
abzüglich: 1.414.343,57								
bis 22.6. geleistet: - 1.388.786,04								
bis 3.7. geleistet: - 1.388.786,04								
28.415,58								
26 - 18								
davon 1,35 % 180.064,81								
=====								
Summe der Preisberichtigungen: 350.325,43								
=====								

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Gertrud Marterbauer**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 1., Wilhelmstr. 3**
Canalettog. 8

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **Stadtbaumeister**

ING. FRANZ HESS

Anschrift: **Wien III, Am Heumarkt 9**

Grundzahl

W 6513

An Frau
Gertrud Marterbauer
1010 Wien, Kantgasse 3

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen **Gu./V**

Ort: **Wien**, am
Datum: **31.3.1967**

SCHLUSS-
Leistungsrechnung Nr. 16/II/126/67¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **26.10.1964 - 16.2.1967 - 16.2.1967** Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung: **Ing. Franz Hess**

Bank: **Zentralspark. d. Gem. Wien**

Konto-Nr. **9.680.168**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
W 11		Gebühren für Architektenleistungen						
		Arbeitsgruppe III = 1,0801 % ✓ =====						
		Reine Baukosten: 4.494.620,64 4.548.743,34						
		Preisberichtigungen 342.830,97 350.325,43						
	davon	1,0801 % 4.899.068,77 110784 % 4.838.457,61 4.810.260,18			52.914,84 52.260,18		51.873,84	
		<i>U. Z. I. M. der Kosten u. Schlusss.</i> <i>Reputationsangabe</i>						
		Übertrag: Transport			52.914,84		52.260,18	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Schluß
Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: Gertrud Marterbauer

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien 12., Wilhelmstr. 3
Canalettog. 8

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Architekt Hanns Hilscher

Anschrift: 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 18

Grundzahl

W 6513

An Frau
Gertrud Marterbauer

in 1010 Wien, Kantgasse 3

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien, am
Datum: 31.3.1967

SCHLUSS-
Leistungsrechnung Nr. 2/67 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 30.613

Kontobezeichnung: Creditanstalt-Bankverein

Bank: Creditanstalt-Bankverein

Konto-Nr. 64 - 13801

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
W i e n

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
W 11		Gebühren für Architektenleistungen						
		Arbeitsgruppe I = 1,7403 %	1,737	16				
		II = 1,2582 %	1,255	96				
		2,9985 %	2,993	12				
		=====						
		Reine Bankkosten: 4,494.626,64	4,4	73.310,15				
		4,548.743,34						
		Preisberichtigungen 343.830,91		336.950,23				
		350.325,45	4,8	10.260,18				
		davon 2,9985 %	4,899.068,77		146.898,58			
		2,99312	4,838.457,61		145.081,16		142.976,86	
		4,810.260,18						
		Übertrag: Transport	146.898,58		145.081,16			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. _____

Name des Darlehensnehmers: **Gertrud Marterbauer**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 12., Wilhelmstr. 3**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **A. Freissler**

Anschrift: **Maschinen- und Aufzüge-Fabrik**
Gesellschaft m. b. H.

Grundzahl

An **Frau 1101 Wien X, Erlachplatz 2-4**
Gertrud Marterbauer

W 6513

in **Wien 1., Kantgasse 3**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Wien,

Datum:

30.3.1967

vom **9.3.1965**

Wg

Schluß- **Leistungsrechnung Nr. N/199/2 1)**

Zeit der Leistung, Lieferung: _____

Beilagen: _____

Postsparkassenkonto-Nr. **5690**

Kontobezeichnung: **A. Freissler, Ing.**

Bank: **Österr. Länderbank AG.**

Konto-Nr. **4-400-177**

Zahlungsbedingungen:

auf Grund von Teilrechnungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Anbot Nr. 3258 vom 26.2.1965 Schlußbrief vom 23.3.1965 ----- <u>Nr. 20 861</u> <u>1 Personenaufzug</u> 150 kg Tragkraft = 2 Personen, bei 7 Halte- bzw. 7 Ladestellen, führend im Schacht, Triebwerk oben über dem Aufzug, Drehstrom 3 x 380/220 Volt, 50 Hz, Druck- knopfsteuerung, Rufsystem. 7 Stück Flügeltüren einflügelig, doppel- wandig, selbstschließend. Preis für Lieferung unverpackt, frei Baustelle einschl. Montage Schluß: Auftragspreis						
					137.770,-			
		Transport			137.770,-			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Wien, am 31. 3. 1967

EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE

=====

Beilage zum Schlußzahlungsansuchen Nr. 16 für den Wohnhauswieder-
aufbau Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8.

W 6/15 Öfen und Herde

B 1 30/Stück Dauerbrandöfen a S 1.050,-- ✓ S: 31.500,-- ✓

W 6/20 Einrichtungsgegenstände für Gas- u. Wasser

H 1 30/Stück Gasherde zündges. a S 2.650,-- ✓ S: 79.500,-- ✓

H2 30/Stück Doppelabwäschen a S 880,-- ✓ S: 26.400,-- ✓

H 4 30/Stück Waschtische mit
Doppelschwenkhauben A S 950,-- ✓ S: 28.500,-- ✓

Masch. Waschkücheneinrichtungen

vollautomatische gasbeheizt, bestehend aus:

1 Stück Waschautomat für 7 kg Trockenwäsche

1 Stück Wäschezentrifuge

1 Stück Trommeltrockner


Preis lt. PW vom 7. 3. 1966 *a. 70.157* S: 33.570,-- ✓

Drucksteigerungsanlagen komplett S: 27.573,-- ✓

Summe der Einrichtungsgegen- S: 227.043,-- ✓
stände:

=====

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MARTERBAUER
Realitäten- u. Hypotheken
Wien I., Kantgasse
72 58 35 72 45 16



GEBÜHRENZUSAMMENSTELLUNG

(Gebühren von Ing. Franz Hess und Gertrude Marterbauer lt. Beiblätter)

als Beilage zum Schlußzahlungsansuchen Nr. 16
für Wien 12., Wilhelmstrasse 3, Canaletto 8

W 6 5 1 3

W 7/8 Gebühren für den Anschluß an die:

a) Kanalisierung	13.958,-	S 21.477,60 ✓	
b) Wasserleitung	U.W7	S 7.000,00 ✓	
c) Gasleitung		S 9.998,00 ✓	50.400,78
d) E-Werk Anschluß 0,359%	18.444,78	S 27.200,00	62.575,60 65.675,60

W 7/9 Kommisisionsgebühren für:

a) Baubewilligung	S -----	
b) Benützungskonsens	Zusammenstellung S 1.469,00 ✓	
c) Rohbau- und Eisenbeschau	S 1.773,50 ✓	
d) Gas- und Wasserdruckproben	S 2.816,00 ✓	
e) Rauchdruckproben u. Kaminbefunde	S 6.673,90 ✓	12.732,40 ✓


W 7/10 Sonstige Nebenkosten:

a) Wohnhaus - Wiederaufbaufonds - Erinnerungstafel	S 500,00 ✓	
b) Strasseninstandsetzung	S 1.400,00 ✓	1.900,00 ✓

GESAMTSUMME der Gebühren..... ~~80.308,00~~

65.033,18

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MARTERBAUER
Realitätenverwalter
Wien I., Kantlgasse
72 58 35 72 45 16



Wien, am 12. 1. 1967

GEBÜHREN

als Beilage zum Schlußzahlungsansuchen Nr. 16, für Wien 12.,
Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8 - W 6513.

W 7/9 a) Kommissionsgebühr für
Mb) Benützungskonsens

Rechnung vom	4. 2. 65	S:	90,--✓	
"	1. 12. 64	S:	410,--✓	
"	2. 12. 65	S:	60,--✓	
"	8. 8. 66	S:	80,--✓	
"	7. 12. 65	S:	15,--✓	
"	5. 10. 64	S:	150,--✓	
"	13. 10. 65	S:	30,--✓	
"	12. 5. 65	S:	45,--✓	
"	1. 4. 66	S:	192,--✓	
"	9. 2. 66	S:	192,--✓	
"	19. 1. 65	S:	55,--✓	
"	8. 12. 64	S:	150,--✓	S: 1.469,--✓

c) Rohbau- u. Eisenbeschau

Rechnung vom	14. 1. 65	S:	274,--✓	
"	22. 1. 65	S:	383,50✓	
"	26. 2. 65	S:	82,--✓	
"	18. 3. 65	S:	50,--✓	
"	24. 11. 64	S:	304,--✓	
"	16. 12. 64	S:	245,--✓	
"	22. 2. 65	S:	230,50✓	
"	11. 5. 65	S:	204,50✓	S: 1.773,50✓

d) Gas- u. Wasserdruckproben

vom	15. 6. 66	S:	2196,--✓	
"	15. 6. 66	S:	620,--✓	S: 2.816,--✓

Übertrag: S: 6.058,50✓

Übertrag: S: 6.058,50 ✓

e) Kaminbefund

vom 14. 6. 65

S: 6.673,90 ✓

S: 6.673,90 ✓

W 7/10 Sonstige Nebenarbeiten

a) Erinnerungstafel

S: 500,-- ✓

S: 500,-- ✓

b) Straßeninstandsetzung

vom 29. 3. 65


S: 1.400,-- ✓

S: 1.400,-- ✓

S u m m e :

S: 14.632,40 ✓

Stadtbaumeister
Ing. Franz Hess
Wien III., Am Heumarkt 9
72 63 18



Am 14. März 1967

Betr.: Gebühren für Wien XII, Wilhelmstr. 3
W-Nr. 6 5 1 3

W 7/8 Gebühren für den Anschluß an die:


a) Kanalisierung	S 21.477,60 ✓
b) Wasserleitung	" 7.000,-- ✓
c) Gasleitung	" 9.998,-- ✓
d) E-Werk Anschluß	" ^{24.100} 27.200 ,--

W 7/9 Kommissionsgebühr für:

a) Baubewilligung	
b) Benützungskonzens	

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MÄRTERBAUER
REALFACHBEREITER
Wien, I., Kantgasse 3
72 58 35, 72 45 16

Wien, den 10. Jänner 1967



STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESSAUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLEPOSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625
ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE
ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN
FERNSPRECHER 72 63 161030 WIEN, am 31. 3. 1967
III. AM REUMARKT 9

PLANVERZEICHNIS

=====

über gezeichnete Polierpläne M 1 : 50 und Detailpläne M 1 : 10
für den Wohnhauswiederaufbau, Wien 12., Wilhelmstrasse 3 und
Canalettogasse 8.

W 6513

Stiege I	M 1 : 50		
	Keller	1 Stück	
	Erdgeschoss	1 Stück	
	1. - 4. Obergeschoss	4 Stück	
	Dachgeschoss	1 Stück	
	Dachboden	1 Stück	8 Stück
Stiege II	M 1 : 50		
	Keller	1 Stück	
	Erdgeschoss	1 Stück	
	1. - 3. Obergeschoss	3 Stück	
	Dachboden	1 Stück	6 Stück
Stiege I und II	M 1 : 50		
	Kanalplan	1 Stück	
	Gebäudeschnitt	1 Stück	2 Stück
Detailpläne	M 1 B 10	4 Stück	4 Stück

Leyskam Hartpost 1935

Stadtbaumeister
Ing. Franz Hess
Wien III., Am Reumarkt 9
726316

Handwritten signature:
Hess

BUNDESMINISTERIUM
FÜR BAUTEN UND TECHNIK

1011

Wien

Zl. W 6513/79-IV 27 / 67

27. September 1967

Betr.: **Wien 12., Wilhelmstr. 3**Genehmigung des Posi-
tionswechsels Nr. 2

An die

**Eigentümer der Liegenschaft
zu Hd.d.bev.Geb.Verw.Gertrud Marterbauer
Kantgasse 3
1010 W i e n**

Dem Bundesministerium für Bauten und Technik wurde mit Schreiben vom **28.6.67** ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl.: **W 6513/1-56** am **18.8.1964** genehmigte Darlehen für das obgenannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe des diesem Bescheid angeschlossenen Auswechslungskostenvoranschlages vom **4.7.1967** zugestimmt. Danach werden die angeführten neuen Arbeiten in der Höhe von S **36.670.-** genehmigt. Demgegenüber entfallen Arbeiten aus den Kostenvoranschlägen vom **30.4.64** in der Gesamthöhe von S **40.168.49**. Die dadurch entstehende Einsparung in der Höhe von S **3.498.49** wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

Die Arbeiten sind gemäß dem vorliegenden Auswechslungskostenvoranschlag auszuführen, wobei höhere Kosten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen. Als Lohn- und Preisbasis gilt der Stichtag:

1.5.1964

Der Auswechslungskostenvoranschlag vom **4.7.1967** ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bescheides. Mit den in diesem Kostenvoranschlag aufscheinenden Berichtigungen hat sich der Darlehenswerber laut Erklärung vom **3.8.1967** einverstanden erklärt.

**Für den Bundesminister:
R i e d e r**

Bundesministerium für Bauten und Technik
Zl.W 6513/79-IV-27/67

Wird dem Herrn
Landeshauptmann von Wien, M.A.25
Kalvarienbergg.33
1170 W i e n

zur gef. Kenntnisnahme übermittelt.

27. September 1967
Für den Bundesminister:
R i e d e r

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Philosophisch




STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625
ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE
ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN
FERNSPRECHER 72 63 16
Gu/Sch



1030 WIEN, am 14.4.1967
III. AM HEUMARKT 9

POSITIONSWECHSEL Nr. 2

für das Bauvorhaben - W 6513 in Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canaletto-
gasse 8.

Vorbemerkung: Im Zuge der Bauausführung waren verschiedene Arbeiten notwendig, für die im Bescheid keine Preise ausgeworfen waren. Da bei verschiedenen Positionen Einsparungen erzielt werden konnten, wird nachstehend ein Kostenvoranschlag über diese Arbeiten vorgelegt, mit der Bitte, diese im Zuge eines Positionswechsels zu genehmigen. Die Preisbasis für die nachfolgend angeführten Arbeiten ist dieselbe wie die des Bescheides, und zwar der 1.5.1964.

A) Mehrleistungen

3) Baumeisterarbeiten

3213) Aufzählung auf die Post. 3001 von der Betongüte B 80 auf die Betongüte B 120

282,05 m³ ✓

a S

40,--

S

28
11.852,-- ✓

3214) Herstellen eines Waschmaschinensockels 20 cm hoch, 3 m lang und 1,00 m breit

1 Stück

S

750,-- ✓

3215) Liefern und versetzen von Raseneinfassungen aus Beton 8 x 18 cm

6,02 m¹ ✓

a S

75,--

S

451,50 ✓

Übertrag

S

12.483,50 ✓

Übertrag

S 12.483,50 ✓

4) Stahlbetonarbeiten

4o17) Verstärkung von Teilen der Stahlbetondecken zur Aufnahme der Lasten und des Schubes des bundtrennlosen Dachstuhles

332,49 m2 ✓

a S 31,--

S 10.307,19 ✓

8) Bauspenglerarbeiten

8o02c Hängerinnen aus verzinktem Eisenblech 33 cm im Umbug

5,80 m1 ✓

a S 64,--

S 371,20 ✓

8o07a Stützen aus Zinkblech liefern und versetzen bis 1 m lang

4 Stück ✓

a S 101,--

S 404,-- ✓

8o11b Abfallrohr aus verzinktem Eisenblech gefalst bis 1 1/5 cm

~~31,85~~ m1
31,65

a S 69,--

S ~~2.197,65~~

2.183,85

8o11d Abfallrohr aus verzinktem Eisenblech gefalst bis 10 cm

16,07 m1 ✓

a S 52,50

S 843,68 ✓

8o21c Putzleisten aus Zinkblech herstellen

35,44 m1 ✓

a S ~~35,--~~ 21,60

S 1.240,40 ✓

8o30c Hängerinnen an samt Rinnenhaken innen und aussen streichen bei 33 cm Umbug

4,80 m1 ✓

a S 8,--

S 38,40 ✓

8o31a Saurinnen innen und aussen streichen bei 100 cm Umbug

~~18,05~~ m1
17,61

a S 13,--

S ~~235,04~~

227,63

8o37) Aufzählung für die Befestigung der Blecheindeckung der Gesimse, der Säume und des Kordongesimses mittels Stahlbolzen auf Beton

41,80 m1 ✓

a S 21,--

S ~~877,80~~

Übertrag

S ~~28.998,86~~

28.981,65

Übertrag

S ~~28.998,86~~
28.977,65

12) Gewichts Schlosserarbeiten

12.034) Eisene Leiter 1,20 m lang für den
Dachbodenausstieg

1 Stück a S 280,-- S 280,-- ✓

20) Gas- und Wasserinstallation

20.035a Verlängerung aus Messing

186 Stück ✓ a S M ~~8,--~~ 7.30
L 2,50 S 1.953,-- ✓

20.049a Verlängerungen aus Messing 13/20 mm

190 Stück ✓ a S M 8,--
L 2,50 S 1.575,-- ✓

20.054) Rohrisolierung mit Glaswolle und mit
Hartgips ummanteln

a 13 mm

15,20 m1 ✓ a S ~~38,--~~ 30.50 S 577,60 ✓

c 38 - 51 mm

46,60 m1 ✓ a S ~~57,--~~ 54,-- S 2.656,20 ✓

20.056) Abflußbleirohr 20 mm

37,50 m1 ✓ a S M ~~40,10~~ 35,--
L 42,-- S 3.078,75 ✓

20.073) Wandscheiben aus Blei 13 mm

30 Stück ✓ a S M 16,40
L 3,80 S 606,-- ✓

Verlängerungen aus Messing 13 mm

30 Stück ✓ a S M ~~8,--~~ 7.30
L 2,50 2.50 S 315,-- ✓

Wassersackschrauben 13 mm

2 Stück ✓ a S M ~~36,--~~ 45,--
L 18,-- S 108,-- ✓

Übertrag

S ~~40.147,41~~
40.127,20

Übertrag: S ~~40.148,44~~
40.127,20

21.) Elektroinstallation

21033.) Handlampe kompl. mit 5 m
langem Kabel

1 Stück

a S 220,--

S 220,-- ✓

A) Summe der Mehrleistung: S ~~40.368,41~~

~~40.347,20~~

36.670,-

B) Minderleistungen

3.) Baumeisterarbeiten

3001.) Stampfbetonfundamente

lt. W 6 u. 1. PW 295,93 ✓

lt. SR 282,05 ✓

13,88 m³ a S 290,-- ✓

S 4.025,20 ✓

3015.) Vertikalisolierung

lt. W 6 u. 1. PW 245,04

lt. SR 186,53 ✓

58,51 m² a S 56,10 ✓

S ~~3.220,70~~

3.282,44

58,41

3.276,80

3016.) Säurefester Betonzusatz

lt. W 6 320,00 ✓

lt. SR 297,61 ✓

22,39 m³ a S 89,-- ✓

S 1.992,71 ✓

3017.) Schutzschichte

lt. W 6 u. 1. PW 245,04

lt. SR 165,77 ✓

79,27 m² a S 50,50 ✓

S 3.998,09

~~4.003,14~~

79,17

3018.) Vorbereiten f. Vertikalisolierung

wie 3015 58,51 m² a S 14,10 ✓

S ~~809,48~~

824,99

58,41

823,58

4.) Stahlbetonarbeiten

4001.) Stahlbetonplatten (als Fertigteildecke ausgeführt)

a) lt. W 6 29,55/m² a (210,00 - 167,00) ✓

S 1.270,65 ✓

b) lt. W 6 40,64 ✓

lt. SR 8,84 ✓

31,80 m³ a (213,00 - 170,00) ✓

S 1.367,40 ✓

Übertrag:

S ~~16.766,50~~

~~16.684,23~~

16.754,43

Übertrag:

S ~~16.766,50~~
~~16.684,53~~
16.754,43

c) lt. W 6	40,64 ✓		
lt. SR	<u>8,84</u> ✓		
	31,80/m2 a (216,00 - 173,00)	S	1.367,40 ✓
d) lt. W 6	40,64 ✓		
lt. SR	<u>8,84</u> ✓		
	31,80/m2 a (219,00 - 176,00)	S	1.367,40 ✓
e) lt. W 6	40,64 ✓		
lt. SR	<u>4,61</u> ✓		
	36,03/m2 a (222,00 - 179,00)	S	1.549,29 ✓
f) lt. W 6 u. PW	24,41 ✓		
lt. SR	<u>4,61</u> ✓		
	19,80/m2 a (225,00 - 182,00)	S	851,40 ✓
g) lt. W 6 u. PW	30,81/m2 a (227,00 - 185,00)	S	1.294,02 ✓

6.) Terrazzarbeiten


6006.) Terrazzohohlkehlen

lt. W 6 u. PW	828,38 ✓		
lt. SR	<u>363,05</u> ✓		
	465,33/m1 a S 36,50 ✓	S	16.984,55 ✓
Summe der Minderleistungen:		S	40.180,56
			40.098,29
			40.168,49

GEGÜBERSTELLUNG


Summe A) Mehrleistungen	S 40.368,41	40.347,20	40.347,20
Summe B) Minderleistungen	S 40.180,56	40.098,29	- 40.168,49
daher Mehrleistung	S 187,85	248,91	<u>178,71</u>

spezifisch vorgelegt gestellt:



Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9

Ing. Franz Hess



STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE


ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

FERNSPRECHER 72 63 16

Gu/Sch

1030 WIEN, am 14. 4. 1967

III. AM HEUMARKT 9



MASSENBERECHNUNG

zum Positionswechsel Nr. 2, für das Bauvorhaben - W 6513 in
Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8

Vorbemerkung: Sämtliche Ausmaße sind aus den Abrechnungsgrund-
lagen zur Schlußrechnung entnommen.

3) Baumeisterarbeiten

3213) Aufzahlung auf die Pos. 3001 von der
Betongüte B 80 auf die erforderliche
Betongüte B 120

Plan Nr. 2/370

Stiege I hoher Teil	95,71 m ³ ✓	
Stiege II und Stiege I tieferer Teil	140,17 m ³ ✓	
abgesetzte Fundamente	17,76 m ³ ✓	
Aufzugsschacht	6,44 m ³ ✓	
Hofmauerfund. lt. Plan 17/370	<u>21,97 m³ ✓</u>	282,05 m ³ ✓ =====

3214) Herstellen eines Waschmaschinensockels
aus Beton 20 cm hoch, 3 m lang und 1 m
breit nach Angaben der Lieferfirma.
Die Ober- und Seitenflächen fein verrie-
ben, auf der Rückseite herstellen einer
Abflußrinne zum Abflußsyphon

1 Stück ✓
=====

3215) Liefern und versetzen von Raseneinfas-
sungen aus Beton 8 x 18 cm lt. Kanal-
plan

6,02 m¹ ✓
=====

4) Stahlbetonarbeiten

4o17) Verstärkung von Teilen der Stahlbetondecken zur Aufnahme der Lasten und des Schubes des bundtlosen Dachstuhles

Stiege 2

über dem 3. Obergeschoß
wie 4o12 a

130,12 m² ✓

Stiege 1

über dem Dachgeschoß
Ausmaß aus Pos. 4o12 g

202,37 m² ✓

332,49 m² ✓
=====

8) Bauspenglerarbeiten

8o02) c) Hängerinnen aus verzinktem Eisenblech
33 cm im Umbug

siehe Skizze A

4,80 + 0,50 x 2 Vorköpfe

5,80 m¹ ✓
=====

8o07) Stützen aus Zinkblech liefern und einlöten
a) bis 1 m lange Saumstützen

siehe Skizze B 1 + 1
Skizze A 1 + 1

2 ✓
2 ✓

4 Stück ✓
=====

8o11) Abfallrohr aus verzinktem Eisenblech gefalzt, samt einer genügenden Anzahl verzinkter eiserner Rohrschellen herstellen, einschl. der Kniestücke und Auslaufknie
b) bis 15 cm Ø

16,00 + 15,85
15,65

31,65 31,85 m¹ ✓
=====

d) bis 10 cm Ø

Skizze c) 1,72 x 4 + (0,50 x 3) x 4 Knie 12,88 ✓
Skizze a) 1,69 + 0,50 x 3 Knie 3,19 ✓

16,07 m¹ ✓
=====

8o21c Einfache Putzleisten wie Pos. 8o20c, jedoch aus Zinkblech herstellen
Steckputzleisten bei Balkone aus Zinkblech

3,98 x 3 + 4,70 x 5
Anstrich

35,44 m¹ ✓
=====

8030c Hängerinnen samt Rinnenhaken innen und aussen streichen bei 33 cm Umlauf

lt. Skizze A

4,80 m¹ ✓
=====

8031a Saumrinnen innen und aussen streichen bei 100 cm Umlauf

lt. Skizze A $8,27 + 3,50 + 6,51$
 $2,73$

17,51 18,08 m¹ ✓
=====

8037) Aufzählung
für die Befestigung der Blecheindeckung der
Gesimse, der Säume und des Kordongesimses
mittels Stahlbolzen auf Beton

hängeten + Kordongesims 20,90 m¹

48,80 m¹

12) Gewichtungsschlosserarbeiten

12.034) Eiserne Leiter 1,20 m lang für Dachboden-
ausstieg

Stiege 1

1 Stück ✓
=====

20) Gas- und Wasserinstallation

20.035a Verlängerungen aus Messing

186 Stück ✓
=====

20.049a Verlängerungen aus Messing
13/20 mm

150 Stück ✓
=====

20.054) Röhre mit Glaswolle isolieren und mit
Hartgips ummanteln

a) 13 mm

15,20 m¹ ✓
=====

b) 38 - 51 mm

46,60 m¹ ✓
=====

20.056) Abflußbleiföhr 20 mm

37,50 m¹ ✓
=====

20.073) Wandscheiben aus Bleic 13 mm

30 Stück ✓
=====

Verlängerungen aus Messing 13 mm

30 Stück ✓
=====

Wassersackschrauben 13 mm

2 Stück ✓
=====

21) Elektroinstallation

21.033) Handlampe mit 5 m langem Kabel



Aufzugsmaschinenraum

1 Stück ✓

=====

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9

geprüft und richtig gestellt:



025 1935

STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**


TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625
ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE
ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN
FERNSPRECHER 72 63 16

Ing.Li/Sch

1030 WIEN, am 28.6.1967
III. AM REUMARKT 9



B E G R Ü N D U N G

zum Positionswechsel Nr. 2 beim Bauvorhaben W 6513 - Wien 12.,
Wilhelmstraße 3.

A) MEHRLEISTUNGEN

3213.) Aufzählung auf Post 3001 von Betongüte B 80
auf Betongüte B 120

Zum Zeitpunkt der Vorlage des Positions-
wechsels im August 1965 lag die Standbe-
rechnung für die Fundamente bereits vor
und war darin vom Statiker ein Beton mit
B 120 vorgeschrieben. Es wurde aber ver-
gessen, die Differenz zwischen dem Preis
für B 80 lt. W 6 und B 120 lt. Statik im
1. Positionswechsel vom 3.8.65 anzuspre-
chen.

3214.) Herstellen eines Waschmaschinensockels

Auch diese Post wurde im 1. Positionswech-
sel vergessen.

3215.) Raseneinfassungen

Diese Einfassungen waren bereits im 1. Po-
sitionswechsel angesprochen, aber nicht ge-
nehmigt worden. Sie sollten aus Eigenmittel
hergestellt werden.
Irrtümlich wurden sie in den 2. Positions-
wechsel nochmals hineingenommen.

4017.) Verstärkung von Teilen der Stahlbetondecken
zur Aufnahme von Lasten und des Schubes des
bundtramlosen Dachstuhles

Diese Position war im W 6 enthalten und auch
schon preislich korrigiert, wurde allerdings
lt. Differenzliste im Zuge der Genehmigung

mit der Begründung gestrichen, daß kein Dachschub vorhanden wäre. Die entsprechenden Positionen des W 6 - 7036 und 7037 - sprechen allerdings ausdrücklich von bundtramlosen Dachstühlen.

Als dann im 1. Positionswechsel wieder bundtramlose Dachstühle, allerdings in etwas abgeänderter Form angeboten wurden, wurde vergessen dafür die notwendige Deckenverstärkung anzusprechen. Der Preis im 2. PW wurde gleich mit dem bereits korrigierten des W 6 angenommen.

8002a) Hängerinnen 33 cm i. Umbug

Diese Post betrifft die Rinne beim Maschinenhaus, die ursprünglich mit 40 cm im Umbug angenommen wurde, während der Ausführung sich aber mit nur 33 cm im Umbug als notwendig erwies.

8007a) Saumstutzen aus Zinkblech

Auch diese Stutzen waren erst im Zuge der Ausführung der Arbeiten notwendig und waren im 1. PW nicht aufgenommen.

8011b + d) Abfallrohr aus verz. Eisenblech
Ø 15 und Ø 10

Im 1. PW waren Abfallrohre aus Zinkblech vorgesehen, ausgeführt wurden jedoch solche aus verz. Eisenblech, wobei durch günstigere Anwendung ausserdem auch noch die Längen vermindert wurden.

8021c) Putzleisten aus Zinkblech

Lt. W 6 und PW waren die Putzleisten aus verzinktem Eisenblech angenommen, wurden vom Spengler im Bereich der Loggien aber in Zinkblech ausgeführt.

8030c) Hängerinnen 33 cm i.U. streichen

siehe 8002 c - Begründung wie dort

8031a) Saumrinne 100 cm im Zuschnitt
streichen

Diese Post war ursprünglich für das Streichen lt. 1. PW genehmigten Kastenrinne lt. 8003 gedacht. Tatsächlich wurde aber diese Kastenrinne in der vorgesehenen Form nicht, sondern als Saumrinne mit 65 cm im Zuschnitt ausgeführt und auch dort verrechnet, die Verrechnung des Streichens erfolgte bei der ebenfalls genehmigten Post 8031 b. Der Positionswechsel dafür ist daher hinfällig.

8037.) Aufzählung für Befestigung mit Stahlbolzen auf Beton

Diese Position wurde seinerzeit beim 1. PW vergessen, war aber bei der Ausführung der Blecheindeckung der Gesimse und eines Teiles der Säume auf Beton notwendig.

12034) Eiserne Leiter für den Dachbodenausstieg lg. 1,20 m

Die Leiter war unserer Meinung nach nicht notwendig, wurde aber nachträglich vom Rauchfangkehrer verlangt.

20.) Gas- und Wasserinstallation

Die Kosten dieses Kapitels lt. W 6 und Differenzliste betragen S 233.600,70 und wurden lt. Schlußrechnung mit S 233.948,39, also praktisch mit demselben Betrag abgerechnet.

Die Arbeiten wurden seinerzeit für die Einreichung wie meistens in solchen Fällen, überhaupt wenn diese von einem anderen Generalunternehmer vorgenommen werden, als dem der die Arbeiten tatsächlich ausführt, von zwei verschiedenen Installateuren angeboten und durchgeführt. Daher ist es fast nicht zu vermeiden, daß Änderungen eintreten, die vorher nicht festzustellen sind.

Ich ersuche daher höflichst, die im 2. PW angeführten Änderungen zu genehmigen.

21033) Handlampe

Diese wurde von der MA 35 anlässlich der Erteilung der Benützungsbewilligung des Aufzuges verlangt.

B) MINDERLEISTUNGEN

3001.) Stampfbetonfundamente

Das verminderte Ausmaß ergab sich auf Grund der genauen Standberechnung, während die Ausmaße der Einreichung anscheinend auf Grund der vom Ersteinreicher vorgenommenen Vorbemessung errechnet wurden.

3015.) Vertikalisolierung

Das Minderausmaß bei der Ausführung gegenüber der Einreichung ergibt sich aus der Tatsache, daß in der Einreichung auch eine Vertikalisolierung gegen die Nachbargrundstücke vorgesehen war, infolge der Unmöglichkeit einer praktischen Durchführung aber nicht ausgeführt wurde. Die Isolierung wurde dort durch Beigabe von Vandex zum Innenputz hergestellt.

3016.) Säurefester Betonzusatz für Fundamente

Hier gilt dieselbe Begründung wie für 3001

3017.) Schutzschichte für die Vertikalisolierung

Begründung wie 3015. Das gegenüber 3015 geringere Ausmaß ergibt sich aus der Tatsache, daß die Isolierung tw. in den Sockelputz ragt und daher das Ausmaß der Schutzvormauerung geringer ist, wie das der Isolierung

3018.) Vorbereiten für die Vertikalisolierung

Hier gilt dieselbe Begründung wie für 3015

4001.) Stahlbetonplatten

Der größte Teil dieser ursprünglich
als Massivplatten vorgesehenen Decken
wurde als Fertigteildecken ausgeführt.

6006.) Terrazzohohlkehlen

Die Hohlkehlen waren ursprünglich für
alle Küchen, Abstellräume, Bäder und
WC's vorgesehen, wegen der Stellungs-
möglichkeit für Möbel aber in den Kü-
chen und Abstellräumen nicht ausgeführt.



Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9

[Handwritten signature]

am Kartipost 1935

Zl. W 6513/52-IV-42/65

Diese Seite ist vom Antragsteller nicht auszufüllen!

An die Eigentümer des Hauses, z.Hd.d.bev.Gebäudeverwaltung

Gustav Marterbauer

1010 W i e n, Kantgasse 3

Ihr Ansuchen vom wird — nicht —*) bewilligt und somit zur Abdeckung der winterbedingten

Ihr Ansuchen um Genehmigung von winterbedingten Mehrkosten vom 14. 12. 1965 wird im Grunde der §§ 15 (1) a und 17a des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl.Nr. 130 vom 16.6.1948) in der derzeit geltenden Fassung abgewiesen.

B e g r ü n d u n g :

Gemäß Erlass vom 19.11.1965, Zl.: 191.930-I-65 Punkt 4 werden Wintermaßnahmen nicht gefördert, wenn die durchschnittliche Anzahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeiter von Jänner bis März weniger als 40 % gegenüber den Vergleichsmonaten beträgt und die Fertigstellung im Frühjahr nicht erreicht wird.

Laut den do. Angaben wurden in den Monaten August bis Oktober 17 Arbeiter beschäftigt und sollen in der Zeit vom 1. 1. bis 31.3.1966 täglich durchschnittlich 5 Arbeiter, d. s. 29,4 %, zum Einsatz kommen.

Da die Wiederherstellungsarbeiten laut Bewilligungsbescheid erst am 22. 2. 1967 zu beenden sind, ist die Fertigstellung im Frühjahr 1966 nicht zu erwarten.

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, MA.25

1170 Wien, Kalvarienbergg. 33

zur gefälligen Kenntnis übermittelt.

13. Jänner 1966

Für den Bundesminister:

K r z i s c h

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Magistratsabteilung

Eingel. - 1. FEB. 1966

Blg.

Grundzahl: W 6513

Name des Darlehensnehmers Gertrud Marterbauer
oder dessen Bevollmächtigten:

Anschrift des Darlehensnehmers 1., Kantgasse 3
oder dessen Bevollmächtigten:

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien I

Mit Bescheid vom 18.8.1964, Zl. W 6513/1-II-14 S/56, wurde für das Bauvorhaben
12., Wilhelmstr. 3, ein Zuschuss im Winterbau-Erlaß im Zuschlag

aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ein Darlehen im Höchstbetrage von S 5.200.400,-- bewilligt.

Im Zuge der Durchführung des Bauvorhabens wurde folgender Baufortschritt erreicht (Beschreibung des derzeitigen Bauzustandes):
Stiege 1: Baumeister in d. Obergesch. fertig, noch zu machen:

Keller- und EG. Ausgestaltung, Hof, Gehsteig

Stiege 2: Baumeister kompl. fertig

Bis 1. 1. 1966 wird voraussichtlich folgender Bauzustand erreicht werden und das Bauvorhaben somit in die Gruppe c der im Winterbau-Erlaß beschriebenen Bauten fallen unter Dach verglast

Folgende einmalige Maßnahmen zur Einrichtung als Winterbaustelle werden getroffen:

Heizen

Auf der Baustelle waren im Durchschnitt der letzten drei Monate (Aug., Sept., Okt.) täglich 17 Arbeiter (Bauarbeiter inkl. Polier) beschäftigt;

Während der Zeit vom 1. 1. bis 31. 3. 1965 sollen auf der gleichen Baustelle täglich durchschnittlich 5 Arbeiter (Bauarbeiter inkl. Polier) zum Einsatz kommen; 14.12.65

a) gemäß beiliegender Aufstellung (W 14) vom werden während der Zeit vom 1. 1. bis 31. 3. 1965 verbaut werden S 333.416,33 + 307.794,31

b) Winterbedingte Mehrkosten gemäß Winterbau-Erlaß 332.746,38

7 % von a) S 333.416,33
332.290,96

c) Prüfgebühr 1,5 % von b)

d) Architektengebühr Gruppe IV % von b)

S 23.318,14
23.260,32
349,77
348,97

Summe b), c), d) S 23.667,91
23.609,28

Wien 14.12.1965

Um grundsätzliche Gewährung der gemäß Winterbau-Erlaß festgelegten Zuschüsse für winterbedingte Mehrkosten in der Höhe von S 23.667,91 — gegen nachherige Abrechnung — wird ersucht.

Ich nehme zur Kenntnis, daß eine Bewilligung, ganz oder teilweise, widerrufen wird, wenn sich im Zuge der Abrechnung herausstellt, daß die tatsächlichen Verhältnisse hinsichtlich Arbeiterstand und Baufortschritt wesentlich von den Angaben abweichen, so daß das Ziel der Winterbaumaßnahmen nicht erreicht wurde, wobei Arbeitsausfälle wegen außerordentlicher Witterungsverhältnisse oder Umstände, die der Darlehensnehmer nicht zu vertreten hat, zu berücksichtigen sind.

, am

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MARTERBAUER

Unterschrift des Darlehensnehmers

Wien, 1. Kantgasse 3
12.12.65

Wohnhaus-Wiederaufbau Leistungsangabe	W 14
Beilage zum Ansuchen um Vergütung von Winterbaumehrkosten	
dreifach beilegen	

Grundzahl: W 6513

Name des Darlehensnehmers: Gertrude Marterbauer

Anschrift des Bauvorhabens: 12., Wilhelmstr. 3

Leistungsangabe. *)

Pos. Nr. lt. W 6	Menge	Gegenstand	Einheitspreis	Betrag
		<u>A.) Gefördert</u>		
3.000)		Baumeister		
		4 % v. S 2.063.404,10 ✓		82.536,16 ✓
6.000)		Terrazzo		
		80 % v. S 105.435,90 ✓		84.348,72 ✓
11.000)		Beschlagschlosser		
		30 % v. S 102.968,-- ✓		30.890,40 ✓
13.000)		Glaser		
		60 % v. S 30.277,29 ✓		18.166,37 ✓
14.000)		Anstreicher		
		55 % v. S 113.782,28 ✓		62.580,25 ✓
17.000.)		Maler		
		80 % v. S 36.277,83 ✓		29.022,26 ✓
				307.544,16 ✓
		<u>Erhöhungen</u>		
		Baumeister 7,5% lt. Erl. v. 29.3.65		
		2,6% " v. 6.8.65		
		11,30 % von S 82.536,16 ✓		9.326,59
		10,30		8.501,22
		Professionisten		
		4,5% lt. Erl. v. 29.3.65		
		2,6% " v. 6.8.65		
		7,22% von S 225.008,-- ✓		16.245,58 ✓
		Summe A) Gefördert		333.116,33
				332.290,96
Übertrag .				

*) Die Leistungen sind zu gliedern in jene, für die ein Zuschlag zu ihren Kosten gemäß Winterbau-Erlaß anerkannt, und jene, für die ein solcher Zuschlag nicht anerkannt wird. Die Angabe kann auch in Prozenten der jeweiligen Kapitelsumme erfolgen.

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 6513/24 - I - 4c, 65

23. März 1965

Betr.: Wien XII, Wilhelmstr. 3-Canalettog. 8;
Vergütung von winterbedingten Mehrkosten.

An die

Miteigentümer v.a. Hauses; Z.Hd.

des bevollm. Notars, Herrn Dr. Wilhelm R a a b

W i e n XVIII

Schulgasse 2

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde auf Grund des Erlasses vom 30.11.1964, Zl. 101.979-I-64, für das Bauvorhaben in

Wien XII, Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8
ein Ansuchen vom **16.12.1964** um Vergütung von winterbedingten Mehrkosten vorgelegt.

Der dem Ansuchen angeschlossene Kostenvoranschlag ~~des~~
der Baufirma, Baumeister Franz H e s s
vom **16.12.64**, sieht Mehrkosten in der Höhe von **9.7 %** der von ho. als förderungswürdig anerkannten und angestrebten Bauleistungen vor.

Auf Grund der Prüfung des do. Ansuchens kann jedoch nur für die im Zeitraum vom 1.1.1965 bis 31.3.1965 nachweislich erbrachten Leistungen **der Rohbauherstellung bis zum 2. Ober-**
geschoß

ein Zuschlag von: **8.5 %**
zuzüglich der Prüfgebühr von 1,5% ~~und Architektengebühren~~
~~XXXIX XXXIX XXXIX~~ bewilligt werden. Diese Zuschläge können nach durchgeführter Arbeit im nächsten Zahlungsansuchen angesprochen werden.

Die in diesem Zeitraum zu erbringenden Leistungen sind unter Bedachtnahme auf größte Wirtschaftlichkeit durchzuführen und im Aufmaßbuch, gesondert nach Arbeitskategorien, festzuhalten und vom Prüfenieur verantwortlich zu prüfen.

Die Kosten für erbrachte winterbedingte Mehrleistungen können mit dem nächsten Zahlungsansuchen angesprochen werden.

Die in diesem Zahlungsansuchen angeschlossenen Leistungsrechnungen (Formblatt W 8) sind wie folgt aufzugliedern:

- 1.) Ausgezahlte Beträge aus dem letzten, vor dem 1.1.1965 vorgelegten Zahlungsansuchen.

- 2.) Leistungen und Leistungssummen, für die keine winterbedingten Mehrkosten vergütet werden.
- 3.) Die tatsächlich erbrachten winterbedingten Leistungen und die dazugehörigen Leistungssummen, für welche von ho.eine Vergütung bewilligt wurde.
- 4.) Prozentueller Zuschlag auf diese nachgewiesenen Leistungen des Absatzes 3 und die daraus errechneten tatsächlichen Mehrkosten.

Es wird darauf verwiesen, daß die Prüfgebühr von insgesamt 1,5% lediglich von der im Absatz 4 ausgewiesenen Summe zu berechnen ist. Die Vorprüfgebühr von 0,5% ist im Formblatt W 8 und die Prüfgebühr von 1,0% im Formblatt W 8a anzusprechen.

Zum 31.3.1965 sind in Form einer Stichtagerechnung die erbrachten Winterbauleistungen zu erfassen. Diese Rechnung ist bis längstens 20.4.1965 anher vorzulegen. In einem Beiblatt ist anzugeben, wieviele Arbeitsschichten unter Angabe der Arbeiterzahl, getrennt aufgeschlüsselt nach Arbeitskategorien, im Winterzeitraum erbracht wurden und wieviele Tage gearbeitet wurde.

B e g r ü n d u n g:

Die Kosten der Baustellenheizung waren zu hoch angenommen und wurden reduziert.
Es kann daher nur eine 8,5 %-ige Erhöhung der Kosten der zu erbringenden Winterbauleistungen zuerkannt werden.
Vergütungen der PAF sind in dem vorgenannten Prozentsatz nicht berücksichtigt.

Für den Bundesminister:

K l o s s

Zl. W 6513/24-I-4c/65

23. März 1965

Wird dem

1 Herrn Landeshauptmann von Wien,
Mag.Abt. 25

W i e n XVII

Kalvarienbergg.33

zur gefälligen Kenntnisnahme übermittelt.

Für den Bundesminister

K l o s s

Magistratsabteilung 25

Eingel. 30. MRZ 1965

Ll. Blg.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE


ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

FERNSPRECHER 72 63 16

Ing.Li./Sch.

WIEN, am 16.12.1964

III. AM REUMARKT 9



KOSTENVORANSCHLAG

=====

über die Wintermehrkosten beim Bauvorhaben Wien 12., Wilhelm-
straße 3 - W 6513 in der Zeit vom 21.12.1964 - 20.3.1965.

A) Frostschutzmaßnahmen

Schnee- und Eisreinigung

200 240 Stunden a S 40,-- 35,00 S 9.600,-- 7.000,--

Wasser wärmen für Mörtel- und Betonbereitung

100 165 Stunden a S 40,-- 35,00 S 6.600,-- 5.200,--

Brennmaterial dazu

S 800,--

Zuschlagstoffe mit Strohmatte als Schutz gegen
Frost ab- und aufdecken

30 Stunden a S 40,-- 35,00 S 1.200,-- 1.000,--

Schutz der Decke mit Strohmatte

a) auf fertig verlegte Decke auflegen

10 24 Stunden a S 40,-- 35,00 S 960,--

b) auf fertig betonierte Decke auflegen und
wieder wegnehmen vor dem Mauern

10 45 Stunden a S 40,-- 35,00 S 1.800,--

c) Strohmatte

432,00 450,00 m2 a S 15,-- S 6.750,-- 6.480,00

60% Verschleiß innerhalb des Winters

60% v. S 6.750,-- 6.480,00 S 4.050,-- 3.888,--

Geschoß unter der Decke prov. abschließen, um für
das abbinden der Decke heizen zu können

250,00 m2 a S 38,-- 35,00 S 9.500,-- 8.750,--

Heizen

Miete des Heizaggregates je Monat 1.830,--

917,1 3 Monate S 5.490,--

Übertrag S 40.000,-- 32.128,--

17.12.64

	Übertrag	S	40.000,--	52.128,--
	Treibstoff und Strom je Stunde 20,50			
9.11.	Betriebsstunden: 360 Std. a S 20,50	S	7.380,--	
	Warten (einschl. Überstunden-, Nachtstunden- und Feiertagszuschläge)			
250,00	360,00 m2 a S 60,--	S	21.600,--	13.125,--
	Wetterschutz für Maschinen (Abschalungen, Flugdächer, usw.)	S	3.000,--	
	Wintermehrkosten: S u m m e A)	S	71.980,--	15.633,--

In diesen Kosten sind die durch die verminderte Arbeitsleistung infolge arbeitens im Freien, Beleuchtung, usw. nicht enthalten. Dafür wird die Produktive Arbeitslosenfürsorge in Anspruch genommen.

B) Beabsichtigte Arbeitsleistung

Mauerwerk und Stahlbetonarbeiten im Kellergeschoß, Erdgeschoß, 1. Obergeschoß und teilweise 2. Obergeschoß

lt. W 6 S 575.212,81

Beabsichtigte Arbeitsleistung: S u m m e B) S 575.212,81

Die Wintermehrkosten bestragen daher 12,51% der in diesem Zeitpunkt unter den genannten Voraussetzung möglichen Arbeitsleistung.

Hochachtungsvoll

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien II. Am Baumarkt 9

GERHARD BAUER
Geschäftsführung
Wien, I., Kantgasse 3
725835 724516

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAUZl.: W 6513/46-I - 4c / 65

8. November 1965

Betr.: Wien 12., Wilhelmstraße 3Genehmigung des Posi-
tionswechsels Nr. 1

An die

Gebäudeverwaltung Gertrud Marterbauer

W i e n 1.,
Kantgasse 3

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde mit Schreiben vom **5.5.1965** ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl.: **W 6513/1-I-4/6** am **18.8.1964** genehmigte Darlehen für das obgenannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe des diesem Bescheid angeschlossenen Auswechslungskostenvoranschlages vom **3.8.1965** zugestimmt. Danach werden die angeführten neuen Arbeiten in der Höhe von S **386.698,68** genehmigt. Demgegenüber entfallen Arbeiten aus den Kostenvoranschlägen vom **30.4.1964** in der Gesamthöhe von S **436.405,96**. Die dadurch entstehende Einsparung in der Höhe von S **49.707,28** wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

Die Arbeiten sind gemäß dem vorliegenden Auswechslungskostenvoranschlag auszuführen, wobei höhere Kosten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen. Als Lohn- und Preisbasis gilt der Stichtag: **1.5.1964**

Der Auswechslungskostenvoranschlag vom **3.8.1965** ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bescheides. Mit den in diesem Kostenvoranschlag aufscheinenden Berichtigungen hat sich der Darlehenswerber laut Erklärung vom **21.10.1965** einverstanden erklärt.

Die in einem mit dem Positionswechsel vorgelegten Austauschpläne werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Bundesminister:

i.V. Krzisch

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
Zl.: W 6513/46-I-4c/65

Wird dem


Herrn Landeshauptmann von Wien, MA.25

W i e n 17.,
Kalvarienbergg.33

zur gefälligen Kenntnisnahme übermittelt.

8. November 1965
Für den Bundesminister :
Krzisch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Handwritten Signature]





A R C H I T E K T
DIPL. ING. JOSEF KRAWINA
WIEN, 4., KLEINE NEUGASSE 10
RUF 57 23 18

Nr.8203, Kr/Kg

Wien, am 25.August 1965

An das
Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbaufonds

Stubenring
W i e n I

Betrifft: W 6513 - Wien 12., Wilhelmstraße 3
Positionswechsel - Prüfbericht


Da der PKW-Abstellplatz nicht den behördlichen und technischen Anforderungen entsprach, war eine Abänderung geboten, in deren Verlauf auch eine kleine Stützmauer notwendig wurde. Aus der Restfläche ergaben sich eine Grünfläche - auf welcher auch einige Sträucher gepflanzt werden können -, Gehwege, je ein Platz zum Sitzen und zum Teppichklopfen.

Für die Müllentfernung wurde ein Sammelkübel vorgeschrieben, welcher von der Wilhelmstraße - Eingang 1 - ohne Höhenunterschied und auf kurzem Weg entleerbar sein soll.

Anstelle der 2 ofengefeuerten Waschküchen samt großem Trockenboden im Dachgeschoß wurde nunmehr eine automatische Waschküche im Kellergeschoß eingeplant, deren Mehrkosten in Bezug auf die wohntechnische Verbesserung nicht ins Gewicht fallen sollten.

Von einer bereits ursprünglich vorgesehenen Einsparung der Buosmon-Anlage sollte aus funktionellen und wohntechnischen Gründen Abstand genommen werden.

Im übrigen befürworte ich den Positionswechsel und ersuche um rasche und wohlwollende Erledigung.



STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE

ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

PERNSPRECHER 72 63 16

Ing. St/Sch

WIEN, am 24.9.1965

III. AM HEUMARKT 9

ZUSAMMENSTELLUNG

der Erschwernisse für den Wohnhauswiederaufbau Wien 12.,
Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8, W 6.513 - Ausmaße ge-
mäß Schlußrechnung.

2003.) Erdaushub der Fundamente (1/3 Erschwernis)

$\frac{237,37 \text{ m}^3}{3} = 79,12$ a S 80,— S 6.329,60

2007.) Erdaushub für Unterfangungen

86,89 m³ a S 183,— S 15.900,87

2012.) Erdaushub im Wasser, als Aufzählung

175,93 m³ a S 47,— S 8.268,71

2014.) Rollierung 20 cm stark

358,85 m² a S 26,— S 9.330,10

3001.) Fundamente aus Stampfbeton (1/3 Erschwernis)

$\frac{260,08 \text{ m}^3}{3} = 86,69$ a S 290,— S 25.140,10

3016.) Beton mit Zusatz gegen Aggressivität

260,08 m³ a S 89,— S 23.147,12

3025.) Stampfbetonmauerwerk im Kellergeschoß

86,89 m³ a S 355,— S 30.845,95

3046.) Aufzählung für Unterfangungsmauerwerk

86,89 m³ a S 114,— S 9.905,44

3190.) Drainageschutterrohre Ø 100 mm

40,85 m¹ a S 38,— S 1.552,30

S 130.420,19

=====

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9

St. H. J. Hess

STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE

ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

FERNSPRECHER 72 63 16

Ing. St/Sch

WIEN, am 24.9.1965
III. AM HEUMARKT 9

ZUSAMMENSTELLUNG

der Erschwerisse für den Wohnhauswiederaufbau Wien 12.,
Wilhelmstraße 3 - Canalettogasse 8, W 6.513 - Ausmaße ge-
mäß Schlußrechnung.

2003.) Erdaushub der Fundamente (1/3 Erschweris)

$\frac{237,37 \text{ m}^3}{3} = 79,12$ a S 80,— S 6.329,60

2007.) Erdaushub für Unterfangungen

86,89 m³ a S 183,— S 15.900,87

2012.) Erdaushub im Wasser, als Aufzählung

175,93 m³ a S 47,— S 8.268,71

2014.) Rollierung 20 cm stark

358,85 m² a S 26,— S 9.330,10

3001.) Fundamente aus Stampfbeton (1/3 Erschweris)

$\frac{260,08 \text{ m}^3}{3} = 86,69$ a S 290,— S 25.140,10

3016.) Beton mit Zusatz gegen Aggressivität

260,08 m³ a S 89,— S 23.147,12

3025.) Stampfbetonmauerwerk im Kellergeschoß

86,89 m³ a S 355,— S 30.845,95

3046.) Aufzählung für Unterfangungsmauerwerk

86,89 m³ a S 114,— S 9.905,44

3190.) Drainageschlepprohrrohre Ø 100 mm

40,85 m¹ a S 38,— S 1.552,30

S 130.420,19

=====

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9

h. h. f. h.

STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE

ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

PERNSPRECHER 72 63 16

Ing.Li/Sch

WIEN, ^{3.8} am 12.3.1965

III. AM HEUMARKT 9

BEGRÜNDUNG ZUM POSITIONSWECHSEL

für das Bauvorhaben W 6.513 - Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canalet-
togasse 8, infolge Abänderung des Dachaufbaues, Verlegung der Wasch-
küche vom Dachboden in den Keller und der sich daraus ergebenden
Änderungen.

Allgemein: Das Projekt für den Wiederaufbau wurde bereits vor Jahren
baupolizeilich genehmigt und beim WWF eingereicht und sah
neben einer äußerst ungünstigen und ausserdem aufwendigen
Dachgestaltung auch eine in ihrer äußeren Form mit viel-
fach unterteilten Sprossenfenstern, Risaliten und Vor-
sprüngen, Rundfenstern usw. überholte Fassade vor. Ausser-
dem war in dem Projekt keine autom. Waschküche vorgesehen
und statt dessen im Dachgeschoß in jeder der beiden Stie-
gen Waschküche mit Ofenheizung und ein riesiger Trocken-
boden angeordnet, was wieder eine ungünstige Ausgestaltung
des Dachstuhles notwendig machte. Auch die Ausgestaltung
der vorgeschriebenen Stellplätze für die Kraftfahrzeuge und
überhaupt des Hofes war vollkommen unklar. Da ausserdem
auf eine künstlerische Ausgestaltung anscheinend kein Wert
und diese auch nicht angesprochen wurde, sollte nun im
Zuge einer moderneren Gestaltung der Fassaden, einer Ab-
änderung des Dachstuhles, der Anordnung einer autom. Wasch-
küche im Keller auch der Parkplatz und der Gartenhof ent-
sprechend ausgebildet werden.

Im Besonderen:

II. Erdarbeiten

- 2015.) Humus liefern und aufbringen
- 2016.) Humus planieren und besämen
- 2017.) Liefern und setzen von Bäumchen

2018.) Liefern und setzen von Hecken

Eine Gartengestaltung war nicht vorgesehen, aber auch keine künstlerische Ausschmückung, sodaß es angebracht schien, um einen kleineren Betrag wie für diese und darüber hinaus noch im Rahmen des genehmigten Darlehens wenigstens einen kleinen Garten herzustellen.

2019.) Herstellen einer schweren Pölzung

Infolge der äußerst ungünstigen Grundverhältnisse und der erst während der Arbeiten sichtbaren schlechten Fundierung der Nachbargebäude war die Anbringung der Pölzung erforderlich.

III.) Baumeisterarbeiten

3003b) Fundamentbewehrung

Diese Bewehrung ist für die Hofmauerfundamente im Bereich der frisch angeschütteten Arbeitsgräben notwendig, um Risse zu vermeiden.

3021.) Wärmeisolierung von Stahlbetonkonstruktionen

Infolge Änderung der Gesamtdachkonstruktion ist eine Wärmeisolierung der Sargdeckelkonstruktion über den Stiegenhäusern notwendig.

3116d) 8 cm Unterbeton

In der neugeschaffenen Waschküche im Keller

3193.) 15 cm Betonpflaster

Pflaster für Parkplatz, war früher mit 12 cm vorgesehen, ist aber zu schwach.

3194.) Baustahlgittereinlage A 38

Bewehrung für das Parkplatzpflaster um auf den teilweise angeschütteten Grund Sprünge zu vermeiden.

3195.) Dichten der Fugen

Zur Vermeidung des Eindringens von Wasser hinter die Hofstützmauern und damit von Frostschäden.

3196.) Regenrinne

Notwendig für den Abfluß des Regenwassers für den Parkplatz

3197.) Betonplatten

Verschönerung des Gartens und Zugang zum Klopflplatz und zur Sitzecke

3198.) Raseneinfassungen

Notwendig als Abgrenzung der Rasenflächen zu den Gehwegen

3199.) Granitbordsteine

Dienen zur Parkplatzbegrenzung

3200 und 3201.) Ebenseerglasbetonfenster

Zur zusätzlichen Belichtung des rückwärtigen Zimmers Stiege I und des Maschinenhauses

3202.) 3,5 cm Heraklith

Notwendig als Wärmeisolierung über dem letzten Stockwerk

3203.) Sandbettung

Ist als Unterlage unter Prefastyrol notwendig um Unebenheiten der Decke auszugleichen

3204.) 1 cm Prefastyrol

Als Trittschallisolierung in den Bädern nach Fortfall eines Teiles der Beschüttung.

3205.) 4 cm Unterbeton

War durch Änderung der Unterkonstruktion der Fußböden notwendig und früher nicht vorgesehen.

3206.) 5 cm Unterbeton

War in der Ersteinreichung teilweise als 6 cm stark und teilweise überhaupt nicht vorgesehen.

3208.) 2 cm Prefalithstyrol

In den Küchen und WC, Begründung wie 3204.

3209.) Autobahnpapier

Als Abdeckung über Heraklith und Prefastyrol um ein Eindringen von Zementmilch und damit eine Herabminderung der Wärme- und Trittschalldämmung zu verhindern.

3210.) Aufzählung auf 5 cm Heraklith

Um eine bessere Wärmedämmung zu erlangen, wird statt 3,5 cm starkes Heraklith solches mit 5 cm Stärke verwendet.

3211.) Hofstützmauerbewehrung

Die Bewehrung der Hofstützmauer ist notwendig, um den Erddruck des höher gelegenen Parkplatzes abzufangen.

322.) Aufzählung für Sichtbeton

Um den Hofmauern ein gefälligeres Aussehen ohne jedwede Sachbehandlung zu geben, wird eine entsprechend gleichmäßige Schalung verwendet.

IV.) Stahlbetonarbeiten

4022.) Monierwände bei Gaupen

Nach Entscheidung der MA 19 durften im Gegensatz zum seinerzeitigen Plan nur mehr Gaupen und keine durchgehenden Dachausbauten angewendet werden.

4026a - c) Kniestockmauerwerk

Dieses ist bedingt durch die Neugestaltung des Dachstuhles und damit der gesamten Dachkonstruktion.

4027.) Plattendecke über dem Aufzugsschacht

Die Decke über dem Aufzugsschacht muß infolge der Auflast durch die Aufzugsmaschinen besonders bewehrt und mit Durchlässen für die Aufzugsseile ausgebildet werden und war in dieser Form in der Ersteinreichung nicht vorgesehen.

4028.) Aufzählung für schalreine Untersichten

Schalreine Untersichten werden ausgeführt, da sie gefälliger und vor allem haltbarer sind wie geputzte Untersichten.

4029 a - c) Runde Stahlbetonsäule

Diese wurde aus architektonischen Gründen im Geschäftslokal angeordnet.

VII.) Zimmererarbeiten

Allgemein:

Die Ausbildung der Dachstühle in der Einreichung war altmodisch und vor allem zu aufwendig und verschwenderisch und wäre eine Herstellung derselben mit den normalen Fondspreisen überhaupt nicht durchführbar gewesen.

70010) Satteldachstuhl ohne Bundtram 12 - 14 m Spannweite

Dieser Dachstuhl ersetzt in einfacher Form über Stiege 1

7001d) Satteldachstuhl ohne Bundtram 14 - 16 m Spannweite

wie Post vor

7002.) Pultdachstuhl mit Bundtram

Der ursprüngliche Pultmansardendachstuhl ist infolge der grundlegenden Änderung der Dachkonstruktion nicht mehr nötig.

7016.) Herstellen einer Bodenrinne

Infolge Neugestaltung des Dachstuhles ist die Dachwasserableitung innerhalb der Stiege 2 im Bodenraum möglich

7017.) Wassereinlaufkessel

Durch Bodenrinne notwendig

7020.) Lauftreppe

Durch die Ausführung und von teilweise flachen Dächern ist das Treppen der Kamine vom Bodenraum nicht mehr möglich und muß eine Lauftreppe angeordnet werden.

7041.) Pultdachstuhl

Über einem Teil der Stiege 1 ist infolge der Neugestaltung der Dachkonstruktion ein Pultdachstuhl notwendig.

VIII.) Spenglerarbeiten

8002d) Hängerinne 25 cm i.U.

Durch die Neugestaltung des Dachstuhles tritt das Maschinenhaus aus dem Dachraum hervor und benötigt für die Wasserabfuhr eine Hängerinne.

8003.) Kastenrinne

Durch Neugestaltung des Daches auf Stiege 1 gassenseitig notwendig.

8005a) Bodenrinnenausfütterung

siehe Zimmererarbeiten

8009.) Bodenrinnenkessel

sh. Zimmererarbeiten

8010b) Abfallrohr \varnothing 15 cm

Entwässerung des Daches der Stiege 1

8010d) Abfallrohr \varnothing 10 cm

Abfallrohr bei Maschinenhaus

8015.) Standrohre

Infolge Herabführung der Dachabfallrohre an der Aissenseite der Fassaden werden um Beschädigungen zu verhindern über dem Gehsteig Standrohre angeordnet.

8030d) Hängerinnen streichen

sh. 8002 d

8032b) Abfallrohre 15 cm streichen

sh. 8010b

8032d) Abfallrohre 10 cm streichen

sh. 8010 d

8036.) Abzugsrohr für Waschautomat

Durch Anordnung einer vollautomatischen Waschküche notwendig.

IX.) Dachdeckerarbeiten

9006.) Löcher für Blitzableiter

Diese Post war in der Ersteinreichung nicht vorgesehen.

X. Tischlerarbeiten

XI. Beschlagsschlosserarbeiten

10.026, 10.044, 10.045,

11.039, 11.026, 11.038, 11.041, 11.042

Verbundfenster verschiedener Größen

In der Ersteinreichung waren ausschließlich Doppelfenster mit vielfacher Sprossenteilung vorgesehen. Der Zweckmäßigkeit halber und wegen des gefälligeren Aussehens werden nur mehr Verbundfenster verwendet.

10.046.) Dachflächenfenster

Infolge der Neugestaltung des Dachstuhles ist die Belichtung einzelner ungeordneter Räume (Bäder, WC) mit Dachflächenfenster vorgesehen.

10.047.)

11.040.) Verbundfenstertüren

Infolge Änderung der Fassade war auch die Änderung der Größe der ursprünglich vorgesehen Balkontüren im Hof notwendig.

10.048, 10.049.)

11.043, 11.044.) Hauseingangstüren

Der neuen Fassade angepaßt wurden auch die Hauseingangstüren modern gestaltet.

10.050.) Sitzgarnitur im Gartenhof

Zur Ausgestaltung des Gartenhofes, und da eine künstlerische Ausgestaltung nicht vorgesehen ist, wird die Anschaffung von 2 Sitzgarnituren beantragt.

10.019.)

11.019.) Einfache Rahmenpfostenfenster

Diener der Belichtung des Stiegenhauses

XII. Gewichteschlosserarbeiten

12.026.) Eiserner Türen 80/100

Sind infolge der Umgestaltung des Dachstuhles für den Einstieg in den Dachbodenraum bzw. auf das Dach vom Maschinenhausvorraum aus notwendig.

12.029.) Falltüren 80/80 mit Gegengewicht

Sollen den Einstieg in den Maschinenhausvorraum vom Stiegenhaus weg erleichtern

12.030.) Geländer für Laufftreppe

Ist von der Baupolizei aus vorgeschrieben

12.031.) Geländer für Parkplatz

Dient der Abgrenzung gegen den tieferliegenden Hofteil

12.032.) Eisernes Fenster für Waschküche

Durch Neuplanung der Waschküche im Keller notwendig.

12.033.) Rollbalken bei Koloniarraum

Als Abschluß des Raumes notwendig, da Flügeltüren infolge Platzmangels nicht möglich

XIII.) Glaserarbeiten

13.001b) Neuverglasung mit 6/4 Bauglas

Durch größere Scheiben der Verbundfenster bedingt

13.007.) Verglasung mit 6/4 Bauglas

Begründung wie Post vor

13.008.) Verglasung mit Drahtglas mit Leisten in Holz

Verglasung der neuen Hauseingangstüren

XVI.) Selbstroller

16.005 - 16.008.)

Selbstroller verschiedener Größen

Änderung der Größen bzw. neue Größen durch neue Fenster bedingt.

XIX.) Kanalisierung

19.010.) Anordnung von Regensinkkästen



Die Regensinkkästen sind notwendig um das Verstopfen des Kanals durch vom Dach kommendes Laub und Staub zu verhindern.

XXI.) Elektroinstallation

Die E_F steinreichung für Elektroinstallation erfolgte vor einigen Jahren. Inzwischen verlangte das E-Werk von der ausführenden Installationsfirma verschiedene Änderungen die in den Kapiteln B, C, H und N einzeln angeführt sind.

N) Installation der mechanischen Waschküche

Durch die Neuanlage der mechanischen Waschküche ist auch eine entsprechende Änderung elektrische Installation notwendig.



STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.025

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LÄNDSTRASSE

ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

FERNSPRECHER 72 63 16

Ing. Li/Sch

am ^{3.8.}~~12.5.~~ 1965

WIEN,
III. AM HEUMARKT 9

POSITIONSWECHSEL

für das Bauvorhaben W 6.513 - Wien 12., Wilhelmstraße 3 - Canaletto-
gasse 8, infolge Abänderung des Dachaufbaues, Verlegung der Wasch-
küche vom Dachboden in den Keller und der sich daraus ergebenden
Änderungen.

Vorbemerkung: Die Preise des Positionswechsels entsprechen wie im
Bescheid denen des Stichtages vom 1.5.1964.

II. Erdarbeiten

2015.) Humus liefern, aufbringen und rohplanieren + 16,53 m3 ✓	a S 120,-- ✓	S 1.983,60 ✓
2016.) Feinplanieren des Humus, entfernen von frem- den Bestandteilen, besämen und Pflege bis zum 1. Schnitt einschl. desselben 55,11 m2 ✓	a S 20,-- ✓	S 1.102,20 ✓
2017.) Liefern und setzen von Bäumchen (2,5 m hoch) 6 Stück ✓	a S 300,-- ✓	S 1.800,-- ✓
2018.) Liefern und setzen von Hecken 11,12 m1 ✓	a S 160,-- ✓	S 1.779,20 ✓
2019.) Herstellen einer schweren Pölzung der Nachbar- feuermauern bestehend aus 10 - 12 m langen Langtennen, fachgemäß verstrebt und verspreizt, einschl. herstellen der notwendigen Pölzhäupter an den Feuermauern und der Fußschwellen, ver- messen in der gepölzten Höhe x der gesamten Gebäudebreite 149,75 m2 ✓	a S 60,-- ✓	S 8.985,-- ✓
Summe Erdarbeiten	S 15.650,-- ✓	

III. Baumeisterarbeiten

3003b.)	Bewehrung für Fundament mit Rippentorstahl 50				
	150,00 kg ✓	a S	9,50 <i>870</i>	S	1.425,-- ✓
3021.)	Wärmeisolierung von Stahlbetonkonstruktionen durch liefern und verlegen von 5 cm starken Heraklithplatten auf der Deckenschalung samt Anbringung von Schlaufen aus verz. Draht				
	72,56 m2 ✓	a S	52,70 <i>52.20</i>	S	3.823,91 ✓
3116d.)	8 cm Unterbeton mit 200 kg Zement/m3 Fertigbeton				
	21,63 m2 ✓	a S	41,--	S	886,83 ✓
3193.)	15 cm Betonpflaster mit 250 kg Zement/m3 Fertigbeton mit glatt verriebener Oberfläche einschl. ausbilden der Trennfugen				
	97,79 m2 ✓	a S	73,80	S	7.216,90 ✓
3194.)	Liefern und verlegen von Baustahlgitter A 38 in Betonpflaster der Post vor				
	97,79 m2 ✓	a S	20,-- <i>15.-</i>	S	1.955,80 ✓
3195.)	Dichten der Fugen zwischen Parkplatzpflaster und Hofstützmauern mit Secomastic				
	24,10 m1 ✓	a S	28,-- <i>4.-</i>	S	674,80 ✓
3196.)	Aufzählung auf Post 3193 für die Herstellung einer Abflußrinne für das Regenwasser				
	8,00 m1 ✓	a S	60,-- <i>28.70</i>	S	480,-- ✓
3197.)	Liefern von Fertigbetonplatten 50/50 und verlegen derselben in Sand				
	60 Stück ✓	a S	65,--	S	3.900,-- ✓
3198.)	Liefern und versetzen von Raseneinfassungen aus Beton 8 x 18				
	21,36 m1 ✓	a S	75,-- <i>12er Fundament</i>	S	1.602,-- ✓
3199.)	Liefern und versetzen von Granitbordsteinen 15/20				
	11,48 m1 ✓	a S	185,--	S	2.123,80 ✓
3200.)	Liefern und versetzen von Ebenseer-Glasbeton-Fenster 59/39 mit doppelter Rohgußverglasung				
	22 Stück ✓	a S	175,--	S	3.850,-- ✓
3201.)	wie vor, jedoch mit Lüftungsflügel				
	1 Stück ✓			S	487,-- ✓
3202.)	Wärmeisolierung oberhalb von horizontalen und schrägen Decken durch liefern und verlegen von 3,5 cm starken Heraklithplatten in ZM samt ausgießen der Fugen				
	408,95 m2 ✓	a S	51,10	S	20.897,35 ✓
	Übertrag			S	49.323,39 ✓

	Übertrag	S	49.323,39 ✓
3203.) 2 cm Sandbettung aufbringen	<i>Decke ist eben zu verlegen</i>		
374,71 m ² ✓	a S 5,-- ✓	S	1.872,05 ²
3204.) Liefern und verlegen von 1 cm starken Prefasttyrolplatten als Trittschallisolation einschl. verlegen der Randstreifen			
150,30 m ² ✓	a S 15,-- ✓ <i>13-</i>	S	2.254,50 ✓
3205.) 4 cm Unterbeton mit 200 kg Zement/m ³ Fertigbeton			
513,33 m ² ✓	a S 27,80 ✓	S	14.272,96
3206.) 5 cm Unterbeton mit 200 kg Zement/m ³ Fertigbeton			<i>14.271,96</i>
285,05 m ² ✓	a S 31,-- ✓ <i>28.80</i>	S	8.836,55 ✓
3208.) Liefern und verlegen von 2 cm starken Prefasttyrolplatten als Trittschallisolation einschl. verlegen der Randstreifen			
374,41 m ² ✓	a S 20,50 ✓	S	7.675,41 ✓
3209.) Autobahnpapier zur Abdeckung der Heraklith- und Prefasttyrolauflagen vor Aufbringung des Betons, liefern und verlegen			
933,66 m ² ✓	a S 3,-- ✓	S	2.800,98 ✓
3210.) Aufzahlung auf Post 3202 (3,5 cm Heraklith) für Verwendung von 5 cm starken Heraklithplatten			
403,95 m ² ✓	a S (<i>62.30</i> - 51,10) =	S	5.684,41 ✓
3211.) Bewehrung der Hofstützmauern mit Rippentor- stahl 50			
610,80 kg ✓	a S 9,-- ✓	S	5.497,20 ✓
3212.) Aufzahlung auf die Schalungspost der Hof- stützmauern für Herstellung von Sichtbeton			
40,46 m ² ✓	a S 25,-- ✓	S	1.011,50 ✓
	Summe Baumeisterarb.	S	99.228,95
			<i>98.227,95</i>

IV. Stahlbetonarbeiten

4022.) 12 cm Monierwände bei den Gaupen der Stiege 1			
12 cm stark, aus Stahlbeton, Betongüte B 225			
samt aller erforderlichen Schalung und Gerüstung			
mit kreuzweiser Armierung mit 8 kg je m ² Rippentor- stahl 50 samt Befestigen derselben an Wänden,			
Fußböden und Decken, ohne Unterschied des Ge- schoßes, verrechnet nach dem tatsächl. Ausmaß			
8,97 m ² ✓	a S 180,--	S	1.614,60 ✓
	Übertrag	S	1.614,60 ✓

	Übertrag	S	1.614,60 ✓
4o26.)	Kniestockmauerwerk in Stahlbeton bei Stiege 1		
a)	Schalung (wie 4o14)		
48,55 m2 ✓	a S 90,-- ^{70.-}	S	4.369,50 ✓
b)	Beton B 225 (wie 4o14)		
6,22 m3 ✓	a S 526,--	S	3.271,72 ✓
c)	Bewehrung mit Rippentorstahl 5o liefern, schnieden, biegen und verlagern (wie 4o14)		
373,20 kg ✓	a S 9,10 ^{9.-}	S	3.396,12 ✓
4o27.)	Plattendecke über dem Aufzugsschacht gerechnet für die Befestigung durch die Aufzugsmaschinen und einschl. herstellen aller Aussparungen für die Durchführung der Seile d = 18 cm, Bewehrt mit 2o kg Rippentorstahl/m2		
4,05 m2 ✓	a S 300,--	S	1.215,-- ✓
4o28.)	Aufzahlung für die Herstellung schalreiner Untersichten an Balkonen, Gesimsen und dgl.		
28,69 ^{78,69} m2 ✓	a S 28,-- ^{25.-}	S	2.203,32 ✓
4o29.)	Runde Stahlbetonsäule		
a)	Schalung		
2,44 m2 ✓	a S 150,--	S	366,-- ✓
b)	Beton B 225 (wie 4o2o)		
0,02 m3 ✓	a S 522,--	S	10,44 ✓
c)	Bewehrung mit Rippentorstahl 5o (wie 4o2o)		
1o kg ✓	a S 9,10	S	91,-- ✓
	Summe Stahlbetonarb.	S	16.537,70 ✓
	=====		

VII. Zimmererarbeiten

7oo1c)	Satteldachstuhl nach Zeichnung entsprechend den stat. Erfordernissen bemessen, ohne durchgehende Bundträme - sonst lt. Text W 6 - 7oo1-12 - 14 m Spannweite		
141,55 m2 ✓	a S 109,--	S	15.428,95 ✓
7oo1d)	Satteldachstuhl ohne Bundtram sonst wie Post vor, jedoch für 14 - 16 m Spannweite		
126,00 m2 ✓	a S 113,--	S	14.238,-- ✓
7oo2.)	Pultdachstuhl nach Zeichnung mit Bundtram sonst wie 7oo1		
153,01 m2 ✓	a S 136,-- ^{133.-}	S	20.809,36 ✓
7o16.)	Herstellen einer Bodenrinne mit trapezförmigen Querschnitt mit einer i.L. von 3o cm unten und 45 cm oben und 25 cm Tiefe samt Deckel		
9,5o m2 ✓	a S 94,--	S	893,-- ✓
	Übertrag	S	51.369,31 ✓

	Übertrag	S	51.369,31 ✓
7017.)	Verschalung für einen Wassereinlaufkessel aus 30 mm starken Brettern mit entsprechend starkem Gerippe samt Öffnung für Rohrstutzen und anschließen an die Dachbodenrinne		
2 Stück ✓	a S 130,--	S	260,-- ✓
7020.)	Laufstreppe auf dem Dach, bestehend aus 30/50 mm starken gehobelten und gefasten lärchenen Hölzern mit 2 cm Zwischenräumen auf 50/80 mm lärchenen Traghölzern mittels rostsicheren Schrauben befestigt		
25,55 21,55 m2	a S 120,--	S	3.946,-- 2.940,--
7041.)	Herstellen eines Pultdachstuhles lt. Zeichnung ohne Bundtram sonst iwe W 6 7002		
41,09 m2 ✓	a S 90,--	S	3.698,10 ✓
	Summe Zimmererarb.	S	58.273,41 ✓
	=====		

VIII. Spenglerarbeiten

8002d)	Hängerinnen aus verz. Eisenblech 0,6 mm stark, rund, mit in den Wulst eingezogenen 8 mm starken Rundeisen, sonst wie W 6 8002 25 cm i U		
6,22 m1 ✓	a S 52,--	S	323,44 ✓
8003.)	Kastenrinne aus verz. Eisenblech 0,6 mm stark, 13,79 m2 ✓	a S 117,--	S 1.613,43 ✓
8005a)	Ausfütterung der Bodenrinnen mit Zinkblech 0,6 mm stark, samt den Spritzblechen, Vorköpfen und Rinnenwinkel		
8,27 m2 ✓	a S 132,--	S	1.091,64 ✓
8009.)	Bodenrinnenkessel aus Zinkblech 0,6 mm stark, 50 cm hoch, 35 cm im Durchmesser samt Deckel mit Scharnieren, oberen und unteren 30 cm langen und bis 15 cm weiten Stutzen herstellen		
2 Stück ✓	a S 335,--	S	670,-- ✓
8010b)	Abfallrohr ø 15 cm aus 0,6 mm starkem Zinkblech sonst wie W 6 8010		
65,63 63,56 m1	a S 105,--	S	6.896,40 ✓
8010d)	Abfallrohr ø 10 cm sonst wie vor		
3,50 m1 ✓	a S 78,--	S	273,-- ✓
8015a)	Standrohre (Mannesmannrohre) ø 15 cm liefern und montieren samt herstellen des Anschlusses an das Abfallrohr mit einer Verbindungskapeel aus Zinkblech 0,6 mm stark		
10,00 m1 ✓	a S 285,--	S	2.850,-- ✓
8030d)	Hängerinnen samt Rinnenhaken innen und aussen streichen (25 cm iU)		
6,25 m1 ✓	a S 6,40	S	39,81 ✓
	Übertrag	S	13.757,72 ✓

Übertrag		S	13.757,72 ✓
8032b) Abfallrohre samt Rohrschellen streichen ø 15 cm			
65,68 m1 ✓	a S	6,10	S 480,60 ✓
8032d) wie vor, jedoch 10 cm ø			
3,50 m1 ✓	a S	4,50	S 15,75 ✓
8036.) Abzugsrohr für Waschautomat ø 17,5 cm			
1 Stück ✓			S 200,-- ✓
Summe Spenglerarb.		S	14.374,07 ✓
=====			

IX. Dachdeckerarbeiten

9006.) Löcher für Blitzableiter in Dächern mit Strangfalzziegel bohren und fachgemäß andecken			
16 Stück ✓	a S	11,--	S 176,--
Summe Dachdeckerarb.		S	176,-- ✓
=====			

XI. Beschlagschlosserarbeiten XI. Tischlerarbeiten

10.026.)				
11.039.)	1-tlg., 1-flg. Verbundfenster 120/110 nach innen aufgehend, lt. Zeichnung herstellen ohne Mittelstück und ohne Kämpfer, die Flügel ohne Sprossen mit Fensterbrett 18 cm breit, 26 mm stark, mit Deckleisten ohne Holzwetterschenkel, beschlagen mit W 6 11.026/1, zusätzlich mit Drehkippschlag			
26 Stück ✓	Ti	a S	600,-- 550 -	S 15.600,-- ✓
	Be	a S	470,-- 400 -	S 12.220,-- ✓
10.026.)				
11.026.)	1-flg., 1-tlg. Verbundfenster 120/110 wie Post vor, jedoch nur mit Normalbeschlag lt. 11.026/1			
17 Stück ✓	Ti	a S	600,-- 550 -	S 10.200,-- ✓
	Be	a S	220,--	S 3.740,-- ✓
10.044.)				
11.038.)	2-tlg., 2-flg. Verbundfenster 166/150 nach innen aufgehend mit ungleich großen Flügel ohne festes Mittelstück und ohne Kämpfer, die Flügel ohne Sprossen mit 18cm breitem Fensterbrett, 26 mm stark, mit Deckleisten und ohne Holzwetterschenkel, beschlagen lt. W 6 11.026/2			
32 Stück ✓	Ti	a S	840,-- 790 -	S 26.880,-- ✓
	Be	a S	400,--	S 12.800,-- ✓
10.044.)				
11.041.)	2-tlg., 2-flg. Verbundfenster 166/150, sonst wie Post vor, jedoch der kleine Flügel mit normalem Drehbeschlag, der große mit Drehkippschlag (Wohnküche Nr.3)			
1 Stück ✓	Ti	a S	840,-- 790 -	S 840,-- ✓
	Be	a S	650,-- 580 -	S 650,-- ✓
Übertrag		Ti	S 53.820,--	53.520,--
		Be	S 29.410,--	

	Übertrag	Ti	S	53.520,-
		Be	S	53.820,-
				29.410,-
10.045.) 11.042.)	1-tlg., 1-flg. Verbundfenster 130/150, sonst wie 10.026/11.039			
4 Stück ✓	Ti	a S	655,- 600,-	S 2.620,- ✓
	Be	a S	470,- 400,-	S 1.880,- ✓
10.046.)	Dachflächenfenster Marke Evrisol 114/118 kompl. samt Beschlag und Verglasung			
2 Stück ✓		a S	3.100,- 2.300,-	S 6.200,- ✓
10.047.) 11.040.)	1-tlg., 1-flg., Verbundfenstertüren 85/230 nach innen aufgehend, mit Rahmenstock, glatten Zier- und Falzverkleidungen ohne Rollerkasten ohne Oberlichte und ohne Holzwetterschenkel mit Hartholzfußtritt, beschlagen lt. W 6 11.016/1 und Hebebeschlag			
8 Stück ✓	Ti	a S	1.350,- 1.180,-	S 10.800,- ✓
	Be	a S	805,-	S 6.440,- ✓
10.048.) 11.043.)	Hauseingangstüre 140/230 in Lärche, lt. Zeichnung ohne Oberlichte mit einem Gehflügel 100/230 und einem feststehenden Flügel 40/230, mit 10 Schlüsseln und Alusockelblech			
1 Stück ✓	Ti			S 2.000,- ✓
	Be			S 840,- ✓
10.049.) 11.044.)	Hauseingangstüre 140/260 in Lärche., lt. Zeichnung mit einem Gehflügel 100/200, einem fixen Flügel 40/200 und einer fixen Oberlichte 140/35, das 35 cm breite Kämpferstück mit Leichtmetall, angepaßt an die Geschäftsportale, verkleidet, mit 25 Schlüsseln und Alu-Sockelblech			
1 Stück ✓	Ti			S 2.400,- ✓
	Be			S 1.600,- ✓
10.050.)	Sitzgarnitur im Gartenhof bestehend aus je 1 Tisch und 1 Bank in Lärche, natur einge- lassen			
2 Stück ✓		a S	3.000,-	S 6.000,- ✓
10.019.) 11.019.)	1-tlg., 1-flg. einfache Rahmenpfostenfenster, nach innen aufgehend, 120/110 Stocklichte, ohne Kämpfer und der Flügel ohne Sprossen im Stiegenhaus, beschlagen lt. W 6 10.019			
9 Stück ✓	Ti	a S	335,- 280,-	S 2.680,- ✓
	Be	a S	85,-	S 680,- ✓
	Summe Tischlerarb.	S	86.520,-	86.220,-
	Summe Beschlagarb.	S	39.850,-	40.850,-
	=====			

Eigenmittel!

XII. Gewichtsschlosserarbeiten

12.026.)	Eiserne Türen für eine lichte Öffnung von 80/100			
	2 Stück ✓	a S	1.000,-- 700,-	S 2.000,-- ✓
12.029.)	Falltüren 80/80 mit Gegengewicht beim Einstieg in den Maschinenraum			
	2 Stück ✓	a S	1.150,-- 950,-	S 2.300,-- ✓
12.030.)	Geländer für Laufftreppe bestehend aus Winkel-eisenstützen im Abstand von ungef. 2 m und 2 Durchzügen aus Rundeisen \varnothing 24 mm			
	24,17 m1 ✓	a S	150,-- 120,-	S 3.625,50 ✓
12.031.)	Geländer für Parkplatz im Hof, bestehend aus gebogenem nahtlosen Siederohren \varnothing 30 mm mit einem Durchzug ebenfalls aus Rohr \varnothing 25 mm			
	10,70 m1 ✓	a S	310,-- 190,-	S 3.317,-- ✓
12.032.)	Eisernes Fenster für Waschküche für eine lichte Öffnung 120/100 2-flg., für Drahtglasverglässung gerichtet, lt. Zeichnung herstellen			
	2 Stück ✓	a S	565,-- 520,-	S 1.130,-- ✓
12.033.)	Rollbalken bei Coloniarum seit samt seith. Führungen und Rollbalkenkasten samt Schlüsseln (3-Stück) verrechnet in der Ansichtsfläche,			
	4,80 m2 ✓	a S	560,-- 480,-	S 2.688,-- ✓
			Summe Gewichtsschlosser S	15.060,50 ✓
			=====	

XIII. Glaserarbeiten

13.001b)	Neuverglasung mit Kitt in Holz, mit Bauglas ND 6/4			
	230,67 m2 ✓	a S	97,50 ✓	S 22.490,33 ✓
13.007.)	Verglasung mit Kitt in Holz mit Bauglas ND 8/4 bis 140 cm Tafelbreite			
	32,40 m2 ✓	a S	168,-- ✓	S 5.443,20 ✓
13.008.)	Verglasung mit Drahtglas mit Kitt in Metall Leisten in Holz			
	5,59 m2 ✓	a S	195,-- ✓	S 1.090,05 ✓
			Summe Glaserarb.	S 29.023,58 ✓
			=====	

XVI. Selbstroller

16.005.)	Selbstroller aus glattem einfarbigem Hollandstoff für eine ST.L. von 85/235, sonst wie W 16.001				
8 Stück ✓	a S	170,--	S	1.360,-- ✓	
16.006.)	wie vor, jedoch für ST.L. 120/110				
43 Stück ✓	a S	115,--	S	4.945,-- ✓	
16.007.)	wie vor, jedoch für ST.L. 114/118				
2 Stück ✓	a S	110,--	S	220,-- ✓	
16.008.)	wie vor, jedoch für ST.L. 130/150				
4 Stück ✓	a S	160,--	S	640,-- ✓	
	Summe Selbstroller		S	7.165,-- ✓	
	=====				

XIX. Kanalisierung

19.010.)	Liefern und versetzen von Regensinkkästen Marke Begu, Ø 125 mm, Zu- und Abgang				
4 Stück	a S	740,-- ⁶⁵⁰	S	2.960,-- ✓	
	Summe Kanalisierung		S	2.960,-- ✓	
	=====				

XXI. Elektroinstallation

B) Verbindungsleitung vom Hausanschlußkasten bis zum E dgeschoßverteiler.

21.002.)	Hauptsicherungen NH-Sicherungen 100 A				
3 Stück ✓	a S	255,-- ^{155.10}	S	765,-- ✓	
	NH-Sicherungen 80 A				
3 Stück ✓	a S	255,-- ^{146.60}	S	765,-- ✓	
	Aufsteckgriff				
1 Stück ✓	a S	115,-- ¹⁵	S	115,-- ✓	
21.003.)	Nulleitertrennklemmen auf Hartpapier 200 A				
2 Stück ✓	a S	170,-- ¹⁶⁰	S	340,-- ✓	
21.005.)	Gußeiserne Kabelendverschlüsse mit Gußkappe für 4 x 16 mm 2				
2 Stück ✓	a S	173,--	S	346,-- ✓	
21.007.)	Isolierrohr mit verblitem Stahlblechmantel 78 mm Ø				
22,00 m1 ✓	a S	60,70 ^{52.30}	S	1.335,40 ✓	
21.008.)	Isolierte Leitung YM 35 mm 2				
69,00 m1 ✓	a S	34,60	S	2.387,40 ✓	
	Übertrag		S	6.053,80 ✓	



	Übertrag	S	6.053,80 ✓
b) Ye 16 mm ²			
13,00 m1 ✓	a S	13,80	S 179,40 ✓
21.009.) Lötkaabelschuhe 35 mm 2			
3 Stück ✓	a S	26,10	S 78,30 ✓
16 mm 2			
4 Stück ✓	a S	14,20	S 56,80 ✓
c) Steigleitung			
21.011.) Eiserner Sicherungskasten für Vorzählersicherungen mit tos. Schlos, Nr, 61.005 kompl. 500/350			
2 Stück ✓	a S	250,--	S 500,-- ✓
21.012.) Sicherungsverteiler lt. W 6 21.012 für 8 Sicherungselemente			
5 Stück ✓	a S	70,--	S 350,-- ✓
21.013.) Vorzählersicherungen sonst wie W 6 21.013 UZ III/35 A			
6 Stück ✓	a S	53,-- <i>51,40</i>	S 318,-- ✓
21.015.) Messeinrichtungskabeln aus Holz			
Gr. II			
2 Stück ✓	a S	54,--	S 108,-- ✓
Gr. III			
2 Stück ✓	a S	57,70	S 115,40 ✓
21.016.) Eiserne Zählernischentüren mit tos. Schluß Nr. 61.005			
200/300			
1 Stück ✓	a S	150,--	S 150,-- ✓
800/600			
6 Stück ✓	a S	740,--	S 4.440,-- ✓
700/1.000			
2 Stück ✓	a S	890,--	S 1.780,-- ✓
21.018.) Verzögerungsrelais für 12 Sek.			
1 Stück ✓			S 865,-- ✓
21.020.) Isolierrohr mit verbleitem Stahlblechmantel			
48 mm ø			
28,00 m1 ✓	a S	52,90	S 1.470,-- ✓
29 mm ø			
65,00 m1 ✓	a S	34,30	S 2.229,50 ✓
23 mm ø			
36,00 m1 ✓	a S	26,30	S 946,80 ✓
16 mm ø			
60,00 m1 ✓	a S	19,90	S 1.194,-- ✓
Übertrag			S 20.835,-- ✓

	Übertrag	S	20.835,-- ✓
21.021.) Isolierte Leitung			
a) YM 35 mm 2			
90,00 m1 ✓	a S 35,--	S	3.150,-- ✓
b) Ye 10 mm2			
58,00 m1 ✓	a S 9,70	S	562,60 ✓
Ye 6 mm2			
124,00 m1 ✓	a S 5,80 5,60	S	719,20 ✓
Ye 4 mm2			
320,00 m1 ✓	a S 4,50	S	1.440,-- ✓
Ye 1,5 mm2			
130,00 m1 ✓	a S 2,20	S	286,-- ✓
H) Speicherinstallation			
21.062.) Isolierte Leitung Ye 2,5 mm2			
1.364,00 m1 ✓	a S 3,10	S	4.228,40 ✓
21.067.) Ausschalter unter Putz samt Dose 2 pol, 15 A			
31 Stück ✓	a S 42,--	S	1.302,-- ✓
M) Installation der mesh. Waschküche			
21.099.) Isolierrohr mit verbleitem Stahlblechmantel			
23 mm Ø			
9,00 m1 ✓	a S 26,30	S	236,70 ✓
21.101.) Mantelleitung (Feuchtraumkabel)			
5 x 2,5 mm2			
33,00 m1 ✓	a S 56,80 56,20	S	1.874,40 ✓
4 x 1,5 mm2			
27,00 m1 ✓	a S 45,70 38,00	S	1.233,90 ✓
21.107.) Fehlerstrom (FI) Schutzschalter mit Kontroll- lampe ober Putz 4 pol. 25 A			
2 Stück ✓	a S 710,--	S	1.420,-- ✓
21.109.) Feuchtraumanschlußdose ober Putz 4pol.			
3 Stück ✓	a S 38,--	S	114,-- ✓
21.110.) Motorschutzschalter ober Putz 25 A, 4 pol.			
1 Stück ✓	a S 330,--	S	330,-- ✓
21.112.) Umschalter 4 pol, 25 A, gekapselt			
1 Stück ✓		S	398,-- ✓
N) Zentralerdung			
21.118.) Erdverteiler			
12 Stück ✓	a S 43,--	S	516,-- ✓
Übertrag		S	38.736,20 38.642,20

	Übertrag	S	38.736,20 38.642,20
21.119.) Isolierte Leitung YM 25 mm2			
54,00 m1 ✓	a S 28,50	S	1.539,-- ✓
21.120.) Isolierte Leitung YM 25 mm 2 auf Abstandschellen			
20,00 m1 ✓	a S 60,50	S	1.210,-- ✓
21.121.) Isolierte Leitung YM 16 mm2			
32,00 m1 ✓	a S 18,60	S	595,20 ✓
21.122.) Isolierte Leitung YM 16 mm 2 auf Abstandschellen			
20,00 m1 ✓	a S 53,50	S	1.070,-- ✓
21.123.) Isolierte Leitung Ye 6 mm2			
40,00 m1 ✓	a S 7,40	S	296,-- ✓
21.124.) Isolierte Leitung Y e 2,5 mm2			
286,00 m1 ✓	a S 3,90	S	1.115,40 ✓
21.125.) Isolierte Leitung Ye 1,5 mm2			
682,00 m1 ✓	a S 2,65	S	1.807,30 ✓
21.126.) Dosenklemmen 25 - 35 mm2			
12 Stück ✓	a S 19,70	S	236,40 ✓
21.127.) Erdanschlüsse 2"			
2 Stück ✓	a S 70,--	S	140,-- ✓
	Summe Elektroinstall.	S	46.745,50 46.655,50

ZUSAMMENSTELLUNG

II. Erdarbeiten	S	15.650,-- ✓ 6738,75
III. Baumeisterarbeiten	S	99.228,95 86.170,79
IV. Stahlbetonarbeiten	S	16.537,70 ✓ 15.293,31
VII. Zimmererarbeiten	S	58.275,41 ✓ 57.814,38
VIII. Spenglerarbeiten	S	14.374,07 ✓
IX. Dachdeckerarbeiten	S	176,-- ✓
X. Tischlerarbeiten	S	86.520,-- 7280,--
XI. Beschlagschlosserarbeiten	S	39.850,-- 38.000,--
XII. Gewichtsschlosserarbeiten	S	15.060,50 ✓ 11.577,60
XIII. Glaserarbeiten	S	29.023,58 ✓
XVI. Selbstroller	S	47.165,-- ✓
XIX, [Kanalisation]	S	2.960,-- ✓ 2.600,--
XXI. Elektroinstallation	S	46.745,50 46.655,50
Summe d. Positionswechsels	S	431.564,71 44.285,40
		431.173,71
		386.192,68



STADTBAUMEISTER

ING. **FRANZ HESS**

TROCKENLEGUNG NASSER MAUERN
SYSTEM: JOHANN HESS

AUSGEZEICHNET MIT EHRENDIPLOM UND
GOLDENER MEDAILLE

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 88.625

ÖSTERR. LÄNDERBANK, ZWEIGSTELLE LANDSTRASSE

ZENTRALSPARKASSE DER GEMEINDE WIEN

FERNSPRECHER 72 63 16

3.8.1965

WIEN,

III. AM HEUMARKT 9

Beilage

zum Positionswechsel vom 3.8.1965 für das Bauvorhaben W 6.513 -
Wien 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettostr. 8.

Zusammenstellung der Einsparungen

	+	-	
2.) Erdarbeiten	21.748,77 ✓	16.330,82	18.319,84
	3.417,95		
	3.428,93		
3.) Baumeisterarbeiten		127.561,74	
4.) Stahlbetonarbeiten	13.800,53 ✓	16.315,74 ✓	
		2.515,21 ✓	
5.) Steinmetzarbeiten		9.180,40 ✓	
6.) Terrazzoarbeiten		3.958,30 ✓	
7.) Zimmererarbeiten		53.752,62 ✓	
8.) Spenglerarbeiten		6.173,46 ✓	
9.) Dachdeckerarbeiten		9.543,90 ✓	
10.) Tischlerarbeiten		90.212,60	90.200,20

11.) Beschlagschlosser	51.570,--	51.610,--
12.) Gewichtsschlosser	19.998,--	✓
13.) Glaserarbeiten	16.449,24	✓
14.) Anstreicherarbeiten	3.557,37	✓
16.) Selbstroller	16.455,--	✓
18.) Asphaltiererarbeiten	3.529,69	✓
22.) Sonstiges	3.101,46	✓
21.) Elektroinstallatkon	14.277,30	✓
	<u>35.549,30</u>	✓
Summe der Einsparungen	463.967,64	471.955,26
	428.415,34	436.405,86

Diesen Einsparungen steht ein Mehrerfordernis lt. PW vom 3.8.1969 von S ~~434.564,74~~ gegenüber.

Bei Weglassung der 3 Stück genehmigten Busmon-Anlagen S S 10.000,--
= S 30.000,-- ergibt sich eine tatsächliche Einsparung von


DIE BUSMON-ANLAGE ERSCHEINT UNBEDINGT NOTWENDIG
S ~~26.853,63~~ 34.229,25

Diesen Betrag würde ich vorschlagen als Zuschuß für die Einrichtung einer vollautomatischen Waschküche, elektrisch beheizt, bestehend aus:

- 1 Waschautomat für 7 kg Trockenwäsche
- 1 Zentrifuge
- 1 Trommeltrockner

mit Gesamtkosten von S 33.570,-- zu bewilligen.

Hochachtungsvoll



Übertrag S 44.802,10 / S 25.444,30 ✓


M.) Installation der mechan. Waschküche

21.099.) Isolierrohr mit verbl. Stahlblechmantel				
23 mm	+ 9,00 m1 a S	26,30 S	236,70 ✓	
21.101.) Mantelleitung (Feuchtraumkabel)				
5 x 2,5 mm2	+ 33,0 m1 a S	56,80 S	1.874,40 ✓	
4 x 1,5 mm2	+ 27,0 m1 a S	38,80 S	1.047,60 ✓	
21.107.) Fehlerstrom (FX)-Schutzschalter 4 pol.				
25 A	+ 2 Stk. a S	7,10 S	1.420,-- ✓	
21.109.) Feuchtraum-Anschlussdose über Putz				
4 pol.	+ 3 Stk. a S	38,-- S	114,-- ✓	
21.110.) Motorschutzschalter ober Putz 25 A				
	+ 1 Stk. a S	330,-- S	330,-- ✓	
21.112.) Umschalter 3 pol.				
25 A gekapselt	+ 1 Stk. a S	398,-- S	398,-- ✓	

N.) Zentrale Erdung

21.115.) Klemmen	- 10 Stk. a S	20,40 S	S 204,00 ✓	
21.117.) Isolierte Leitung				
Ye 6 mm2	- 42,0 m1 a S	5,60	S 235,20 ✓	
2,5 mm2	- 217,0 m1 a S	3,10	S 672,70 ✓	
21.118.) Erdverteiler	+ 12 Stk. a S	43,-- S	516,-- ✓	
21.119.) Isol. Leitung YM				
25 mm2	+ 54,0 m1 a S	28,50 S	1.539,-- ✓	
21.120.) Isol. Leitung YM				
25 mm2 auf Abstandschellen				
	+ 20,0 m1 a S	60,50 S	1.210,-- ✓	
21.121.) Isolierte Leitung YM				
16 mm2	+ 32,0 m1 a S	18,60 S	595,20 ✓	
21.122.) Isolierte Leitung YM				
16 mm2 auf Abstandschellen				
	+ 20,0 m1 a S	53,50 S	1.070,00 ✓	
21.123.) Isolierte Leitung Ye				
6 mm2	+ 40,0 m1 a S	7,40 S	296,-- ✓	
21.124.) Isolierte Leitung Ye				
2,5 mm2	+ 286,0 m1 a S	3,90 S	1.115,40 ✓	
21.125.) Isolierte Leitung Ye				
1,5 mm2	+ 682,0 m1 a S	2,65 S	1.807,30 ✓	

Übertrag S 58.351,70 S 26.556,20 ✓



Nr.8009, Kr/An

Wien, am 14.Juni 1965

An das
Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbaufonds

Stubenring
W i e n 1.

Betrifft: W 6513 - Wien 12., Wilhelmstraße 3
Positionswechsel - Prüfbericht

Ähnlich wie die Baufirma Ing.Franz Heß, Wien 3., Am Heumarkt 9, wurde auch ich - den Vorprüfer ablösend - erst im Sommer vergangenen Jahres mit der Aufgabe als Prüfenieur für dieses Bauvorhaben betraut.

Abgesehen von einigen prinzipiellen Verbesserungen (z.B. waren zu wenig PKW-Abstellplätze und keine mechanische Waschküche vorgesehen) waren auch bautechnische, formale und wohnfunktionelle Details mit dem heutigen Stand der Bauausführung (also 1965, 1966) zu koordinieren.

Ich habe mich daher gemeinsam mit der Firma Heß bemüht, einen Positionswechsel bzw. Planabänderungen im Sinne von Verbesserungen durchzuführen. So wurden die Grundrisse der Stiege "2" verbessert, eine zeitgemäße Hofgestaltung projektiert, die Fassaden vereinheitlicht (und die Fensteröffnungen bzw. Fensterteilungen architektonisch befriedigend gelöst), die Dachstühle unkomplizierter ausgebildet und eine für beide Stiegenhäuser gemeinsame mechanische Waschküche im Kellergeschoß untergebracht.

Die geringfügigen Mehrkosten von S 4.510,03 stehen in keiner wie immer gearteten Relation (10/00 der Bausumme exklusive Winterarbeiten und Lohn- und Preisbewegung), dies umso mehr, als im vorliegenden Objekt keinerlei künstlerische Ausgestaltung vorgesehen ist. - Sollte dies jedoch noch nachträglich möglich sein, würde ich eine Stein- oder Stahlskulptur mittlerer Größe im Zusammenhang mit der Gartengestaltung als eine absolut vertretbare Aufwertung des Bauvorhabens sehr befürworten.

Bezüglich der o.a. Mehrkosten möchte ich bemerken, daß es mir nicht möglich war, den Positionswechsel der Elektroarbeiten in preislicher und fachlicher Hinsicht zu überprüfen und mir außerdem im Hinblick auf den gegenüber der Fondeinreichung- und Bewilligung wesentlich vereinfachten Dachstühlen unter Umständen eine kleine preisliche Reserve enthalten zu sein scheint.

Ich ersuche um Genehmigung der geringfügigen Mehrkosten und verweise nochmals auf die damit erreichten Vorzüge der vorgelegten neuen Planung.

Hochachtungsvoll



AUSWECHSLUNGSPLAN ZUM BAUVORHABEN WIEN 12, WILHELMSTR. 3 - CANALETTOG. 8


EZ 708,673

GSTNR. 185/2,7

M 1:100


STIEGE 1

KELLER:



GRUNDEIGENTÜMER: BAUWER


Gebäudeverwaltung
GERTRUD HARTERBAUER
 Geschäftsführung
 Wien, 1., Kärntnerstrasse 3
 725335 724516



WIL

USWECHSLUNGSPLAN ZUM BAUVORHABEN
 EN 12, WILHELMSTR.3 - CANALETTOG.8
 708,673 GSTNR. 185/2,7 M 1:100



STIEGE 1
 KELLER:



GRUNDEIGENTÜMER: BAUWERBER: BAUFÜHRER:

Gebäudeverwaltung
GERTRUD KAPFERBAUER
 Geschäftsführerin
 Wien, 1, Kärntnerstrasse
 725035 724510


STIEGE 1
 ERDGESCHOSS:




BER : BAUFÜHRER:

STIEGE 1


ERDGESCHOSS:





1. STOCK




2. ST



2. STOCK




[illegible][illegible]

WIRTSCHAFTSWECHSLUNGSPLAN WILHELMSTR. 3 - CANALETTOG. 8


RIEGE 1

KLÜTIGENDE PLAN STIMMT
- DEN KONSTRUKTION ÜBEREIN




Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Dem Bescheid Zl. 6513 46 Bg. 74
vom 8. NOV. 1965 zugrunde gelegt
Wien, am 10. NOV. 1965
für die Richtigkeit
der Ausfertigung: Krzisch
Lutz

3. STOCK



4. STOCK



zu Pw.

②

AUSWECHSLUNGSPLAN
12, WILHELMSTR.3-CANALETTOG. 8

STIEGE 2

VORLIEGENDER PLAN STIMMT MIT
DEN KONZEPTION ÜBEREIN.




Handwritten signature: *Handwritten*

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Dem Bescheid Zl. **W 6513**
8. NOV. 1965 zugrunde gelegt
Wien, am 10. NOV. 1965
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
Krzisch
Handwritten signature


46 Stg. 05

AUSWECHSLUNGSPLAN FÜR DAS BAUVORHABEN WIEN 12;
WILHELMSTR. 3 EZ 700 GST. 105/2 ; CANALETTOG. 8 EZ 673 GST. 105/7 STIEGE 2 M 1:100


KELLER:



ERDGESCHOSS:



1. STOCK:




zu Pw.

②

AUSWECHSLUNGSPLAN 12, WILHELMSTR. 3-CANALETTOG. 8

STIEGE 2

VORLIEGENDER PLAN STIMMT MIT
DEM KONVEPIPLAN ÜBEREIN.



Stadtschreiber
Verwaltung des Wohnneben-Wiederaufbaus
Dem Bescheid Zl. 1513 46 15
vom 8. NOV. 1965 zugrunde gelegt
Wien, am 10. NOV. 1965
der Ausfertigung: Krzisch

GRUNDEIGENTÜMER:

BAUWERBER:

BAUFÜHRER:

Gebäudeverwaltung
65. UND MARTERBAUER
Wohnneben-Wiederaufbau
Wien, I., Kanitzgasse 3
725835 724910




Stadtschreiber
ING. FRANZ HESS
Wien, I., Kanitzgasse 3

DACHBODEN:



2. STOCK

3. STOCK



zu PW.

3

AUSWECHSLUNGSPLAN
12; WILHELMSTR.3-CANALETTOG.8

ANSICHTEN, SCHNITTE,
HOFGESTALTUNG

VORLIEGENDER PLAN STIMMT MIT
DEM KONVENIEREN ÜBEREIN





Bundesministerium für Handel und Wirtschaft	
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus	
Dem Bescheid Zl. 6513 46 Btg. 06	
vom 8. NOV. 1965 zugrunde gelegt 10. NOV. 1965	
Wien, am	
Für die Richtigkeit der Ausfertigung:	
Krzisch	

AUSWECHSLUNGSPLAN ZUM BAUVORHABEN WIEN 12, WILHELMSTR. 3 EZ. 708 GST. 185/2 - CANALETTOG. 8 EZ. 673 G.S.

ANSICHT CANALETTOGASSE:

HOF-ANSICHT; SCHNITT DURCH STIEGE I




GRUNDEIGENTÜMER: BAUWERBER: BAUFÜHRER:


Gebäudeverwaltung
BERTRAND MAYERBAUER
 Geschäftsführer
 Wien, I, Kanitzgasse 3
 725035 724010

BAUVORHABEN WIEN 12, WILHELMSTR. 3 EZ. 708 G.S.T. 185/2 - CANALETTOG. 8 EZ. 673 G.S.T. 185/3


HOF-ANSICHT; SCHNITT DURCH STIEGE I




SCHNITT STIEGE II



SCHNITT STIEGE II



PUTZ: HELLGRAU
ERDGESCHOSS: ETWAS DUNKLER
SOCKEL: STEINPUTZQUALITÄT
FENSTERPALETEN: WEISS



HOFGESTA


STI

LAGEP

LAUT EINREI

CANALE

PUTZ: HELLGRAU
ERDGESCHOSS: ETWAS DUNKLER
SOCKEL: STEINPUTZQUALITÄT
FENSTERPALETTEN: WEISS




Hand-drawn architectural floor plan of a building layout. The plan includes the following features and dimensions:

- Top Boundary:** Labeled "CANALETTOGASSE" with a width of 18.98.
- Left Boundary:** A circular feature with the number 44121.
- Right Boundary:** A circular feature with the number 44136.
- Top Right Room:** Labeled "BOCKSTEIN" with a width of 4.50.
- Central Area:** Labeled "ABSTELLPLATZ FÜR 4 PKW" (Parking for 4 cars) with a width of 8.00. A circular feature with the number 44150 is located here.
- Bottom Right Room:** Labeled "STIEGE 1" (Staircase 1) with a width of 6.00. It contains a circular feature with the number 44020.
- Bottom Left Room:** Labeled "STIEGE 2" (Staircase 2) with a width of 2.78. It contains a circular feature with the number 44030.
- Other Dimensions and Features:**
 - Top right room: 1.00, 1.60, 1.18, 1.60, 1.00, 1.70, 30, 16.5, 4.72, 13.00.
 - Central area: 2.98, 2.00, 2.24, 1.05, 1.07, 4.07, 1.70, 1.65.
 - Bottom left room: 2.00, 2.78, 2.24, 1.05, 1.07, 1.65.

LAUT EINREICHPLAN:

LAUT NATURMASS:

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien II, Am Hofmarkt 9



SKIZZE ZU DEN ERDARBEITEN
IM HOF M 1:100
12; WILHELMSTR. 3 - CANALETTOG. 8

M 1:100

12; WILHELMSTR. 3 - CANALETTO G. 8

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Fährhausmarkt 9

Gebäudeverwaltung
BERTRUD MÄRTERBAUER
 Geschäftsführung und Verwaltung
 Wien, I., Kantgasse 3
 72 56 35 72 45 10

Haus


ARCHITEKT DIPL. ING. JOSEF K.
WIEN VIINN
Gewerbe

ALTBESTAND

NEUBAU

ARBEITSGRABEN
LT. GENEHMIGTER
MASSENBERECHN.

FUNDAMENTAUS-
HUB FÜR STÜTZ-
MAUERN



zu PW.


SKIZZE ÜBER DIE DACHAUSBILDUNG 12, WILHELMSTR. 3

M 1:100


(D)

Gebäudeverwaltung
BERTRND BAUER
Geschäftsführung
Wien, I., Kantgasse 3
725035 724516

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien, I., Markt 9




HOF



zu PW.


SKIZZE ÜBER DIE DACHDRAUFSICHT 12, WILHELMSTR. 3 STIEGE 1 M 1:100

(C)



Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Altes Markt 9

Gebäudeverwaltung
20.90
GEBÄUDEVERWALTUNG
GEBÄUDEVERWALTUNG
Wien, I., Kärntnerstrasse 3
720000 129010



SKIZZE ÜBER DIE ERFORDERLICHE HERAKLITH-ANPLANKUNG GEGEN DIE NACHBARFEUERMAUERN IN STIEGE I

ZU PW.


(B)

GEGEN WILHELMSTR. 1

GEGEN WILHELMSTR. 5

Gebäudeverwaltung
GERTRUD MAYERBAUER
Geschäftsbüro
Wien, 1., Kärntnerstrasse 3
72 56 35

Stadtbaumeister
ING. FRANZ HESS
Wien III, Am Heumarkt 9



6/1

W 6513
~~6474~~

P l a n
für den Wohnhauswiederaufbau
Wien, 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettostr. 8

Keller
Erdgeschoß
1. und 2. Stock

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 6513

zugrunde.



Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Mikoszovich



Handwritten signature

Wohnhauswiederaufbau Wien 12. Wilhelmstr. 3, (E.Z. 708. Grdst. 185 1/2) - Canaletto-gasse 8, (E.Z. 673 Grdst. 185/7) Maßstab 1:100.





t. 185/2) - Canaletto gasse 8, (E.Z. 673 Grdst. 185/7)

Bauwerber

ZIVILARCHITEKT
HANNS F. HILSCHER
Ingenieur 1877, WIEDEN, HAUPTSTR. 18
1877

Canaletto gasse 8

Canaletto gasse 8




Bauwerber

ZIVILARCHITEKT
HANNES F. HILSCHER

WIEN 6., WIEDERST. HAUPTST. 18

Hilshcher

Canaletogasse 8



Wilhelmsstraße 3


Planverfasser

ZIVILARCHITEKT
HANNES F. HILSCHER

WIEN 6., WIEDERST. HAUPTST. 18

Hilshcher

Canaletogasse 8



Wilhelmsstraße 3

Bauführer

BAUMEISTER
DIPLOM-INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER
WIEN 6., GETREIDEMARKT 7
A 32 4 29 B 20 295



6/2

W/6513
~~W/6474~~

P l a n
für den Wohnhauswiederaufbau
Wien, 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettog. 8

3. und 4. Stock
Dachgeschoß
Oberboden

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Mikoszovich






Handwritten signature

Wohnhauswiederaufbau. Wien 12. Wilhelmstr. 3, (E.Z. 708, Grdst. 185 1/2) - Canaletto-gasse 8, (E.Z. 675, Grdst. 105 1/2)
 a) Stab 1:100.

ZIVILARCHITEKT
 HANNS F. FISCHER
 1010 Wien, Schottenb. 12
H. Fischer

Canaletto-gasse 8


Canaletto-gasse 8




Bauüberwacher
**ZIVILARCHITEKT
 HANNS F. HILSCHER**
 WIEN XIV, WOLFGANG-
 GARTENSTRASSE 10
H. Hilscher

Planverfasser
**ZIVILARCHITEKT
 HANNS F. HILSCHER**
 WIEN XIV, WOLFGANG-
 GARTENSTRASSE 10
H. Hilscher

Bauführer
**BAUMEISTER
 DIPLOM-INGENIEUR FRANZ
 MÖRTINGER**
 WIEN A., GETREIDEMARKT 7
 A 32 + 29 A 20 205



Wilhelmstraße 3



Wilhelmstraße 3

6/3

W 6513
~~6474~~


P l a n
für den Wohnhauswiederaufbau
Wien, 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettostr. 8
Ansicht und Schnitt
M = 1:100

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Mikoszovich




Josef Baudy

Wohnhauswiederaufbau Wien 12. Wilhelmstr. 3, (E.Z. 708. Grdst. 185/2) - Canaletto-gasse 8 (E.Z. 673. Grdst. 185/7)
 Maßstab 1:100.




Nebenfront Wilhelmstr., Schnitt Canaletto-gasse.



Hauptfront Canaletto-gasse 8.


Canal e Hoggasse.




ZIVILARCHITEKT
HANNS F. HILSCHER
WIEN 20/IV, WIEDENHOFSTRASSE 18
B 27-0-23

ZIVILARCHITEKT
HANNS F. MILSCHER
WILHELMSTR. 14, WILHELMSHAFEN
Hann. Milcher

BAUMEISTER
DIPLOM INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER
WIEN 8., GETREIDEMARKT 7
A 32 4 29 8 20 205



Zivilarchitekt Hanns Hilscher



6/4

6513
WG 474

P l a n
für den Wohnhauswiederaufbau
Wien, 12., Wilhelmstr. 3 - Canalettostr. 8
Ansicht und Schnitt
M = 1:100

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6513
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Mikoszovich



Josef B. Mikoszovich

Wohnhauswiederaufbau Wien 12. Wilhelmstr. 3. (E.Z. 708. Grdst. 185/2) - Canaletto-gasse 8 (E.Z. 673 Grdst. 185/7)
 Maßstab 1:100.

Bauwerber


ZIVILARCHITEKT
 HANS F. HILSCHER

J. H. Hilschner


Planverfasser

ZIVILARCHITEKT
 HANS F. HILSCHER

J. H. Hilschner



Hauptfront Wilhelmstraße 3



Schnitt Wilhelmstraße



M. F. Hilschner

Gartenfront

Zivila

Wilhelmstr. 3 (E.Z. 708. Grdst. 185/2) - Canaletto-gasse 8 (E.Z. 673 Grdst. 185/7)

Bauverbauer


ZIVILARCHITEKT
HANS F. HILSCHER
WIEN 8., WIEDNER HAUPTSTR. 18
A 32 4 29

Planverfasser


ZIVILARCHITEKT
HANS F. HILSCHER
WIEN 8., WIEDNER HAUPTSTR. 18
A 32 4 29

Bauführer

BAUMEISTER
DIPLOM-INGENIEUR FRANZ
MÖRTINGER
WIEN 8., GETREIDEMARKT 7
A 32 4 29




Wilhelmstraße 3



Schnitt Wilhelmstraße



Gartenfront



14.7.1902

Zivilarchitekt Hans Hilscher

Mehr- und Mindereinstufen

LH

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu (Grundzahl)

Blatt Nr. 1 (zu dem Kostenvoranschlag vom)

Position	altes	neues		alter	neuer		Gesamtsumme
A u s m a ß			Einheitspreis				
Übertrag:							
3004	465-	320-	145		290-		42.050'-
3016	465	320	145-		89-		12.905'-
3171	318 m ² Ausbesserungsänderung: 2x HM-Zwischenwand mit 2cm Dicken mit Tierspappe Core angebracht <u>neu: 146: 178-</u> - 32-						10.176'- 6.896-
Mauer verschönerung im Keller m. in den Fenster!							
3007	95	75	205	x	231-		460- 1151'-
3008	83	75	85		49.80		398.40 2491'-
3027 a)	69	55	14		507-		7.098'- ✓
3031 a)			5		692-		3.460'-
b)			5		703-		3.515'-
c)			5		714-		3.570'-
d)			5		720-		3.600'-
e)			5		726-		3.630'-
f)			5		732-		3.660'-
3062	asphalt	durch	3060	7cm			
		684-		74-	64.50	9.50	6.498'-
3179	bitumale	Feilhille	versehen				2.030'-
	68	10-	58-		35-		
Übertrag:							103.050.40

b. w.

81.727.00

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
	A u s m a ß		Einheitspreis		
3186 ✓	entfällt			Übertrag:	103.050.40
4017	Dachstuhl	keiner vorhanden			1.261.20
3115a	fensterrahmen	entfällt			6.224.10
3115b	—	15.68	16.40		257.15
10030	—	98.48	11.50		1.132.52
6003	—	15.68	135.-		2.116.80
3115c	—	45.84	86.50		3.965.16
3115d	—	98.48			
3115e	—	15.68	16.40		257.25
3078	Kellerrampen	112.35	42.40		4.763.64
3084	—	112.35	2.40		269.64
3078	Abstellraum	112.35	42.40		
3081 + 3082	—	75.42	42.40	29.40	13.-
3089 (3100)	—	34.89	78.80	1.80	69.-
3092	—	—	—	—	—
3117 ↓	Schlachtkörper	6 cm, flach	47.-	38.-	9.-
3110 ↓	—	—	—	—	—
		274.45			2.020.05
				Summe:	131.132.76

Vorstehende Berichtigungen wurden
einvernehmlich zur Kenntnis genommen:

Rechnerisch überprüft:

99.047.50

Darlehenswerber

Baufirma oder Architekt

Wien, am

Ziviltechniker

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu

N 65 13/12 - I - 92/69

(Grundzahl)

Blatt Nr. 2 ... (zu dem Kostenvoranschlag vom ...)

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
	A u s m a ß		Einheitspreis		
1000	Abbruch	entfällt			Übertrag: 128.705,78 98.290,19
2007	142,60	86,50 45,10	11,10	183,-	2.013,-
2003	403	131,50 280	123,-	80,-	9.840,-
2001a)	Neueinfüllung				
	20,80	(16,50 + 2,-)	386,65	17,1	
	(6,27 - 2,00)	2,62	11,19		
			375,46 m ²		
	17,50	(8,00 + 1,00)	157,50	17,2	
	(4,88 - 1,00)	2,42	86,9		
			148,81 m ²		
	375,46	2,00	750,92	17,1	
	148,81	2,00	297,62	17,2	
	180	0,80	144,-	16,4	
			1219,54		
	744,79	1219,54 + 415,75	17,-		22.733,25
2001 b)	17,1	375,46 + 1,00	375,46		
	17,2	148,81 + 1,80	267,86		
	ab Pos 2007		131,50		
			511,82		
	194,15	511,82	310,31	68,-	21.781,05
					Übertrag: 194.754,61

b. w.

765.086,36

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
	A u s m a ß		Einheitspreis		
			Übertrag:		184.754.64
2010. Mehrverführen					
2001a		474.75			
2001b		320.31			
- 2003		113.-			
		672.06	$672.06 \times 1.3 =$	873.66	
			873.66	37.50	(32.762.25)
2013. neue Positionen:					
Aufzahlung auf den Tiedlandanteil					
des Pos 2001, 2003, 2005 2007 für Mauer-					
schnitt und Mauerwerkstärke, genommen werden					
die gesamten vorstehenden Positionen					
2001a		111.95			
b		541.82			
2003		113.-			
2005a		82.92			
b		16.42			
c		17.25			
d		8.05			
2007		131.50			
		2.140.41		3.50	(7.191.43)
				Summe:	154.500.96

Vorstehende Berichtigungen wurden
einvernehmlich zur Kenntnis genommen:

Rechnerisch überprüft:

Darlehenswerber

Baufirma oder Architekt

Wien, am

Ziviltechniker

724.842.68

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu (Grundzahl)

Blatt Nr. 3 (zu dem Kostenvoranschlag vom)

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
	A u s m a ß		Einheitspreis		
				Übertrag:	154.500'96 6.695'— 780'— 2.022'—
20056	10%	neu	13.380	—	
	25%	neu	48 x 45		
20069	33	31	2	1011	9.083'—
21076	Badezimmer strahlenemalene Eigenmittel				143.080'96
3103 b)	Edelputz nur pannenseitig notwendig				734.339'68 143.422'68
	500 m² 300 — Einheitspreis				4.000'—
d)	Solventbinder ersetzen 68 — <u>60</u> 8'—				
j)	Muten auf Terrassenplaner nicht asphaltisch 50% betona				1 103'66 2.727'34
2014	notwendige Port:				
	Drahtgeflecht 20 cm stark				
	Starker Kellerbeton				26'— 46'—
	371 m ²				
	21	Fundament			
	300 m ²				
3185 }	284'15			65'—	(7.800'—)
	Keramik 5 cm mit PV als Wärmegedämmung sowie bei P. 302				Übertrag: 774.188'24 157.824'—
	b. w.				728.589'34 125.982'34

Position	altes A u s m a ß	neues	alter Einheitspreis	neuer	Gesamtsumme
				Übertrag:	158.834
20065	Alkanalabfallrohre	φ 100 nicht gelenkig: 50 % d. s. 110 lfm " φ 115 110	118'40 35'- 157'40	152'- 42'- 194'-	4.392'- (240'- 762'- 785'- 375'-)
20066	509. m	110x4'-			
20068a	Aufstands. Rippen	fehlen φ 100 6 φ 115 5		117'- 157'-	
20060	fehlt	15 lfm		25'-	
	fehlt	ca 100 m ²			
3188	Aufgabe auf Post 3100	für das Umbauen von Hängeeisen auf Post 4000 und die neuen Unterzüge nicht unmittelbar unter die Pfeilerenden		27'-	(2.700'-)
3173		737 - 20 m starke		20'50	(15.108'50)
5016	196 Stk	Aufgabe für die 14 DEGO vorgeschriebene Fehlmäßigkeiten 12'-			(2.352'-)
3189	60 Stk	Profan röhrenförmig bei		26'-	(1.560'-)
3190	Rohrdruckversuche (Stahlrohr)	40 lfm Brängebohle φ 100		38'-	(1.520'-)
				Summe:	130.234'50 7.343'- 88.799'84

Vorstehende Berichtigungen wurden
einvernehmlich zur Kenntnis genommen:
Herstellung einer Abfallbranze zum
Kondensatpumpstellraum, lt DEGO, 2. par
Nachweis abzurechnen lt den festgesetzten Preisen

Darlehenswerber


Gebäudeverwaltung

GERTH & MARTERBAUER
Geschäftsbau
WIEN, I. KANTGASSE 3

Rechnerisch überprüft:

Baufirma oder Architekt

Wien, am 72.58.35, 72.45.16



Ziviltechniker

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu . W. 6513/12 - I-49/64
(Grundzahl)

Blatt Nr. 4... (zu dem Kostenvoranschlag vom . 30. 4. 64 . . .)

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
A u s m a ß			Einheitspreis		
				Übertrag:	88.794.84
3012	entfällt				3.706.45
3015	2x 350 ge	223.28 m ²	56.10	-	12.526.-
3017	223.78 m ²	planmäßig DF	50.10	-	11.215.64
3115a-6003	wie auf Seite 1				7.728.88
Die Decken können in ihren Gesamtsstärke zurückerhalten werden!					
Laut B.E. 1960 soll das Deck- gesamts die Licht Höhe von 2.60 haben.					
Einheitspreis für Rippenelement			50		5.408.60
4014			9.-		
4018			9.30		
4020			9.10		
3031a)	wie auf Seite 1				3460.-
b)					3515.-
c)					3570.-
d)					3600.-
e)					3630.-
f) bleibt!					
				Übertrag:	88.794.84

b. w.

Zusammenstellung der reinen Gesamtbaukosten

Arbeitskategorien	Vom Darlehens- werber einzutragen		Amtlich richtig- gestellt auf	
	S	g	S	g
W 6/1 Abbrucharbeiten, Schutträumen und Schuttbeseitigung	84.431	50		
	79.056	50		
	211.193	85		
	219.097	50		
W 6/2 Erdarbeiten und Verführung	1.434.561	25		
	1.408.617	45		
W 6/3 Baumeisterarbeiten	475.622	-		
	495.393	25		
W 6/4 Stahlbetonarbeiten	31.344	75		
	41.479	65		
W 6/5 Steinmetz- und Kunststeinarbeiten	36.534	-		
	40.087	--		
W 6/6 Terrazzo, Steinholz usw.	67.918	70		
	76.005	75		
W 6/7 Zimmermannsarbeiten	79.838	05		
	86.026	90		
W 6/8 Spenglerarbeiten	14.710	-		
	14.812	--		
W 6/9 Dachdeckerarbeiten	338.834	50		
	364.994	--		
W 6/10 Tischlerarbeiten	82.218	-		
	89.553	--		
W 6/11 Beschlagschlosserarbeiten	56.281	-		
	59.105	--		
W 6/12 Gewichtsschlosserarbeiten	25.822	-		
	28.822	--		
W 6/13 Glaserarbeiten	87.087	30		
	92.363	80		
W 6/14 Anstreicherarbeiten	1800	-		
W 6/15 A Ofen und Herde (nur ortsfeste Her- stellungsarten)	11.440	-		
	11.540	--		
W 6/16 Lieferung von Selbstrollern	31.340	50		
	38.611	20		
W 6/17 Malerarbeiten	8.484	-		
	9.288	--		
W 6/18 Asphaltiererarbeiten	12.909	50		
	13.068	--		
W 6/19 Kanalisierungsarbeiten	238.324	78		
	257.565	14		
W 6/20 Gas- und Wasserinstallationsarbeiten	123.274	10		
	130.032	25		
W 6/21 Elektroinstallationsarbeiten	165.173	-		
W 6/22 Sonstige Herstellungsarten und Lieferungen	168.319	50		
Summe der reinen Gesamtbaukosten (einzutragen in W 7, Punkt 1)	3.619.357	68		
	3.804.628	89		

abste. - 61.651.87
3,557706.31

W6513

Kosten für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Aus Arbeitskategorie		Vom Darlehenswerber einzutragen		Von der Fondsverwaltung einzusetzen	
		S	g	S	g
W 6/15 B	Öfen und Herde (mit Ausnahme der ortsfesten Herstellungsarten),				
15.004	30 Stück Dauerbrandöfen, je Stück S 1.400,-, zusammen	42.000,-			
15.005	Stück Tischherde, je Stück S, zusammen				
W 6/20	Einrichtungsgegenstände für Gas- und Wasserinstallationsarbeiten				
H 1	30 Stück Gasherde, je Stück S 1.493,66, zusammen	44.809,80			
H 2	Stück einteilige Abwäschen, je Stück S, zusammen				
H 3	30 Stück Doppelabwäschen, je Stück S 995,-, zusammen	29.850,-			
H 4	Stück Waschtische mit Stehhähnen, je Stück S, zusammen				
	30 Stück Waschtische mit Doppelschwenkhahn, je Stück S 700,-, zusammen	21.000,-			
W 6/21	Einrichtungsgegenstände für Elektroinstallationsarbeiten				
P 1	Stück Elektroherde, je Stück S, zusammen				
	1 maschinelle Waschkücheneinrichtung komplett, bestehend aus				
Gesamtbetrag (einzutragen in W 7, Punkt 7)		116.511,60			

Vergleichswerte.

A. Verbaute Fläche und umbauter Raum:

	Verbaute Fläche m ²	Umbauter Raum m ³	Gesamthöhe m
Altbestand	1.) 434,44	2.) 5.821,49	
Neubestand	3.) 452,98	4.) 9.037,62	
+ } %	+ 4,20%	+ 55,91%	
- } %	- 4,13%	- 53,25%	

B. Gesamter umbauter Raum (nach ÖNORM B 4000.6 Teil) = 4,97 m³
 Gesamte Nutzfläche *) 9.037,62

*) Summe aller Wohn-, Betriebs- und Lagerflächen (im Sinne des Merkblattes).

- 1.) 232,43 + 202,01 = 434,44 m² ✓
 2.) 3.114,56 + 2.706,93 = 5.821,49 m³ ✓
 3.) 322,05 + 130,93 = 452,98 m² ✓
 4.) 6.956,14 + 2.120,05 = 9.076,19 m³ ✓
 zu B Nutzfläche Stiege 1 = 1.334,69 m² ✓
 " 2 = 344,16 m² ✓
 " 3 = 122,64 m² ✓
 " 4 = 372,20 m² ✓
 " 5 = 182,20 m² ✓
 " 6 = 1.826,53 m² ✓

W6513

C. Prozentuelle Aufgliederung der reinen Baukosten
ohne Abbrucharbeiten (W 6/1), ohne sonstige Herstellungsarbeiten (W 6/22).
(Beträge der einzelnen Arbeitskategorien von Seite 5.)

Arbeitskategorien	Betrag in S von Seite 5		Anteil an reinen Gesamtbaukosten in % ohne W 6/1 und W 6/22	
	vom Darlehenswerber einzutragen	von der Fondsverwaltung einzutragen	einzutragen von Darlehensw.	Fondsverw.
W 6/2 Erdarbeiten und Verführung	211.183.85 219.097.50 1.434.561.25 1.488.617.45		6.26 6.16 42.60 41.85	
W 6/3 Baumeisterarbeiten	475.622.- 495.393.25		14.11 13.93	
W 6/4 Stahlbetonarbeiten	31.388.75		0.93	
W 6/5 Steinmetz- und Kunststeinarbeiten	41.491.05 36.537.- 40.007.-		1.17 1.09 1.13	
W 6/6 Terrazzo, Steinholz usw.	67.918.70 76.805.73		2.02 2.16	
W 6/7 Zimmermannsarbeiten ..	74.858.05 86.026.90		2.37 2.42	
W 6/8 Spenglerarbeiten	14.710.- 14.812.-		0.44 0.42	
W 6/9 Dachdeckerarbeiten	338.834.50 364.994.-		10.05 10.25	
W 6/10 Tischlerarbeiten	82.218.- 89.553.-		2.43 2.52	
W 6/11 Beschlagschlosserarbeiten	58.281.- 59.105.-		1.64 1.66	
W 6/12 Gewichtsschlosserarbeiten	25.822.- 28.822.-		0.77 0.80	
W 6/13 Glaserarbeiten	87.087.30 92.363.80		2.58 2.60	
W 6/14 Anstreicherarbeiten	1800.-		0.05	
W 6/15A Öfen und Herde (nur ortsfeste Herstellung)	11.440.- 11.540.-		0.34 0.31	
W 6/16 Lieferung von Selbstrollern	31.390.50 38.611.20		0.93 1.09	
W 6/17 Malerarbeiten	8.484.- 9.277.-		0.25 0.26	
W 6/18 Asphaltiererarbeiten ...	12.909.50 13.068.-		0.38 0.37	
W 6/19 Kanalisierungsarbeiten ..	238.324.78		7.07	
W 6/20 Gas- und Wasserinstallationsarbeiten	257.565.14		7.24	
W 6/21 Elektroinstallationsarbeiten	123.279.10 130.032.25		3.66	
Summe der reinen Baukosten ...	3.369.753.18 5.557.250.89		100 %	100 %



ZIVILARCHITEKT
HANNS F. WILSCHER

WIEN 50/IV, WIEDERHAUPTSTADT 18
B. 27.0.03

....., am 195.....
(Ort)

Eigenhändige Unterschrift des
Darlehenswerbers

H. F. Wilscher



Geprüft:

(Ziviltechniker)

14.4.50

(Datum)

Jo. Linder